Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:01:38

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANAS EM CBUQ ASFALTO NOVO **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 209/2026	180	01/06/2026	R$ 527.399,00	20,00%

Nº4/2026
Data Inicial: 01/06/2026

PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANAS EM CBUQ ASFALTO NOVO



R$ 527.399,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9781

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**28**	Fiscalização	Sim
CPF	03*.*7*.5**-74	ART (CREA)	17**2*6**44**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*7*.5**-74	ART (CREA)	17**2*6**44**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*1*.0**-88	ART (CREA)	17**2*3**94**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3583	R$ 627.399,17	01/06/2026	
Contrato	209	2026	57.443.045/0001-58	3584	R$ 527.399,00	01/06/2026	20,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3585	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2026	18,60%
3607	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2026	19,00%
3644	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2026	20,00%