Prefeitura Municipal
de Itapejara D' Oeste

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/09/2026 - 06:42:04

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2026	Asfalto Rural trecho 024 **Esta intervenção está paralisada**	Contrato 4240/2026	180	01/06/2026	R$ 3.288.000,00	19,19%

Nº7/2026
Data Inicial: 01/06/2026

Asfalto Rural trecho 024

R$ 3.288.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
16858

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4452	2026	01/06/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/06/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**43**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**43**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**43**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*1**88**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10813	R$ 3.313.500,09	01/06/2026	
Contrato	4240	2026	76.995.430/0001-52	10814	R$ 3.288.000,00	01/06/2026	19,19%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10812	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4240/2026	19,19%
10961	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/07/2026			

Nº7/2026
Data Inicial: 01/06/2026

Asfalto Rural trecho 024

Documentos

R$ 3.288.000,00

TC_07671