Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:04:53

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2026	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS MUNICIPAL EM CBUQ LINHA BARRA BONITA **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 105/2026	120	01/06/2026	R$ 1.377.000,00	3,00%

Nº3/2026
Data Inicial: 01/06/2026

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS MUNICIPAL EM CBUQ LINHA BARRA BONITA



R$ 1.377.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7715

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**21**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**21**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**21**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*1*.0**-88	ART (CREA)	17**2*2**38**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3580	R$ 1.565.355,86	01/06/2026	
Contrato	105	2026	57.443.045/0001-58	3581	R$ 1.377.000,00	01/06/2026	3,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3582	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2026	1,71%
3608	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2026	2,00%
3643	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2026	3,00%