Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:04:03

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2026	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS MUNICIPAIS EM CBUQ **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 97/2026	89	01/06/2026	R$ 2.901.000,00	32,00%

Nº5/2026
Data Inicial: 01/06/2026

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS MUNICIPAIS EM CBUQ



R$ 2.901.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9287

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**78**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**78**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**78**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*1*.2**-81	ART (CREA)	17**2*3**74**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3586	R$ 2.901.668,97	01/06/2026	
Contrato	97	2026	95.589.289/0001-32	3587	R$ 2.901.100,00	01/06/2026	32,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3588	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2026	5,89%
3606	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2026	7,00%
3645	Medição	3	Jurisdicionado	04/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2026	30,00%
3659	Medição	4	Jurisdicionado	22/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2026	32,00%