Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/12/2025 - 19:44:18

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 49/2016	30	15/06/2016	R$ 51.300,00	100,00%

Nº6/2016
Data Inicial: 15/06/2016

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO

R$ 51.300,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
22691

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2091	2016	01/06/2016	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1028	5000	01/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	20**2*4**37	Orçamento	Sim
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	20**2*4**37	Fiscalização	Sim
CPF	17*.*9*.9**-34	ART (CREA)	20**2*9**46	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9038	R$ 51.300,00	15/06/2016	
Contrato	49	2016	80.874.100/0001-86	9039	R$ 51.300,00	15/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9054	Medição	1	Jurisdicionado	22/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2016	100,00%
9067	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/08/2016			