Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:05:36

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2025	LAR DOS IDOSOS ETAPA II **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 168/2025	210	22/07/2025	R$ 369.000,00	53,19%

Nº8/2025
Data Inicial: 22/07/2025

LAR DOS IDOSOS ETAPA II



R$ 369.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
39282

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6742	2025	09/12/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1027	4061	01/12/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/08/2026	168/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*7**84**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*9*.2**-39	RRT (CAU)	14**5*8*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*0**10**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.*8*.3**-60	ART (CREA)	17**2*2**25**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001394	R$ 421.632,89	27/05/2025	
Contrato	168	2025	76.995.414/0001-60	9001395	R$ 369.000,00	09/07/2025	53,19%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001396	Medição	1	Jurisdicionado	12/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	9,73%

9001409	Medição	2	Jurisdicionado	27/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	18,10%
9001413	Medição	3	Jurisdicionado	25/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	24,22%
9001413	Medição	4	Jurisdicionado	25/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	24,22%
9001413	Medição	5	Jurisdicionado	25/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	24,22%
9001450	Medição	6	Jurisdicionado	07/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	31,13%
9001450	Medição	7	Jurisdicionado	08/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	31,13%
9001450	Medição	8	Jurisdicionado	08/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	31,13%
9001523	Medição	9	Jurisdicionado	25/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	53,19%
9001523	Medição	10	Jurisdicionado	25/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	53,19%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900268068373					

Nº8/2025
Data Inicial: 22/07/2025

LAR DOS IDOSOS ETAPA II

Documentos



R$ 369.000,00


CONSTRUÇÃO DO LAR DOS IDOSOS - ETAPA 02
Valor total da obra: R$ 369.000,00
Localidade: Bairro Frei Vito
Contratada: J.G. Derivados de Cimento Ltda
Objeto: Ampliação de Edificação
Agentes Participantes: Município de Chopinzinho
Início da obra: 31/07/2025
Término da Obra: 26/02/2026
Processo Licitatório: Conc. nº 90006/2025
Denúncias, reclamações e elogios:
Ouvidoria Municipal
Município de
CHOPINZINHO
2025-12-11 15:55:46


2025-12-11 15:58:43


2025-12-11 15:58:52


2025-12-11 15:59:12


2025-12-11 16:00:33

IMG_20260225_144308



IMG_20260225_144325



IMG_20260225_144352



IMG_20260225_144400



IMG_20260225_144403



IMG_20260507_092612



IMG_20260507_092656



IMG_20260507_092702



IMG_20260507_092714



IMG_20260821_132832



IMG_20260821_132936



IMG_20260821_133055



IMG_20260821_133206



IMG_20260821_133359

