Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:52

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2025	CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 205/2025	270	18/08/2025	R$ 2.481.768,54	37,81%

Nº7/2025
Data Inicial: 18/08/2025

CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ



R$ 2.481.768,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45225

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5530	2025	01/10/2025	12249
607	2026	30/01/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	5002	4061	01/12/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/02/2027	205/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*3**11**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*3**11**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	16**3*7*	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*9*.2**-00	ART (CREA)	17**2*5**92**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001391	R$ 2.481.768,54	02/07/2025	
Contrato	205	2025	76.995.414/0001-60	9001392	R$ 1.859.999,99	13/08/2025	37,81%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001393	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	5,56%
9001408	Medição	2	Jurisdicionado	06/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	15,62%
9001408	Medição	3	Jurisdicionado	06/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	15,62%
9001408	Medição	4	Jurisdicionado	06/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	15,62%
9001435	Medição	5	Jurisdicionado	18/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	27,92%
9001435	Medição	6	Jurisdicionado	18/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	27,92%
9001435	Medição	7	Jurisdicionado	18/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	27,92%
9001501	Medição	8	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	37,81%
9001501	Medição	9	Jurisdicionado	31/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	37,81%
9001501	Medição	10	Jurisdicionado	30/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	37,81%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900255860874					

Nº7/2025
Data Inicial: 18/08/2025

CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ

Documentos



R$ 2.481.768,54


17/10/2025


15/10/2025


16/10/2025


24/10/2025


24/10/2025

IMG_6811


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
CRECHE - CONSTRUÇÃO CIVIL
PARANÁ
06/01/26

IMG_6815


EM OBR
CRECHE - CONSTRUÇÃ
Valor da obra: R$ 1.859.999,99
Fonte de recurso: GOVERNO DO ESTADO
Prazo de execução: 270 dias
Execução: Canzi & Knebel Const. e Incorp LTADA
Convênio/Ano: 421/2024
Localização: Rua Mario Ceni, 5732, São
Dimensão: 456,86 m²
Prefeitura Municipal de CHOPINZINHO
Meta: 4.2
06/01/26

IMG_6829



IMG_6840



IMG_6843



IMG_6883



IMG_6884



creche 14-04 (10)



creche 14-04 (7)



creche 29-04 (1)



creche 29-04 (13)



creche 29-04 (35)



creche 29-04 (36)



creche 29-04 (64)



creche 29-04 (70)



creche 29-04 (76)



creche 05-07 (2)



Creche 08-07 (42)



Creche 08-07 (43)



Creche 08-07 (44)



Creche 08-07 (47)



Creche 08-07 (72)



Creche 08-07 (77)



Creche 08-07 (80)



Creche 08-07 (92)



WhatsApp Image 2026-07-20 at 13.13.30

