Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:13

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2026	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA - CONVENIO 154/25-SECID **Esta intervenção está paralisada**	Contrato 131/2025	180	26/05/2025	R$ 2.099.274,00	78,22%

Nº5/2026
Data Inicial: 26/05/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA - CONVENIO 154/25-SECID



R$ 2.099.274,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
29494; 30159; 30163; 30189; 30228; 30236; 30239; 39725; 45358

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1434	2026	09/03/2026	12249
1435	2026	09/03/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4724	01/03/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/05/2026	131/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**48**	Fiscalização	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*1**92**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*1**92**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*2**55**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001418	R$ 2.104.055,57	11/03/2025	
Contrato	131	2025	76.995.414/0001-60	9001419	R$ 2.099.274,00	15/05/2025	78,22%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001420	Medição	1	Jurisdicionado	10/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 131/2025	78,22%
9001420	Medição	2	Jurisdicionado	10/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 131/2025	78,22%
9001420	Medição	3	Jurisdicionado	10/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 131/2025	78,22%
9001470	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/06/2026			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900239634875					

Nº5/2026
Data Inicial: 26/05/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA - CONVENIO 154/25-SECID

Documentos



R$ 2.099.274,00

Rua Antonio V. Duarte_03



Rua Antonio V. Duarte_04



Rua Cel. Santiago Dantas_02



Rua Cel. Santiago Dantas_03



Rua Padre Anchieta_02



Rua Padre Anchieta_04



Trav. João Maria de Moraes_02



Trav. João Maria de Moraes_03

