Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:17

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2026	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA CONVENIO 560/2025 - SECID **Esta intervenção está paralisada**	Contrato 263/2025	300	10/09/2025	R$ 4.568.900,00	21,66%

Nº3/2026
Data Inicial: 10/09/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA CONVENIO 560/2025 - SECID



R$ 4.568.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30039; 30119; 41110

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1431	2026	09/03/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4724	01/03/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
03/05/2027	263/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*4**86**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*4**86**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*5**70**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*5**67**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001416	R$ 5.234.732,37	24/07/2025	
Contrato	263	2025	76.995.414/0001-60	9001417	R$ 4.568.900,00	04/09/2025	21,66%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001424	Medição	1	Jurisdicionado	09/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 263/2025	21,66%

9001424	Medição	2	Jurisdicionado	09/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 263/2025	21,66%
9001424	Medição	3	Jurisdicionado	09/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 263/2025	21,66%
9001468	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/06/2026			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900255221874					

Nº3/2026
Data Inicial: 10/09/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA CONVENIO 560/2025 - SECID

Documentos



R$ 4.568.900,00

Paulo Setubal - 01



Paulo Setubal - 02



WhatsApp Image 2026-01-19 at 09.04.18 (2)



WhatsApp Image 2026-01-19 at 09.04.19 (10)



WhatsApp Image 2026-01-19 at 09.04.19 (17)



WhatsApp Image 2026-01-19 at 09.04.19 (2)

