Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:33

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2026	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RURAL COMUNIDADE SÃO LUIZ ATÉ A BALSA - CONVENIO 605/25 - FEAP **Esta intervenção está paralisada**	Contrato 8/2026	210	01/04/2026	R$ 11.379.000,00	94,09%

Nº6/2026
Data Inicial: 01/04/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RURAL COMUNIDADE SÃO LUIZ ATÉ A BALSA - CONVENIO 605/25 - FEAP



R$ 11.379.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
29323

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1388	2026	05/03/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	4724	01/04/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
24/08/2026	8/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*0**07**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*5**12**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*5**12**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*0**85**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001427	R$ 11.391.616,09	18/06/2025	
Contrato	8	2026	76.995.414/0001-60	9001428	R$ 11.379.000,00	15/12/2025	94,09%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001429	Medição	1	Jurisdicionado	06/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 8/2026	36,82%

9001453	Medição	2	Jurisdicionado	07/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 8/2026	94,09%
9001453	Medição	3	Jurisdicionado	07/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 8/2026	94,09%
9001453	Medição	4	Jurisdicionado	07/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 8/2026	94,09%
9001530	Paralisação	5	Jurisdicionado	21/08/2026			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900271910976					

Nº6/2026
Data Inicial: 01/04/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RURAL COMUNIDADE SÃO LUIZ ATÉ A BALSA - CONVENIO 605/25 - FEAP

Documentos



R$ 11.379.000,00

DJI_20260223160228_0001_D



DJI_20260223160440_0006_D



DJI_20260223160544_0013_D



DJI_20260223160714_0019_D



DJI_20260223160749_0023_D




7 de março de 2026
25°41'60"S 52°29'37"W
São luiz - Balsa




LOCKS



