Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:43

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1126/25-SECID **Esta intervenção está paralisada**	Contrato 357/2025	210	17/12/2025	R$ 6.666.999,00	14,43%

Nº4/2026
Data Inicial: 17/12/2025

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1126/25-SECID



R$ 6.666.999,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30140; 30151; 30167

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1279	2026	02/03/2026	12249
1281	2026	12/03/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4724	01/03/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/02/2027	357/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**83**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**83**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*0**13**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*0**48**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001421	R$ 6.668.759,37	22/09/2025	
Contrato	357	2025	76.995.414/0001-60	9001422	R$ 6.666.999,00	12/12/2025	14,43%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001423	Medição	1	Jurisdicionado	03/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 357/2025	14,43%
9001423	Medição	2	Jurisdicionado	03/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 357/2025	14,43%
9001423	Medição	3	Jurisdicionado	03/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 357/2025	14,43%
9001469	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/06/2026			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900269273072					

Nº4/2026
Data Inicial: 17/12/2025

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1126/25-SECID

Documentos



R$ 6.666.999,00

WhatsApp Image 2026-02-10 at 18.46.59 (1)



WhatsApp Image 2026-02-10 at 18.46.59 (2)



WhatsApp Image 2026-02-10 at 18.46.59 (3)



WhatsApp Image 2026-02-10 at 18.46.59 (4)



WhatsApp Image 2026-02-10 at 18.46.59 (5)



WhatsApp Image 2026-02-10 at 18.46.59

