Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 09/11/2026 - 07:18:34

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2026	instalação de luminárias - iluminação pública em LED **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 98/2025	180	02/03/2026	R$ 192.700,00	100,00%

Nº1/2026
Data Inicial: 02/03/2026

instalação de luminárias - iluminação pública em LED



R$ 192.700,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
141420

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16209	2025	02/03/2026	12261
16211	2025	02/03/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	02/03/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*5*.7**-77	ART (CREA)	17**2*7**84**	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**68**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**68**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**68**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10201	R$ 193.199,75	19/08/2025	
Contrato	98	2025	76.995.455/0001-56	10202	R$ 192.700,00	04/11/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10203	Medição	1	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2025	100,00%
10211	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/04/2026			

Nº1/2026
Data Inicial: 02/03/2026

instalação de luminárias - iluminação pública em LED

Documentos



R$ 192.700,00

ORÇAMENTO PROPOSTO

MUNICÍ

PLANILHA DE ORÇAME

Projeto: ILUMINAÇÃO

item	cód SINAPI
	561
1	ORSE 568
	SINAPI/PRC
2	SINAPI/PRC
	PM_75
	PM_75

ORÇAMENTO PROPOSTO

PM_75

PIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

NTO

PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS V.S. PARA LED

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	0
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.600 LÚMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	un
DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	un

ORÇAMENTO PROPOSTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 1,5MM² E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	m

ORÇAMENTO PROPOSTO

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
0	R$ -	0.00
0	R$ -	0.00
1	R$ 3,854.93	3854.93
	R$ -	
0	R$ -	0.00
294	R$ 468.78	137821.32
294	R$ 46.72	13735.68
294	R$ 27.71	8146.74
294	R$ 28.77	8458.38

ORÇAMENTO PROPOSTO

1470		R$	14.41	21182.70
	TOTAL	R$		193,199.75

ORCAMENTO CONTRATADO

PLANILHA DE SERVIÇOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORONEL VIVIDA	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	94	SAM :	74
Projeto:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS V.S. PARA LED	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº :	1
Local da Obra :	VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA				Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	03/11/2025 - seg

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									514,00	3.340,93	3.854,93	2,00 %	3.854,93
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												-	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO												-	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	402,00	2.612,96	3.014,96	514,00	3.340,93	3.854,93	1,00	514,00	3.340,93	3.854,93	2,00 %	
	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									28.573,86	160.770,96	189.344,82	98,00 %	189.344,82
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO												-	
101656A	SINAPI/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 13.600 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	18,26	348,37	366,63	23,35	445,43	468,78	294,00	6.864,90	130.956,42	137.821,32	71,34 %	
101632A	SINAPI/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	0,71	35,83	36,54	0,91	45,81	46,72	294,00	267,54	13.468,14	13.735,68	7,11 %	
COTAÇÃO	PM_75	SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	un	21,67		21,67	27,71	-	27,71	294,00	8.146,74	-	8.146,74	4,22 %	
COTAÇÃO	PM_75	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	un	22,50		22,50	28,77	-	28,77	294,00	8.458,38	-	8.458,38	4,38 %	
COTAÇÃO	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 1,5MM² E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	m	2,57	8,70	11,27	3,29	11,12	14,41	1.470,00	4.836,30	16.346,40	21.182,70	10,96 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS			PREÇO GLOBAL DO PROJETO
											15,06%	84,94%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 3/11/2025											29.087,86	164.111,89			193.199,75

		Número de Luminárias:	294,00	und | valor R$/und	657,14

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,10% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 27,86%

Empresa: PB LED INSTALADORA LTDA

Menor Preço (%) calculado... (0,26 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 192.700,00

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(0,38 %)	507,02	3.333,26	3.840,28
396,54	2.606,96	507,02	3.333,26	3.840,28	(0,38 %)	507,02	3.333,26	3.840,28
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	28.556,22	160.303,60	188.859,72
18,26	348,00	23,35	444,95	468,30	(0,10 %)	6.864,90	130.815,30	137.680,20
0,70	35,51	0,90	45,40	46,30	(0,90 %)	264,60	13.347,60	13.612,20
21,66		27,69	-	27,69	(0,07 %)	8.140,86	-	8.140,86
22,48		28,74	-	28,74	(0,10 %)	8.449,56	-	8.449,56
2,57	8,59	3,29	10,98	14,27	(0,97 %)	4.836,30	16.140,60	20.976,90
						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
				Desconto Final Calculado da Proposta %		15,08%	84,92%	
				(0,26 %)		29.063,24	163.636,76	192.700,00

PB LED INSTALADORA LTDA:47171676000101

Assinado de forma digital por PB LED INSTALADORA LTDA:47171676000101
Dados: 2025.11.04 06:58:46 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA TEREZA VIEIRA TATTO
Data: 03/11/2025 22:12:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDIÇÃO PARCELA	1	DATA	29/12/2025 - seg
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA — CÓDIGO SAM MUNIC.: 75	SAM	74
SUBPROJETO:	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS V.S. PARA LED	Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PB LED INSTALADORA LTDA — CNPJ: 47.171.676/0001-01		
Mês	Dez		
CONTRATO EMPREITADA: Nº	98/2025	ORDEM DE SERVIÇO: Nº	98/2025
DATA:	28/11/2025	DATA	28/11/2025

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	ORÇAMENTO Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				-			
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	1,99%	1,99%	3.840,28	3.840,28	3.840,28	-
8		568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	101656A	SINAPI/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.600 LÚMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	294,00	100,00%	71,45%	71,45%	468,30	137.680,20	137.680,20	-
	101632A	SINAPI/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	294,00	100,00%	7,06%	7,06%	46,30	13.612,20	13.612,20	-
	COTAÇÃO	PM_75	SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	un	294,00	100,00%	4,22%	4,22%	27,69	8.140,86	8.140,86	-
	COTAÇÃO	PM_75	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	un	294,00	100,00%	4,38%	4,38%	28,74	8.449,56	8.449,56	-
	COTAÇÃO	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 1,5MM² E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	m	1.470,00	100,00%	10,89%	10,89%	14,27	20.976,90	20.976,90	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	100,00%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	192.700,00	192.700,00	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$192.700,00	
Medição Acumulada:	192.700,00	
Total Anterior:	-	
Valor e % executado desta Medição :	R$192.700,00	100,00 %

RESPONSÁVEL

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA TEREZA VIEIRA TATTO
Data: 13/02/2026 08:11:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PB LED INSTALADORA LTDA
ANA TEREZA VIEIRA TATTO
CREA PR-188644/D

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 14:43:41-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209761/D

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS V.S. PARA LED**
CONVÊNIO : **Nº 787/2025 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **PB LED INSTALADORA LTDA**
CNPJ : **47.171.676/0001-01**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **98/2025** DATA ASSINATURA : **28/11/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **192.700,00**
SAM : **Nº 74**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **29/12/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **6**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **27/05/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **28/11/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO**
Nº DA LICITAÇÃO: **71/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	3.840,28	100,00%	3.840,28	3.840,28		3.840,28	100,00%
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	100,00%	188.859,72	100,00%	188.859,72	188.859,72		188.859,72	100,00%
		TOTAL CRONOGRAMA		**192.700,00**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**192.700,00**			

OK	Valor desta ETAPA da Medição
Acumulado Med. Anterior	
-	**192.700,00**

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$192.700,00** **100,00 %**

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 6 ETAPA		% META
META ATÉ 6ª ETAPA =	**192.700,00**	
REALIZADO ATÉ A 6ª ETAPA =	**192.700,00**	**100,00%**

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da PREGÃO ELETRÔNICO, nº 71/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA TEREZA VIEIRA TATTO
Data: 13/02/2026 08:11:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:	SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
CORONEL VIVIDA	**74568**	**74**	**1**	**29/12/2025**

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO	CNPJ/ CPF	Nº CONTRATO:
PB LED INSTALADORA LTDA	**47171676000101**	**98/2025**

VALOR:
R$ 192.700,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Substituição das luminárias de iluminação pública existentes por luminárias em LED, incluindo a troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, bem como o descarte adequado dos equipamentos substituídos com emissão de Certificado de Destinação Final (CDF) e instalação de placa de comunicação visual.

LOCALIZAÇÃO:
CORONEL VIVIDA - PR

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Diversas ruas e avenidas do município conforme parecer urbanístico e projeto

Em vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado
a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA TEREZA VIEIRA TATTO
Data: 11/02/2026 20:34:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA TEREZA VIEIRA TATTO
CREA-PR 188644/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.03.11 14:18:22-03'00'

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
CREA-PR 209761/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Coronel Vivida, 27 de fevereiro de 2026

ERNESTO NADAL NETO
CREA-PR 211112/D
ENGENHEIRO ELETRICISTA - PARANACIDADE