Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:05:41

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2026	CONSTRUÇÃO LAR DOS IDOSOS ETAPA III **Esta intervenção está paralisada**	Contrato 351/2025	240	01/04/2026	R$ 1.275.999,75	20,95%

Nº7/2026
Data Inicial: 01/04/2026

CONSTRUÇÃO LAR DOS IDOSOS ETAPA III



R$ 1.275.999,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
39282

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2015	2026	01/04/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1027	4724	01/04/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/03/2027	351/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*4**31**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*4**31**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*0**71**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*1**13**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001430	R$ 1.524.223,96	04/09/2025	
Contrato	351	2025	76.995.414/0001-60	9001439	R$ 1.275.999,75	13/10/2025	20,95%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001432	Medição	1	Jurisdicionado	16/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 351/2025	7,88%

9001432	Medição	2	Jurisdicionado	16/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 351/2025	7,88%
9001471	Medição	3	Jurisdicionado	10/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 351/2025	20,95%
9001471	Medição	4	Jurisdicionado	10/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 351/2025	20,95%
9001471	Medição	5	Jurisdicionado	10/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 351/2025	20,95%
9001545	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/09/2026			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900275307374					

Nº7/2026
Data Inicial: 01/04/2026

CONSTRUÇÃO LAR DOS IDOSOS ETAPA III

Documentos



R$ 1.275.999,75

01



02





04





06



07



08




CAT


LocAtudo

WhatsApp Image 2026-06-02 at 11.30.45



WhatsApp Image 2026-06-02 at 11.30.46 (2)



WhatsApp Image 2026-06-02 at 11.30.46 (4)



WhatsApp Image 2026-06-02 at 11.30.48



WhatsApp Image 2026-06-02 at 11.30.52 (2)

