Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:00:48

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2026	QUADRA DE AREIA **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 29/2026	240	02/03/2026	R$ 397.000,00	95,00%

Nº1/2026
Data Inicial: 02/03/2026

QUADRA DE AREIA



R$ 397.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9595

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**24**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*3**17**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*3**17**	Orçamento	Sim
CPF	09*.*9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*0**76**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3486	R$ 489.585,03	02/03/2026	
Contrato	29	2026	95.589.289/0001-32	3487	R$ 397.000,00	02/03/2026	95,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3488	Medição	1	Jurisdicionado	19/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	16,96%
3510	Medição	2	Jurisdicionado	16/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	20,00%
3541	Medição	3	Jurisdicionado	14/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	64,15%
3576	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	65,00%
3610	Medição	5	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	70,00%
3641	Medição	6	Jurisdicionado	03/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	90,00%
3658	Medição	7	Jurisdicionado	22/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	95,00%

Nº1/2026
Data Inicial: 02/03/2026

QUADRA DE AREIA

Documentos



R$ 397.000,00

FOTO 1



FOTO 14



foto 21



FOTO 8



WhatsApp Image 2026-03-13 at 17.57.40



foto 1



foto 4



foto 5

