Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:05:59

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2026	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 309/2025	300	01/01/2026	R$ 1.625.000,00	43,30%

Nº1/2026
Data Inicial: 01/01/2026

SISTEMA DE AGUA E ESGOTO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE



R$ 1.625.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
41111; 41112; 41113; 41114; 41115; 41116; 41118; 41119; 41121; 45403

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7264	2025	22/12/2025	12249
723	2026	06/02/2026	12249
2089	2026	08/04/2026	12249
2876	2026	13/05/2026	12249
3490	2026	08/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
122491	1007	4061	01/01/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
22/07/2027	309/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**76**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**76**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*9*.5**-92	ART (CREA)	17**2*6**31**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*6**55**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001398	R$ 1.677.388,50	02/06/2025	
Contrato	309	2025	76.995.414/0001-60	9001176	R$ 1.625.000,00	23/10/2025	43,30%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001400	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	1,94%
9001414	Medição	2	Jurisdicionado	06/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	11,22%
9001414	Medição	3	Jurisdicionado	06/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	11,22%
9001436	Medição	4	Jurisdicionado	07/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	11,93%
9001437	Medição	5	Jurisdicionado	08/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	25,96%
9001451	Medição	6	Jurisdicionado	26/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	36,96%
9001451	Medição	7	Jurisdicionado	26/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	36,96%
9001451	Medição	8	Jurisdicionado	26/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	36,96%
9001524	Medição	9	Jurisdicionado	05/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	37,51%
9001534	Medição	10	Jurisdicionado	14/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 309/2025	43,30%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900261932972					

Nº1/2026
Data Inicial: 01/01/2026

SISTEMA DE AGUA E ESGOTO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE

Documentos



R$ 1.625.000,00

foto 01



Foto 02



Foto 03


18/12/2025
S 25° 51' 30", W 52° 33' 24"
Rua Francisco Kalinoski
Chopinzinho PR
85560-000
Brasil

Foto 04


18/12/2025
S 25° 51' 30", W 52° 33' 24"
Rua Francisco Kalinoski
Chopinzinho PR
85560-000
Brasil

Foto 05


18/12/2025
S 25° 51' 30", W 52° 33' 22"
Rua Orestes Secco
Chopinzinho PR
85560-000
Brasil

WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.36.26(1)



WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.36.26



WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.37.13(1)



WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.37.13



WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.37.51



WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.39.13



WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.39.24



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05


07/04/2026
S 25° 51' 25", W 52° 33' 35"
Chopinzinho, PR
EAD DE 63 SDR 17 PN 10 PE 100 AGUA NBR 15561 CRR 100

Foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



2026_04_14 (3)



2026_04_22 (16)



2026_04_22 (32)



2026_04_22 (52)



WhatsApp Image 2026-02-04 at 17.11.54 (2)



WhatsApp Image 2026-02-06 at 09.51.19 (3)



WhatsApp Image 2026-02-06 at 09.51.19



WhatsApp Image 2026-02-06 at 09.51.22



WhatsApp Image 2026-02-06 at 09.51.24 (7)



1




04/09/2026, 09:33
25° 51' 27" S, 52° 33' 3" W


04/09/2026, 09:19
25° 51' 12" S, 52° 33' 1" W


CAT
FROSSARD
02/09/2026 16:01
25,8590S 52,5526W
Chopinzinho


07/09/2026 14:01
25,8573S 52,5502W
Chopinzinho