Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:48:11

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COM EXTENSÃO DE 3 KM. TOTALIZANDO 18.000 M2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 19/2018	365	05/04/2018	R$ 537.460,00	100,00%
2	2018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COM EXTENSÃO DE 3 KM. TOTALIZANDO 18.000 M2 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2019	365	05/04/2018	R$ 537.460,00	100,00%

Nº2/2018
Data Inicial: 05/04/2018

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COM EXTENSÃO DE 3 KM. TOTALIZANDO 18.000 M2



R$ 537.460,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
23631

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1120	2018	01/04/2018	12217
1121	2018	01/04/2018	12217
794	2019	01/03/2019	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	301	02/04/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*7**87	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*7**87	Fiscalização	Sim
CPF	89*.*0*.0**-34	ART (CREA)	20**0*0**20	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9146	R$ 632.314,06	05/04/2018	
Contrato	19	2018	80.874.100/0001-86	9147	R$ 537.460,00	18/12/2018	100,00%
Aditivo	1	2019	80.874.100/0001-86	9206	R$ 5.662,53	21/02/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9148	Medição	1	Jurisdicionado	06/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	12,30%
9151	Medição	2	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	23,00%
9158	Medição	3	Jurisdicionado	04/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	27,37%

9162	Medição	4	Jurisdicionado	04/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	29,55%
9173	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	34,81%
9181	Medição	6	Jurisdicionado	03/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	42,89%
9187	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	49,42%
9188	Medição	8	Jurisdicionado	05/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	55,91%
9190	Medição	9	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	59,17%
9191	Medição	10	Jurisdicionado	18/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	65,24%
9193	Medição	11	Jurisdicionado	23/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	68,04%
9199	Medição	12	Jurisdicionado	12/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	73,32%
9201	Medição	13	Jurisdicionado	12/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	78,71%
9202	Medição	14	Jurisdicionado	30/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	80,71%
9203	Medição	15	Jurisdicionado	02/05/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	20,17%
9204	Medição	16	Jurisdicionado	17/05/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	34,17%
9205	Medição	17	Jurisdicionado	17/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	82,44%
9218	Medição	18	Jurisdicionado	13/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	86,73%
9219	Medição	19	Jurisdicionado	13/06/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	50,26%
9223	Medição	20	Jurisdicionado	12/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	89,53%
9224	Medição	21	Jurisdicionado	12/07/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	60,76%
9228	Medição	22	Jurisdicionado	07/08/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	79,73%
9229	Medição	23	Jurisdicionado	07/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	94,79%
9232	Medição	24	Jurisdicionado	27/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	96,00%
9235	Medição	25	Jurisdicionado	30/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	97,50%
9236	Medição	26	Jurisdicionado	25/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	98,80%
9250	Medição	27	Jurisdicionado	27/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	99,50%
9253	Medição	28	Jurisdicionado	29/01/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
9254	Medição	29	Jurisdicionado	29/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2018	100,00%

9259	Conclusão	30	Jurisdicionado	21/02/2020

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					

Nº2/2018
Data Inicial: 05/04/2018

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COM EXTENSÃO DE 3 KM. TOTALIZANDO 18.000 M2

Documentos



R$ 537.460,00

MEDIÇÕES

ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM 21/02/2018 - CONTRATO Nº 19/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE CERRO AZUL

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor LICITADO Total R$	1ª MEDIÇÃO 06/04/2018	2ª MEDIÇÃO 02/05/2018	3ª MEDIÇÃO 04/06/2018	4ª MEDIÇÃO 13/07/2018
	Sinalização								
820000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	6,00	m2	398,970	2.393,82	2.393,82			
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	125,095	500,38	500,38			
	Pavimentação								
416010	Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento)	3.240,00	m3	12,420	40.240,80	5.365,44		6.036,12	938,95
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	18.000,00	m2	1,940	34.920,00	4.656,00	4.074,00	1.164,00	814,80
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	18.000,00	m2	2,750	49.500,00	6.600,00	5.775,00	1.650,00	1.155,00
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	6.000,00	m	9,370	56.220,00	3.748,00	10.307,00	1.874,00	1.311,80
521450	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro	17.100,00	m2	17,850	305.235,00	40.698,00	35.610,75	10.174,50	7.122,15
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	18.000,00	m2	0,860	15.480,00	2.064,00	1.806,00	516,00	361,20
532700	Compactação de pavimento poliedrico	6.000,00	m2	0,460	2.760,00		2.070,00		
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	6.000,00	m2	1,320	7.920,00				
800000	Enleivamento da contenção lateral	3.000,00	m2	7,430	22.290,00				
	TOTAL GERAL				**537.460,00**	**66.025,64**	**59.642,75**	**21.414,62**	**11.703,90**

TOTAL MEDIDO ATÉ A 16ª MEDIÇÃO **481.204,90**

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO 01/08/2018	6ª MEDIÇÃO 03/09/2018	7ª MEDIÇÃO 02/10/2018	8ª MEDIÇÃO 05/11/2018	9ª MEDIÇÃO 03/12/2018	10ª MEDIÇÃO 18/12/2018	11ª MEDIÇÃO 23/01/2019	12ª MEDIÇÃO 12/02/2019	13ª MEDIÇÃO 12/03/2019	14ª MEDIÇÃO 17/05/2019	15ª MEDIÇÃO 13/06/2019	16ª MEDIÇÃO 12/07/2019
2.213,24 1.920,60 2.722,50 3.092,10 16.787,93 851,40 690,00	3.487,54 3.026,40 4.290,00 4.872,40 26.453,70 1.341,60	2.816,86 2.444,40 3.465,00 3.935,40 21.366,45 1.083,60	2.790,03 2.421,12 3.432,00 3.897,92 21.162,96 1.073,28 48,08	1.408,43 1.222,20 1.732,50 1.967,70 10.683,23 541,80	2.615,65 2.269,80 3.217,50 3.654,30 19.840,28 1.006,20	1.207,22 1.047,60 1.485,00 1.686,60 9.157,05 464,40	2.280,31 1.978,80 2.805,00 3.185,80 17.296,65 877,20	2.159,59 1.874,04 2.656,50 3.017,14 16.380,95 830,76 2.000,00	1.609,63 1.396,80 1.980,00 2.248,80 12.209,40 619,20	1.837,66 1.594,68 2.260,50 2.567,38 13.939,07 706,92 163,38	1.207,22 1.047,60 1.485,00 1.686,60 9.157,05 464,40
28.277,77	**43.471,64**	**35.111,71**	**34.825,39**	**17.555,85**	**32.603,73**	**15.047,87**	**28.423,76**	**28.918,97**	**20.063,83**	**23.069,59**	**15.047,87**

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR
CNPJ 80.874.100/0001-86

MEDIÇÃO Nº 004/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – INÍCIO NA COMUNIDADE DE CERRO AZUL SENTIDO A COMUNIDADE DE MUNDO NOVO

EMPRESA EXECUTORA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICAS LTDA – ME

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R$ 537.460,00

CONTRATO Nº 019/2018

DATA DO CONTRATO: 24/01/2018 – ORDEM DE SERVIÇO: 21/02/2018

VALOR DO ADITIVO: R$ 5.662,53

Conforme medição de acompanhamento ao Contrato de Empreitada Global nº 019/2018, tendo em vista a execução de obra de construção de pavimentação poliédrica, com início na Comunidade de Cerro Azul sentido a Comunidade de Mundo Novo, com extensão de 3,0 Km, largura de 6,0 metros, totalizando área pavimentada de 18.000,00 m², e conforme Aditivo nº 01, e de acordo com a 16ª Medição, constata-se o seguinte valor do aditivo de R$ 594,39 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), este valor pode ser pago a Empresa contratada.

Bom Sucesso do Sul, 12 de julho de 2019.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR-82.120/D
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos