Prefeitura Municipal
de Itapejara D' Oeste

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/09/2026 - 06:08:02

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2026	Pavimentação de estrada vicinal - Trecho Boleco **Esta intervenção está paralisada**	Contrato 4239/2026	180	01/06/2026	R$ 1.375.000,00	6,48%

Nº5/2026
Data Inicial: 01/06/2026

Pavimentação de estrada vicinal - Trecho Boleco

R$ 1.375.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12556

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4968	2026	01/06/2026	12334
4967	2026	01/06/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/06/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**01**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**01**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**01**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*1**69**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10807	R$ 1.393.787,98	01/06/2026	
Contrato	4239	2026	76.995.430/0001-52	10808	R$ 1.375.000,00	01/06/2026	6,48%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10805	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4239/2026	6,48%
10959	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/07/2026			

Nº5/2026
Data Inicial: 01/06/2026

Pavimentação de estrada vicinal - Trecho Boleco

Documentos

R$ 1.375.000,00

Foto (5)

15 de jun. de 2026, 09:49:18
22J 322422 7120100
Itapejara D'Oeste