Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 19:52:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2026	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVOMENTAÇÃO ASFALTICA, COMUNIDADE DE RANCHO ALEGRE COM AREA DE 15.027,82 M2 **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 52/2026	180	04/05/2026	R$ 2.595.678,74	90,00%

Nº2/2026
Data Inicial: 04/05/2026

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVOMENTAÇÃO ASFALTICA, COMUNIDADE DE RANCHO ALEGRE COM AREA DE 15.027,82 M2



R$ 2.595.678,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
26540

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1419	2026	04/05/2026	12217
1420	2026	04/05/2026	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	2847	04/05/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*3**05**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*3**05**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**94**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9925	R$ 2.702.209,90	04/05/2026	
Contrato	52	2026	80.874.100/0001-86	9926	R$ 2.595.678,74	04/05/2026	90,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9927	Medição	1	Jurisdicionado	14/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	64,52%
9930	Medição	2	Jurisdicionado	25/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	68,00%
9931	Medição	3	Jurisdicionado	30/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	71,00%
9966	Medição	4	Jurisdicionado	28/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	80,00%

9970	Medição	5	Jurisdicionado	29/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	90,00%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900283075079					

Nº2/2026
Data Inicial: 04/05/2026

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVOMENTAÇÃO ASFALTICA, COMUNIDADE DE RANCHO ALEGRE COM AREA DE 15.027,82 M2

Documentos



R$ 2.595.678,74

PLANILHA ORÇAMENTO OBRA

CAIXA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV
0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE
CURITIBA	03-25 (DES.)

ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código
LOTE	Pavimentação Asfáltica - Estradas Vi		
Meta	1.	SINAPI	
Nível 2	1.1.	SINAPI	
Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689
Nível 2	1.2.	SINAPI	
Serviço	1.2.1.	SINAPI	100979
Serviço	1.2.2.	SINAPI	93599
Serviço	1.2.3.	SINAPI	93599
Serviço	1.2.4.	SINAPI	96400

PLANILHA ORÇAMENTO OBRA

Serviço	1.2.5.	SINAPI	96396
Serviço	1.2.6.	DER	560100
Serviço	1.2.7.	DER	589190
Nível 2	1.3.	SINAPI	
Serviço	1.3.1.	DER	561130
Serviço	1.3.2.	DER	589420
Serviço	1.3.3.	SINAPI	95995
Serviço	1.3.4.	SINAPI	100994
Serviço	1.3.5.	SINAPI	93599
Nível 2	1.4.	SINAPI	
Serviço	1.4.1.	DER	822000
Serviço	1.4.2.	DER	821000
Serviço	1.4.3.	DER	820000

Encargos sociais: Para elabora

Observações:

Foi considerado arredondamento
100% Outros.

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

PLANILHA ORÇAMENTO OBRA

6/30/2026

Data

PLANILHA ORÇAMENTO OBRA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Bom Sucesso do Sul / PR	Pavimentação Asfáltica - Estradas

DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais	Bom Sucesso do Sul / PR

FIXAR DESCRIÇÕES | RECUPERAR FÓRMULAS | BUSCAR CÓDIGO | Considerar val

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
cinais			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	-	-	
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		4.50	467.56
LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE	-	-	65.00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		6,194.41	6.95
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71,226.85	0.60
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55,962.13	0.60
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,539.66	114.26

PLANILHA ORÇAMENTO OBRA

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,654.75	121.33
Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	18,188.82	0.48
Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	21.83	3,612.59
PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	-	-	
Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte de emulsão c/ polímero	m2	15,027.82	0.34
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	7.51	3,433.55
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	751.39	1,497.67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1,941.61	4.91
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,075.74	0.60
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	-	-	
Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	1,179.41	31.19
Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	54.00	212.96
Placa sinalização c/ película refletiva	m2	51.64	449.67

ação deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federa

de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Responsável Técnico

PLANILHA ORÇAMENTO OBRA

Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720253520529

PLANILHA ORÇAMENTO OBRA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

; Vicinais

BDI 1	BDI 2	BDI 3
23,55%	0,00%	0,00%

ores arredondados com (0,00)

BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
		2,702,209.90
BDI 1	-	2,702,209.90
BDI 1	-	2,599.52
BDI 1	577.67	2,599.52
BDI 1	-	1,153,136.99
BDI 1	8.59	53,209.98
BDI 1	0.74	52,707.87
BDI 1	0.74	41,411.98
BDI 1	141.17	499,693.80

BDI 1	149.90	397,947.03
BDI 1	0.59	10,731.40
BDI 1	4,463.35	97,434.93
BDI 1	-	1,458,121.36
BDI 1	0.42	6,311.68
BDI 1	4,242.15	31,858.55
BDI 1	1,850.37	1,390,349.51
BDI 1	6.07	11,785.57
BDI 1	0.74	17,816.05
BDI 1	-	88,352.03
BDI 1	38.54	45,454.46
BDI 1	263.11	14,207.94
BDI 1	555.57	28,689.63

ação indicada.

PLANILHA ORÇAMENTO OBRA

2 PLANILHA EMPRESA

GRUPO ZANCANARO

A/C
Agente de Contratação do
Município de Bom Sucesso do Sul - PR
Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2026

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

MENU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-25 (DES.)	Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais	Bom Sucesso do Sul / PR	23,55%	0,00%	0,00%

ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | FIXAR DESCRIÇÕES | RECUPERAR FÓRMULAS | BUSCAR

Considerar valores arredondados com (0,00)

FILTRO ↓ / RECURSO ↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
LOTE	LOTE	Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais									2.595.678,74	
Meta	Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	2.595.678,74	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.495,57	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	448,86	BDI 1	554,57	2.495,57	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE					-	1.108.263,26	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.194,41	6,67	BDI 1	8,24	51.041,94	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71.226,85	0,58	BDI 1	0,72	51.283,33	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55.962,13	0,58	BDI 1	0,72	40.292,73	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3.539,66	109,69	BDI 1	135,52	479.694,72	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.654,75	116,48	BDI 1	143,91	382.045,07	RA
Serviço	Serviço	1.2.6.	DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	18.188,82	0,46	BDI 1	0,57	10.367,63	RA
Serviço	Serviço	1.2.7.	DER	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	21,83	3.468,09	BDI 1	4.284,83	93.537,84	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			PAVIMENTAÇÃO - CBUQ					-	1.400.111,99	
Serviço	Serviço	1.3.1.	DER	561130	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte de emulsão c/ polímero	m2	15.027,82	0,33	BDI 1	0,41	6.161,41	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	7,51	3.296,21	BDI 1	4.072,47	30.584,25	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	751,39	1.437,76	BDI 1	1.776,35	1.334.731,63	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.941,61	4,71	BDI 1	5,82	11.300,17	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.075,74	0,58	BDI 1	0,72	17.334,53	RA

2 PLANILHA EMPRESA

GRUPO ZANCANARO

F	Nível 2	Nível 2	**1.4.**			**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**					**-**	**84.807,92**	
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	DER	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	1.179,41	29,94	BDI 1	36,99	43.626,38	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.2.	DER	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	54,00	204,44	BDI 1	252,59	13.639,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.3.	DER	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	51,64	431,68	BDI 1	533,34	27.541,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FERNANDO ZANCANARO:00683940988

Assinado de forma digital por FERNANDO ZANCANARO:00683940988
Dados: 2026.03.11 11:24:48 -03'00'

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF n º 006.839.409-88

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.03.11 11:25:27 -03'00'

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

Bom Sucesso do Sul - PR, 11 de março de 2026.

PLE - MEDIÇÃO 1 - 64,52% - CTO 52-2026

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	052/2026

Medição: 1 **Período:** 13/04/2026 a 14/05/2026 **% Realizado Período.:** 64,52% **% Realizado Acum.:** 64,52%

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	FRENTE 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE	1	1	1	1																					
4	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	1	1	1	1																					
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									

Medições		Data das Medições											
		14/05/2026											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	64,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	1.674.728,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%	64,52%
	R$	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60	1.674.728,60

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

quinta-feira, 14 de maio de 2026
Data

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720253520529

2 - TERMO DE ACOMPANHAMENTO - CTO 52-2026 -

71% - 30.07.2026

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de Pavimentação Asfáltica em trecho de Estrada Vicinal, situada na Comunidade de Rancho Alegre, conforme Contrato de Empreitada Global nº 52/2026, informo que a obra está em execução, com percentual de 71,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de julho de 2026.

.....

Fábio Júnior de Oliveira

1 - TERMO DE ACOMPANHAMENTO - CTO 52-2026 - 80% - 28.08.2026

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de Pavimentação Asfáltica em trecho de Estrada Vicinal, situada na Comunidade de Rancho Alegre, conforme Contrato de Empreitada Global nº 52/2026, informo que a obra está em execução, com percentual de 80,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de agosto de 2026.

.....

Fábio Júnior de Oliveira

4 - TERMO DE ACOMPANHAMENTO - CTO 52-2026 - 90% - 29.09.2026

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de Pavimentação Asfáltica em trecho de Estrada Vicinal, situada na Comunidade de Rancho Alegre, conforme Contrato de Empreitada Global nº 52/2026, informo que a obra está em execução, com percentual de 90,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de setembro de 2026.

.....
Fábio Júnior de Oliveira