Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:11:47

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2026	INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 25/2026	30	04/05/2026	R$ 297.600,00	100,00%

Nº5/2026
Data Inicial: 04/05/2026

INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO



R$ 297.600,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
131073

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4039	2026	04/05/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1025	5300432	04/05/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**50**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**50**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*0*.0**-57	ART (CREA)	17**2*3**28**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10260	R$ 297.600,00	05/03/2026	
Contrato	25	2026	76.995.455/0001-56	10261	R$ 297.600,00	05/03/2026	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10262	Medição	1	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2026	100,00%
10263	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/06/2026			

Nº5/2026
Data Inicial: 04/05/2026

INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO

Documentos



R$ 297.600,00

ORCAMENTO PROPOSTO

MUNICÍ

PLANILHA DE ORÇAME

Projeto: PISO MODUL

item	cód SINAPI
1	cot

PIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

NTO

AR INDOOR - POLO ESPORTIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
PISO MODULAR INDOOR COM MANTA PEBD 3,00 MM: Piso Modular Indoor Fornecimento e instalação.	m²

ORCAMENTO PROPOSTO

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1200	R$ 248.00	R$ 297,600.00
	TOTAL	**R$ 297,600.00**

CONSTRUTORA POSSAMAI

RESPOSTA AO OFÍCIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Palhoça/SC, 05 de março de 2026.

Ofício n° 18/2026

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.455/0001-56

REF.: AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 87/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23305.012252.2025-19 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 91400/2025, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP.

Em resposta ao **OFICIO 30/2026**, pedido de adesão da Ata de Registro de Preços correspondente ao Pregão Eletrônico n° 91400/2025 realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, conforme especificação e quantitativos citados no mesmo, fica aqui o **NOSSO ACEITE À ADESÃO, conforme especificação e quantitativos abaixo citados:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	PISO MODULAR INDOOR COM MANTA PEBD 3,00 MM: Piso Modular Indoor Fornecimento e instalação. DO PISO INDOOR: Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x12mm – 1mm de desvio para mais ou menos Manta PEBD 3,00 mm, com filme plástico, a manta deverá conter sistema de fita dupla face filme que permita a junção de uma manta a outra colando, cor branca; O piso deverá ter um alojamento específico para parafuso na peça, permitindo a fixação do mesmo, mínimo de 2 travas antifurto por peça; Encaixes: 10 travas macho + 10travas fêmea; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Superfície Antirreflexo; Resistência à umidade: 100%;Retorno de bola: 100%comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixo absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto	1.200m²	R$ 248,00	R$ 297.600,00

CONSTRUTORA
POSSAMAI

	coeficiente de atrito (antiderrapante inclusive molhado); Rápida montagem (2 dias); Piso atóxico; Inclusos demarcações esportivas, futsal, handball, vôlei e basquete ou demarcações lúdicas OBSERVAÇÃO: A quadra modular é instalada sobre a base atual (piso atual da quadra), porém possui a necessidade de espaçamento das paredes para o trabalho do material de maneira correta. Por esse motivo, as dimensões da quadra modular quando possuem layout em paredes nas extremidades são executadas com uma pequena diferença de 7cm a10cm das extremidades atuais da quadra existente. Este modo de execução é obrigatório para o andamento correto do desempenho da quadra, evitando patologias nas placas ao sofrerem a dilatação natural climática.			
VALOR TOTAL				**R$ 297.600,00**

Apresento nossos melhores cumprimentos.

KEAN RENAN POSSAMAI:05600104944

Assinado de forma digital por KEAN RENAN POSSAMAI:05600104944
Dados: 2026.03.05 15:10:37 -03'00'

CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
CNPJ: 05.725.151/0001-20
Kean Renan Possamai
RG: 4.930.154 SSC/SC
Sócio / Representante Legal

BM 01

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	5-mar-26	a	4-mai-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 66

N° do contrato ct 43 -2024 / CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	PISO MODULAR INDOOR							
1.1	PISO MODULAR INDOOR COM MANTA PEBD 3,00 MM: Piso Modular	m²		1.200,00	1.200,00	1.200,00	297.600,00	297.600,00

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 207611/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

4-mai-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 297.600,00	R$ 297.600,00

BM 01

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | Nº do contrato ct 25-2026 / INEX 6/2026

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 66

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	PISO MODULAR INDOOR				297.600,00			297.600,00		100,00
TOTAIS ACUMULADOS					297.600,00			297.600,00		100,00
TOTAIS NO PERIODO					297.600,00			297.600,00		100,00

4-mai-26

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Data da Medição

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

TERMO RECEBIMENTO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Memorando 5- 3.102/2026

De: Sidnei G. - CompDes

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2026 às 14:21:28

Setores envolvidos:

SA, SA-DLC, SECD, SECD-DD, SPU-DEP, CompDes

Solicitação de informaçãoes -Prestação de contas - TCE - SIM AM - INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

Segue termo de recebimento definitivo.

–

Sidnei Ghisolfi
Assistente Administrativo

Anexos:
TERMO_DE_RECEBIMENTO_quadra_polo.pdf

Assinado por 2 pessoas: GRASIELI CERBATTO e RAFAEL TASCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/9F46-7258-1AB2-E711 e informe o código 9F46-7258-1AB2-E711

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: **TROCA DE PISO DA QUADRA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO**	
QUANTIDADES: 1.200 Metros de piso modular, indoor	
ENDEREÇO: Complexo Esportivo Barro Preto	
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	
Nº CNPJ DA EMPRESA: 05.725.151/0001-20	
CONTRATO **Nº 025/2026**	Inexigibilidade - 2026/6|Valor: 297.600,00
INICIO DA OBRA: **29/04/2026**	FINAL DA OBRA: **03/05/2026**
DATA DE FISCALIZAÇÃO: **04/05/2026**	

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo, a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 04 de maio de 2026.

RAFAEL TASCA
Diretor do Departamento de Desporto

GRASIELI CERBATTO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Assinado por 2 pessoas: GRASIELI CERBATTO e RAFAEL TASCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/9F46-7258-1AB2-E711 e informe o código 9F46-7258-1AB2-E711

TERMO RECEBIMENTO

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9F46-7258-1AB2-E711

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GRASIELI CERBATTO (CPF 060.XXX.XXX-35) em 30/06/2026 16:12:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RAFAEL TASCA (CPF 088.XXX.XXX-33) em 30/06/2026 16:37:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/9F46-7258-1AB2-E711