Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/12/2025 - 19:28:11

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	EXECUÇÃO DE 9.868014 METROS QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS. **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 20/2018	60	01/03/2018	R$ 604.839,95	100,00%

Nº1/2018
Data Inicial: 01/03/2018

EXECUÇÃO DE 9.868014 METROS QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS.

R$ 604.839,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
23632; 23633; 23634

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
508	2018	05/03/2018	12217
509	2018	05/03/2018	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	301	05/03/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*2**05	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*2**05	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*6*.1**-61	ART (CREA)	20**0*2**14	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9139	R$ 612.709,56	10/10/2017	
Contrato	20	2018	80.874.100/0001-86	9140	R$ 604.839,95	20/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9141	Medição	1	Jurisdicionado	02/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2018	85,91%
9142	Medição	2	Jurisdicionado	02/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2018	100,00%
9145	Conclusão	3	Jurisdicionado	27/04/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					