Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:11:47

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	25 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 61/2025	7200	04/05/2026	R$ 3.160.000,00	36,62%
4	2026	25 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL **Esta intervenção está em andamento**	Aditivo 1/2026	7200	04/05/2026	R$ 3.160.000,00	0,00%

Nº4/2026
Data Inicial: 04/05/2026

25 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL



R$ 3.160.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
158136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11514	2025	04/05/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1025	5300432	04/05/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**93**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*7*.4**-09	ART (CREA)	17**2*0**54**	Execução de Obra	Sim
CPF	11*.*8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*0**56**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10256	R$ 3.916.596,55	10/06/2025	
Contrato	61	2025	76.995.455/0001-56	10257	R$ 3.160.000,00	29/07/2025	36,62%
Aditivo	1	2026	76.995.455/0001-56	10298	R$ 27.178,51	01/07/2026	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10253	Medição	1	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	2,18%
10254	Medição	2	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	8,03%
10255	Medição	3	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	13,89%
10264	Medição	4	Jurisdicionado	17/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	13,89%

10297	Medição	5	Jurisdicionado	13/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	28,65%
10343	Medição	6	Jurisdicionado	17/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	36,62%
10379	Medição	7	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	36,62%

Nº4/2026
Data Inicial: 04/05/2026

25 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Documentos



R$ 3.160.000,00

MUNICÍ

PLANILHA DE ORÇAME

Projeto:

item	cód SINAPI
1.1.	
1.1.0.0.1.	003
1.2.	
1.2.0.0.1.	103689
1.2.0.0.2.	99059
1.3.	
1.3.1.	
1.3.1.0.1.	005
1.3.1.0.2.	006
1.3.2.	
1.3.2.0.1.	96527
1.3.2.0.2.	96619
1.3.2.0.3.	96536
1.3.2.0.4.	104918
1.3.2.0.5.	104917
1.3.2.0.6.	104916
1.3.2.0.7.	96555_ADP-01
1.3.2.0.8.	104737
1.3.2.0.9.	87878

1.3.2.0.10.98562

1.3.2.0.11.98557
1.4.
1.4.1.

1.4.1.0.1. 92427

1.4.1.0.2. 92463_ADP-01

1.4.1.0.3. 92463

1.4.1.0.4. 92759

1.4.1.0.5. 92760

1.4.1.0.6. 92761

1.4.1.0.7. 92762

1.4.1.0.8. 101963

1.4.1.0.9. 103669_ADP-0

1.4.1.0.10.103682_ADP-0
1.5.
1.5.1.

1.5.1.0.1. 103328

1.5.1.0.2. 105024

1.5.1.0.3. 105030
1.5.2.

proposto

1.5.2.0.1. 94570

1.5.2.0.2. 94572

1.5.2.0.3. 94569
1.5.3.

1.5.3.0.1. 91316

1.5.3.0.2. 91314
1.6.
1.6.1.

1.6.1.0.1. 92541

1.6.1.0.2. 94447
1.6.1.0.3. 102233
1.6.1.0.4. 94232

1.6.1.0.5. 94221

1.6.1.0.6. 92548
1.7.
1.7.1.

1.7.1.0.1. 87879

1.7.1.0.2. 87882

1.7.1.0.3. 87545

1.7.1.0.4. 87547

1.7.1.0.5. 104958

1.7.1.0.6. 90408
1.7.2.

1.7.2.0.1. 87267

1.7.2.0.2. 87265
1.7.3.

1.7.3.0.1. 87905

1.7.3.0.2. 87894

1.7.3.0.3. 87792

1.7.3.0.4. 87775
1.7.4.

1.7.4.0.1. 96111
1.7.5.
1.7.5.1.

1.7.5.1.1. 88485

1.7.5.1.2. 88484

1.7.5.1.3. 104641

1.7.5.1.4. 104639

1.7.5.1.5. 104642
1.7.5.2.

1.7.5.2.1. 88415

1.7.5.2.2. 104642
1.7.5.3.

1.7.5.3.1. 102193
1.7.5.3.2. 102198_ADP-0

1.7.5.3.3. 102219
1.8.
1.8.1.
1.8.2.

1.8.2.0.1. 87745

1.8.2.0.2. 87630

1.8.2.0.3. 87247

1.8.2.0.4. 87248

1.8.2.0.5. 87246
1.8.3.
1.8.3.0.1. 98695

1.8.3.0.2. 88648

1.8.3.0.3. 101965
1.9.
1.9.1.
1.9.1.1.

1.9.1.1.1. 93653

1.9.1.1.2. 93654

1.9.1.1.3. 93656

1.9.1.1.4. 93659

1.9.1.1.5. 93674_ADP-01

1.9.1.1.6. 101493

1.9.1.1.7. 39805
1.9.1.1.8. 005

1.9.1.1.9. 001
1.9.1.2.

1.9.1.2.1. 103782

1.9.1.2.2. 97610

1.9.1.2.3. 91953

1.9.1.2.4. 91959

1.9.1.2.5. 92000

1.9.1.2.6. 91996

1.9.1.2.7. 91993

1.9.1.2.8. 91985

1.9.1.2.9. 91987

1.9.1.2.10.91947_ADP-01

1.9.1.2.11.91941

1.9.1.2.12.91940

1.9.1.2.13.91939

1.9.1.2.14.91937
1.9.1.3.

1.9.1.3.1. 91924

1.9.1.3.2. 91926

1.9.1.3.3. 91928

1.9.1.3.4. 101884

1.9.1.3.5. 92980

1.9.1.3.6. 91834

1.9.1.3.7. 91854

1.9.1.3.8. 91845

1.9.1.3.9. 90447
1.9.2.
1.9.2.1.

1.9.2.1.1. 90373

1.9.2.1.2. 89408

1.9.2.1.3. 89395

1.9.2.1.4. 89383

1.9.2.1.5. 89446

1.9.2.1.6. 89356

1.9.2.1.7. CPU-01
1.9.2.2.

1.9.2.2.1. 89985

1.9.2.2.2. 89987

1.9.2.2.3. 94490

1.9.2.2.4. 86885
1.9.2.3.

1.9.2.3.1. 97741

1.9.2.3.2. 104994_ADP-0

1.9.2.3.3. 89353

1.9.2.3.4. 89402

1.9.2.3.5. 89446

1.9.2.3.6. 89408

1.9.2.3.7. 89440
1.9.2.4.

1.9.2.4.1. 102605

1.9.2.4.2. 102591

1.9.2.4.3. 102593

1.9.2.4.4. 94703

1.9.2.4.5. 94704

1.9.2.4.6. 94796

1.9.2.4.7. 89408

1.9.2.4.8. 89413

1.9.2.4.9. 89414

1.9.2.4.10.103953

1.9.2.4.11.89443

1.9.2.4.12.89445

1.9.2.4.13.89402

1.9.2.4.14.89403
1.9.3.
1.9.3.1.

1.9.3.1.1. 89726

1.9.3.1.2. 89732

1.9.3.1.3. 89724

1.9.3.1.4. 89731

1.9.3.1.5. 89744

1.9.3.1.6. 89784

1.9.3.1.7. 104345

1.9.3.1.8. 104348

1.9.3.1.9. 89711

1.9.3.1.10.89712

1.9.3.1.11.89798

1.9.3.1.12.89714

1.9.3.1.13.89714

1.9.3.2.

1.9.3.2.1. 97902

1.9.3.2.2. 89707

1.9.3.2.3. 104327

1.9.3.2.4. 104326

1.9.3.2.5. 98107
1.9.4.

1.9.4.0.1. 86931

1.9.4.0.2. 86943

1.9.4.0.3. 86934

1.9.4.0.4. 86924

1.9.4.0.5. 100860
1.10.
1.10.1.

1.10.1.0.1.99818
1.10.1.0.2.99819
1.10.1.0.3.99811
1.10.1.0.4.99826

1.10.1.0.5.99821

1.10.1.0.6.99804
1.10.1.0.7.99822

1.10.1.0.8.99807
1.11.

proposto

1.11.0.0.1.100324

1.11.0.0.2.103946

1.11.0.0.3.103800

1.11.0.0.4.004

TOTAL

PIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

NTO

25 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN
SERVIÇOS INICIAIS	-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M
FUNDAÇÕES	-
RADIER	-
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	M3
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20CM, FCK = 30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA E TELA DE AÇO NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0MM	M2
BALDRAMES	-
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2
SUPRAESTRUTURA	-
PILARES, VIGAS E LAJES	-
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES	M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK= 20MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3
PAREDES E PAINÉIS	-
ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M
ESQUADRIAS METÁLICAS	-

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2
ESQUADRIAS DE MADEIRA	-
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
COBERTURA	-
TELHADOS	-
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2
AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN
REVESTIMENTOS	-
REVESTIMENTOS INTERNOS	-
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2
REVESTIMENTOS CERÂMICOS	-
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2
REVESTIMENTOS EXTERNOS	-
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2
FORROS	-
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2
PINTURA	-
PINTURAS INTERNAS	-
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2
PINTURAS EXTERNAS	-
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2
PINTURA ESQUADRIAS	-
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2
PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2
PAVIMENTAÇÕES	-
MADEIRA	-
CERÂMICA	-
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2
RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M
INSTALAÇÕES	-
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	-
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	-
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
DISJUNTOR BIPOLAR DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN
FORNECIMENTO DE POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	-
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO/ PLACA DE ENCAIXE 4''X2'' BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023	UN
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
FIOS E CABOS	-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M
HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO	-
TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2'' / SAIDA 1/2'')	UN
REGISTROS	-
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
ENTRDADA / ALIMENTAÇÃO	-
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
SANITÁRIAS / PLUVIAL	-
TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M

ACESSÓRIOS / CAIXAS	-
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN
APARELHOS, METAIS E BANCADAS	-
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
COMPLEMENTAÇÕES	-
CALAFETE / LIMPEZA	-
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN
LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2
LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2
IMPLANTAÇÃO	-

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA. INCLUSO FUNDAÇÃO	UN

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
0	R$ -	
1	R$ 219,296.06	R$ 219,296.06
0	R$ -	R$ -
1	R$ 453.34	R$ 453.34
697.5	R$ 73.90	R$ 51,545.25
0	R$ -	R$ -
0	R$ -	R$ -
400.5	R$ 56.88	R$ 22,780.44
2003	R$ 325.90	R$ 652,777.70
0	R$ -	R$ -
136.5	R$ 132.82	R$ 18,129.93
170.75	R$ 41.32	R$ 7,055.39
714.5	R$ 73.72	R$ 52,672.94
2010	R$ 14.85	R$ 29,848.50
192.5	R$ 16.47	R$ 3,170.48
975	R$ 18.36	R$ 17,901.00
47.75	R$ 673.48	R$ 32,158.67
80.25	R$ 27.12	R$ 2,176.38
848.75	R$ 5.67	R$ 4,812.41

proposto

848.75	R$	57.58	R$	48,871.03
848.75	R$	44.81	R$	38,032.49
0	R$	-	R$	-
0	R$	-	R$	-
359.75	R$	70.71	R$	25,437.92
513.5	R$	70.98	R$	36,448.23
103.25	R$	120.33	R$	12,424.07
1760	R$	14.99	R$	26,382.40
375	R$	13.61	R$	5,103.75
1632.5	R$	12.41	R$	20,259.33
2140	R$	10.89	R$	23,304.60
144.25	R$	184.05	R$	26,549.21
32	R$	858.18	R$	27,461.76
44.5	R$	880.92	R$	39,200.94
0	**R$**	**-**	R$	-
0	R$	-	R$	-
2635.5	R$	107.48	R$	283,263.54
405	R$	56.79	R$	22,999.95
230	R$	43.30	R$	9,959.00
0	R$	-	R$	-

65		R$	630.32	R$	40,970.80
70		R$	908.19	R$	63,573.30
12		R$	1,181.73	R$	14,180.76
0		R$	-	R$	-
50			1,323.72		66,186.00
75			1,030.76		77,307.00
0			-	**R$**	-
	0		-		-
	2078.75		96.30		200,183.63
	2078.75		59.72		124,142.95
	2862.5		12.78		36,582.75
	15795		3.72		58,757.40
	266.25		29.81		7,936.91
	100		1,717.90		171,790.00
	0		-		-
	0		-		-
	2973		5.08		15,102.84
	111		6.50		721.50

398	33.15	13,193.70
1439	29.24	42,076.36
941	25.21	23,722.61
1110	36.84 -	4,089.24 -
348.75	73.96	25,793.55
96.00000000000010	67.49 -	6,479.04 -
1720.5	9.66	16,620.03
980.500000000001	8.18	8,020.49
980.500000000001	44.73	43,857.77
1720.50	62.58 -	107,668.89 -
897.500 0	69.56 - -	62,430.10 - -
2575	4.50	11,587.50
111	5.70	632.70
2430	10.54	25,612.20
111	13.50	1,498.50

195	11.71	2,283.45
0	-	-
2701	4.87	13,153.87
2701	11.71	31,628.71
0	-	-
525	2.58	1,354.50
525	22.49	11,807.25
525	19.60	10,290.00
0	-	-
0	-	-
0	-	-
378.25	57.50	21,749.38
804.750000000001	41.94	33,751.22
420	67.58	28,383.60
477.5	58.30	27,838.25
324.5	76.36	24,778.82
0	-	-
63	105.25	6,630.75
967.5	8.65	8,368.88
162.5	140.76	22,873.50
0	-	-
0	-	-
0	-	-
50	12.62	631.00
25	13.43	335.75
25	14.98	374.50

proposto

25	28.27	706.75
50	213.56	10,678.00
25	1,521.55	38,038.75
25	217.32	5,433.00
25	462.11	11,552.75
25	676.79	16,919.75
0	-	-
175	33.80	5,915.00
175	15.88	2,779.00
125	35.64	4,455.00
25	54.13	1,353.25
250	37.32	9,330.00
150	42.24	6,336.00
25	57.29	1,432.25
25	34.45	861.25
25	56.43	1,410.75
50	10.16	508.00
300	15.09	4,527.00
325	23.43	7,614.75
50	40.43	2,021.50
175	21.24	3,717.00
0	-	-
2447.5	3.21	7,856.48

proposto

6470	4.60	29,762.00
620	7.02	4,352.40
647.5	10.33	6,688.68
207.5	10.20	2,116.50
1117.5	22.72	25,389.60
1457.5	12.61	18,379.08
551.5	11.01	6,072.02
1457.5	10.40	15,158.00
0	-	-
0	-	-
175	13.68	2,394.00
200	10.39	2,078.00
100	15.62	1,562.00
200	7.73	1,546.00
127.5	4.75	605.63
217.5	27.80	6,046.50
25	294.44	7,361.00
0	-	-
25	87.76	2,194.00
75	92.20	6,915.00

50	48.64	2,432.00
1000	12.54 -	1,254.00 -
25	177.90	4,447.50
25	158.93	3,973.25
25	39.13	978.25
168.75	13.65	2,303.44
75	4.75	356.25
50	10.39	519.50
250	14.26 -	356.50 -
25	297.41	7,435.25
25	5.42	135.50
50	6.13	306.50
25	19.03	475.75
50	24.53	1,226.50
25	45.18	1,129.50
200	10.39	2,078.00
100	13.85	1,385.00
25	15.25	381.25
50	8.46	423.00
75	19.18	1,438.50

proposto

25	20.13	503.25
110	13.65	1,501.50
263.75	19.69	5,193.24
0	-	-
0	-	-
75	12.14	910.50
50	16.62	831.00
50	11.93	596.50
225	15.95	3,588.75
25	28.42	710.50
25	25.19	629.75
25	43.13	1,078.25
25	10.59	264.75
83.75	24.97	2,091.24
255.25	30.72	7,841.28
100	13.19	1,319.00
845	42.80	36,166.00
102	42.80	4,365.60

proposto

0	-	-
125	622.07	77,758.75
25	53.21	1,330.25
25	20.87	521.75
25	21.73	543.25
25	301.46	7,536.50
0	-	-
25	550.07	13,751.75
25	257.27	6,431.75
18	442.36	7,962.48
25	603.12	15,078.00
25	112.96	2,824.00
0	-	-
0	-	-
25	6.04	151.00
18	21.64	389.52
366.25	4.55	1,666.44
897.5	1.99	1,786.03
100	3.54	354.00
1218.5	6.92	8,432.02
420	1.29	541.80
398	2.08	827.84
0	-	-

proposto

420	147.15	61,803.00
359	13.75	4,936.25
66.28	514.96	34,131.55
25	308.64	7,716.00
		3,916,595.78

contratado

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

OBJETO: 25 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 **BDI 1 : 20,34%**

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO (sem BDI)	BDI (%)	P. UNITÁRIO (com BDI)	TOTAL	
		CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR						**3.160.000,00**	
1.1.		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**							**176.938,74**
1.1.0.0.1.	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	147.032,36	BDI 1	176.938,74	176.938,74	
1.2.		**SERVIÇOS INICIAIS**							**41.951,69**
1.2.0.0.1.	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	298,95	BDI 1	359,76	359,76	
1.2.0.0.2.	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	697,50	49,55	BDI 1	59,63	41.591,93	
1.3.		**FUNDAÇÕES**							**750.662,91**
1.3.1.		RADIER							
1.3.1.0.1.	005	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	M3	400,50	38,13	BDI 1	45,89	18.378,95	
1.3.1.0.2.	006	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20CM, FCK = 30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA E TELA DE AÇO NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0MM	M2	2.003,00	218,51	BDI 1	262,95	526.688,85	
1.3.2.		BALDRAMES							
1.3.2.0.1.	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	136,50	89,06	BDI 1	107,17	14.628,71	
1.3.2.0.2.	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	170,75	27,70	BDI 1	33,34	5.692,81	
1.3.2.0.3.	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	714,50	49,43	BDI 1	59,48	42.498,46	
1.3.2.0.4.	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.010,00	9,96	BDI 1	11,98	24.079,80	
1.3.2.0.5.	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	192,50	11,04	BDI 1	13,29	2.558,33	
1.3.2.0.6.	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	975,00	12,31	BDI 1	14,81	14.439,75	
1.3.2.0.7.	6555_ADP-(	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	47,75	451,55	BDI 1	543,40	25.947,35	
1.3.2.0.8.	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	80,25	18,18	BDI 1	21,88	1.755,87	
1.3.2.0.9.	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	848,75	3,80	BDI 1	4,57	3.878,79	
1.3.2.0.10.	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	848,75	38,61	BDI 1	46,46	39.432,93	
1.3.2.0.11.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	848,75	30,04	BDI 1	36,15	30.682,31	
1.4.		**SUPRAESTRUTURA**							**195.712,10**
1.4.1.		PILARES, VIGAS E LAJES							
1.4.1.0.1.	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	359,75	47,41	BDI 1	57,05	20.523,74	
1.4.1.0.2.	2463_ADP-(	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES	M2	513,50	47,59	BDI 1	57,27	29.408,15	
1.4.1.0.3.	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	103,25	80,68	BDI 1	97,09	10.024,54	
1.4.1.0.4.	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.760,00	10,05	BDI 1	12,09	21.278,40	
1.4.1.0.5.	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,00	9,12	BDI 1	10,98	4.117,50	
1.4.1.0.6.	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.632,50	8,32	BDI 1	10,01	16.341,33	
1.4.1.0.7.	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.140,00	7,30	BDI 1	8,79	18.810,60	
1.4.1.0.8.	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	144,25	123,40	BDI 1	148,50	21.421,13	
1.4.1.0.9.	03669_ADP-(	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	32,00	575,39	BDI 1	692,42	22.157,44	
1.4.1.0.10.	03682_ADP-(	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK= 20MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	44,50	590,63	BDI 1	710,77	31.629,27	
1.5.		**PAREDES E PAINÉIS**							**466.713,82**
1.5.1.		ALVENARIAS E FECHAMENTOS							
1.5.1.0.1.	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.635,50	72,06	BDI 1	86,72	228.550,56	
1.5.1.0.2.	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	405,00	38,08	BDI 1	45,82	18.557,10	
1.5.1.0.3.	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	230,00	29,03	BDI 1	34,94	8.036,20	
1.5.2.		ESQUADRIAS METÁLICAS							
1.5.2.0.1.	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	65,00	422,61	BDI 1	508,57	33.057,05	
1.5.2.0.2.	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	70,00	608,92	BDI 1	732,77	51.293,90	
1.5.2.0.3.	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	12,00	792,32	BDI 1	953,48	11.441,76	
1.5.3.		ESQUADRIAS DE MADEIRA							
1.5.3.0.1.	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	887,52	BDI 1	1.068,04	53.402,00	
1.5.3.0.2.	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	691,10	BDI 1	831,67	62.375,25	
1.6.		**COBERTURA**							**483.603,53**
1.6.1.		TELHADOS							
1.6.1.0.1.	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.078,75	64,57	BDI 1	77,70	161.518,88	
1.6.1.0.2.	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.078,75	40,04	BDI 1	48,19	100.174,96	
1.6.1.0.3.	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.862,50	8,57	BDI 1	10,31	29.512,38	
1.6.1.0.4.	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	15.795,00	2,49	BDI 1	3,00	47.385,00	
1.6.1.0.5.	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,25	19,99	BDI 1	24,05	6.403,31	
1.6.1.0.6.	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	100,00	1.151,81	BDI 1	1.386,09	138.609,00	
1.7.		**REVESTIMENTOS**							**386.960,18**
1.7.1.		REVESTIMENTOS INTERNOS							
1.7.1.0.1.	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.973,00	3,41	BDI 1	4,10	12.189,30	
1.7.1.0.2.	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	111,00	4,35	BDI 1	5,24	581,64	
1.7.1.0.3.	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	398,00	22,23	BDI 1	26,75	10.646,50	
1.7.1.0.4.	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.439,00	19,60	BDI 1	23,59	33.946,01	
1.7.1.0.5.	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	941,00	16,90	BDI 1	20,34	19.139,94	
1.7.1.0.6.	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	111,00	24,70	BDI 1	29,72	3.298,92	
1.7.2.		REVESTIMENTOS CERÂMICOS							
1.7.2.0.1.	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	348,75	49,58	BDI 1	59,67	20.809,91	
1.7.2.0.2.	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	96,00	45,25	BDI 1	54,45	5.227,20	
1.7.3.		REVESTIMENTOS EXTERNOS							
1.7.3.0.1.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.720,50	6,47	BDI 1	7,79	13.402,70	
1.7.3.0.2.	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	980,50	5,48	BDI 1	6,60	6.471,30	

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

1.7.3.0.3.	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	980,50	29,99	BDI 1	36,09	35.386,25	
1.7.3.0.4.	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.720,50	41,96	BDI 1	50,49	86.868,04	
1.7.4.		FORROS							
1.7.4.0.1.	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	897,50	46,63	BDI 1	56,12	50.367,70	
1.7.5.		PINTURA							
1.7.5.1.		PINTURAS INTERNAS							
1.7.5.1.1.	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.575,00	3,02	BDI 1	3,63	9.347,25	
1.7.5.1.2.	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	111,00	3,82	BDI 1	4,60	510,60	
1.7.5.1.3.	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.430,00	7,06	BDI 1	8,50	20.655,00	
1.7.5.1.4.	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	111,00	9,05	BDI 1	10,89	1.208,79	
1.7.5.1.5.	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	195,00	7,85	BDI 1	9,45	1.842,75	
1.7.5.2.		PINTURAS EXTERNAS							
1.7.5.2.1.	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.701,00	3,27	BDI 1	3,93	10.614,93	
1.7.5.2.2.	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.701,00	7,85	BDI 1	9,45	25.524,45	
1.7.5.3.		PINTURA ESQUADRIAS							
1.7.5.3.1.	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	525,00	1,73	BDI 1	2,08	1.092,00	
1.7.5.3.2.	02198_ADP-	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	525,00	15,08	BDI 1	18,15	9.528,75	
1.7.5.3.3.	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	525,00	13,14	BDI 1	15,81	8.300,25	
1.8.		**PAVIMENTAÇÕES**							**140.694,65**
1.8.1.		MADEIRA							
1.8.2.		CERÂMICA							
1.8.2.0.1.	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	378,25	38,55	BDI 1	46,39	17.547,02	
1.8.2.0.2.	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	804,75	28,12	BDI 1	33,84	27.232,74	
1.8.2.0.3.	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	420,00	45,31	BDI 1	54,53	22.902,60	
1.8.2.0.4.	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	477,50	39,09	BDI 1	47,04	22.461,60	
1.8.2.0.5.	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	324,50	51,20	BDI 1	61,61	19.992,45	
1.8.3.		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS							
1.8.3.0.1.	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	63,00	70,57	BDI 1	84,92	5.349,96	
1.8.3.0.2.	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	967,50	5,80	BDI 1	6,98	6.753,15	
1.8.3.0.3.	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	162,50	94,37	BDI 1	113,57	18.455,13	
1.9.		**INSTALAÇÕES**							**417.734,22**
1.9.1.		ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS							
1.9.1.1.		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							
1.9.1.1.1.	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	8,46	BDI 1	10,18	509,00	
1.9.1.1.2.	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	9,01	BDI 1	10,84	271,00	
1.9.1.1.3.	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	10,05	BDI 1	12,09	302,25	
1.9.1.1.4.	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	18,95	BDI 1	22,81	570,25	
1.9.1.1.5.	3674_ADP-(	DISJUNTOR BIPOLAR DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	143,19	BDI 1	172,31	8.615,50	
1.9.1.1.6.	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	25,00	1.020,16	BDI 1	1.227,66	30.691,50	
1.9.1.1.7.	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	25,00	145,70	BDI 1	175,34	4.383,50	
1.9.1.1.8.	005	FORNECIMENTO DE POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN	25,00	309,83	BDI 1	372,85	9.321,25	
1.9.1.1.9.	001	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	25,00	453,77	BDI 1	546,07	13.651,75	
1.9.1.2.		ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES							
1.9.1.2.1.	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175,00	22,66	BDI 1	27,27	4.772,25	
1.9.1.2.2.	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175,00	10,64	BDI 1	12,81	2.241,75	
1.9.1.2.3.	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125,00	23,90	BDI 1	28,76	3.595,00	
1.9.1.2.4.	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	36,29	BDI 1	43,67	1.091,75	
1.9.1.2.5.	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	25,02	BDI 1	30,11	7.527,50	
1.9.1.2.6.	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	28,32	BDI 1	34,08	5.112,00	
1.9.1.2.7.	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	38,41	BDI 1	46,22	1.155,50	
1.9.1.2.8.	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	23,10	BDI 1	27,80	695,00	
1.9.1.2.9.	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	37,83	BDI 1	45,53	1.138,25	
1.9.1.2.10.	1947_ADP-(	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO/ PLACA DE ENCAIXE 4"X2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	6,81	BDI 1	8,20	410,00	
1.9.1.2.11.	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	10,12	BDI 1	12,18	3.654,00	
1.9.1.2.12.	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	325,00	15,71	BDI 1	18,90	6.142,50	
1.9.1.2.13.	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	27,11	BDI 1	32,62	1.631,00	
1.9.1.2.14.	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	175,00	14,24	BDI 1	17,14	2.999,50	
1.9.1.3.		FIOS E CABOS							
1.9.1.3.1.	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.447,50	2,15	BDI 1	2,59	6.339,03	
1.9.1.3.2.	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.470,00	3,08	BDI 1	3,71	24.003,70	
1.9.1.3.3.	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	620,00	4,70	BDI 1	5,66	3.509,20	
1.9.1.3.4.	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	647,50	6,92	BDI 1	8,33	5.393,68	
1.9.1.3.5.	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	207,50	6,84	BDI 1	8,23	1.707,73	
1.9.1.3.6.	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.117,50	15,23	BDI 1	18,33	20.483,78	
1.9.1.3.7.	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.457,50	8,45	BDI 1	10,17	14.822,78	
1.9.1.3.8.	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	551,50	7,38	BDI 1	8,88	4.897,32	
1.9.1.3.9.	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.457,50	6,97	BDI 1	8,39	12.228,43	
1.9.2.		HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO							
1.9.2.1.		TUBULAÇÕES E CONEXÕES							
1.9.2.1.1.	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	175,00	9,17	BDI 1	11,04	1.932,00	
1.9.2.1.2.	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	6,96	BDI 1	8,38	1.676,00	
1.9.2.1.3.	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	10,47	BDI 1	12,60	1.260,00	
1.9.2.1.4.	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	5,19	BDI 1	6,24	1.248,00	
1.9.2.1.5.	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	127,50	3,18	BDI 1	3,83	488,33	
1.9.2.1.6.	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	217,50	18,64	BDI 1	22,43	4.878,53	
1.9.2.1.7.	CPU-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAIDA 1/2")	UN	25,00	197,42	BDI 1	237,57	5.939,25	
1.9.2.2.		REGISTROS							
1.9.2.2.1.	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	58,84	BDI 1	70,81	1.770,25	
1.9.2.2.2.	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	75,00	61,82	BDI 1	74,39	5.579,25	
1.9.2.2.3.	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	32,62	BDI 1	39,25	1.962,50	

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

1.9.2.2.4.	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	8,41	BDI 1	10,12	1.012,00	
1.9.2.3.		ENTRDADA / ALIMENTAÇÃO							
1.9.2.3.1.	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	25,00	119,28	BDI 1	143,54	3.588,50	
1.9.2.3.2.	04994_ADP-I	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	25,00	106,56	BDI 1	128,23	3.205,75	
1.9.2.3.3.	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	26,23	BDI 1	31,57	789,25	
1.9.2.3.4.	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	168,75	9,15	BDI 1	11,01	1.857,94	
1.9.2.3.5.	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	3,18	BDI 1	3,83	287,25	
1.9.2.3.6.	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	6,96	BDI 1	8,38	419,00	
1.9.2.3.7.	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	9,56	BDI 1	11,51	287,75	
1.9.2.4.		CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE							
1.9.2.4.1.	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	25,00	199,40	BDI 1	239,96	5.999,00	
1.9.2.4.2.	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	25,00	3,63	BDI 1	4,37	109,25	
1.9.2.4.3.	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	50,00	4,11	BDI 1	4,95	247,50	
1.9.2.4.4.	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,00	12,76	BDI 1	15,35	383,75	
1.9.2.4.5.	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	50,00	16,45	BDI 1	19,79	989,50	
1.9.2.4.6.	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	30,29	BDI 1	36,45	911,25	
1.9.2.4.7.	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	6,96	BDI 1	8,38	1.676,00	
1.9.2.4.8.	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	9,28	BDI 1	11,17	1.117,00	
1.9.2.4.9.	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	10,22	BDI 1	12,30	307,50	
1.9.2.4.10.	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	5,68	BDI 1	6,83	341,50	
1.9.2.4.11.	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	12,86	BDI 1	15,48	1.161,00	
1.9.2.4.12.	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	13,50	BDI 1	16,24	406,00	
1.9.2.4.13.	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,00	9,15	BDI 1	11,01	1.211,10	
1.9.2.4.14.	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	263,75	13,20	BDI 1	15,89	4.190,99	
1.9.3.		SANITÁRIAS / PLUVIAL							
1.9.3.1.		TUBULAÇÕES E CONEXÕES							
1.9.3.1.1.	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	75,00	8,14	BDI 1	9,80	735,00	
1.9.3.1.2.	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	11,14	BDI 1	13,41	670,50	
1.9.3.1.3.	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	8,00	BDI 1	9,63	481,50	
1.9.3.1.4.	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	225,00	10,69	BDI 1	12,87	2.895,75	
1.9.3.1.5.	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	19,05	BDI 1	22,93	573,25	
1.9.3.1.6.	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	16,89	BDI 1	20,32	508,00	
1.9.3.1.7.	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	28,92	BDI 1	34,80	870,00	
1.9.3.1.8.	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	7,10	BDI 1	8,54	213,50	
1.9.3.1.9.	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	83,75	16,74	BDI 1	20,15	1.687,56	
1.9.3.1.10.	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	255,25	20,60	BDI 1	24,79	6.327,65	
1.9.3.1.11.	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	100,00	8,84	BDI 1	10,64	1.064,00	
1.9.3.1.12.	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	845,00	28,69	BDI 1	34,53	29.177,85	
1.9.3.1.13.	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	102,00	28,69	BDI 1	34,53	3.522,06	
1.9.3.2.		ACESSÓRIOS / CAIXAS							
1.9.3.2.1.	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	125,00	417,08	BDI 1	501,92	62.740,00	
1.9.3.2.2.	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	35,67	BDI 1	42,93	1.073,25	
1.9.3.2.3.	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	13,99	BDI 1	16,84	421,00	
1.9.3.2.4.	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	14,57	BDI 1	17,53	438,25	
1.9.3.2.5.	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	25,00	202,12	BDI 1	243,23	6.080,75	
1.9.4.		APARELHOS, METAIS E BANCADAS							
1.9.4.0.1.	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	368,81	BDI 1	443,82	11.095,50	
1.9.4.0.2.	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	172,49	BDI 1	207,58	5.189,50	
1.9.4.0.3.	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	296,59	BDI 1	356,92	6.424,56	
1.9.4.0.4.	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	404,38	BDI 1	486,63	12.165,75	
1.9.4.0.5.	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	75,74	BDI 1	91,14	2.278,50	
1.10.		**COMPLEMENTAÇÕES**							**11.415,82**
1.10.1.		CALAFETE / LIMPEZA							
1.10.1.0.1.	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	25,00	4,05	BDI 1	4,87	121,75	
1.10.1.0.2.	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	18,00	14,51	BDI 1	17,46	314,28	
1.10.1.0.3.	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	366,25	3,05	BDI 1	3,67	1.344,14	
1.10.1.0.4.	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	897,50	1,34	BDI 1	1,61	1.444,98	
1.10.1.0.5.	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	100,00	2,38	BDI 1	2,86	286,00	
1.10.1.0.6.	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.218,50	4,64	BDI 1	5,58	6.799,23	
1.10.1.0.7.	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	420,00	0,86	BDI 1	1,04	436,80	
1.10.1.0.8.	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	398,00	1,40	BDI 1	1,68	668,64	
1.11.		**IMPLANTAÇÃO**							**87.612,34**
1.11.0.0.1.	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	420,00	98,66	BDI 1	118,73	49.866,60	
1.11.0.0.2.	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	359,00	9,22	BDI 1	11,09	3.981,31	
1.11.0.0.3.	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	66,28	345,26	BDI 1	415,49	27.538,68	
1.11.0.0.4.	004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA. INCLUSO FUNDAÇÃO	UN	25,00	206,94	BDI 1	249,03	6.225,75	
							TOTAL	**3.160.000,00**	

FABIANO BEDIN:05077647909

Assinado de forma digital por FABIANO BEDIN:05077647909
Dados: 2025.07.29 10:47:24 -03'00'

RESP. TEC: FABIANO BEDIN
CREA PR - 100660/D

CORONEL VIVIDA, 29 DE JULHO DE 2025

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	02-25 (N DES.)	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	61/2025

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS									**27.178,51**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR**					**-**	**27.178,51**	
1.1.			**ADITIVO**					**-**	**27.178,51**	
1.1.1.	Composição	007	TOPOGRAFIA PARA DEMARCAÇÃO DOS 52 LOTES DO LOTEAMENTO BELLA VIDA	UND	1,00			20.171,44	20.171,44	RA
1.1.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	320,25			21,88	7.007,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Coronel Vivida
Local

terça-feira, 10 de junho de 2025
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.19 16:27:21-03'00'

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
CREA/CAU: 209761/D
ART/RRT: 1720253019323

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO** | **PLE** OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 1 | **Período:** 12/01/2026 a 14/04/2026 | **% Realizado Período.:** 2,18% | **% Realizado Acum.:** 2,18%

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																										
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	1	1	1																					
3	FUNDAÇÕES	1	1																								
4	SUPRAESTRUTURA																										
5	PAREDES E PAINÉIS																										
6	COBERTURA																										
7	REVESTIMENTOS																										
8	PAVIMENTAÇÕES																										
9	INSTALAÇÕES																										
10	COMPLEMENTAÇÕES																										
11	IMPLANTAÇÃO																										

Medições		Data das Medições												
		14/04/2026												
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	2,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%
	R$	68.731,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$
Acumulado:	%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	%
	R$	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	68.731,16	R$

Coronel Vivida
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312992000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
2026.04.17 08:30:05-03'00'

CAIXA

- PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
974638/2025	33757/2025	ípio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025

Nº do Evento	Título dos Eventos	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																								
2	SERVIÇOS INICIAIS																								
3	FUNDAÇÕES																								
4	SUPRAESTRUTURA																								
5	PAREDES E PAINÉIS																								
6	COBERTURA																								
7	REVESTIMENTOS																								
8	PAVIMENTAÇÕES																								
9	INSTALAÇÕES																								
10	COMPLEMENTAÇÕES																								
11	IMPLANTAÇÃO																								

Medições	Data das Medições											
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	**2,18%** **68.731,16**	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
Acumulado:	**2,18%** **68.731,16**	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16	2,18% 68.731,16

Coronel Vivida
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
	974638/2025	MCIDADES	Minha Casa Minha Vida	Moardia Digna - FNHIS Sub-50	OGU PAC

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
Município de Coronel Vivida	CORONEL VIVIDA/PR	Município de Coronel Vivida			
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
Construção de unidades habitacionais de interesse social.		Construção de 25 unidades Habitacionais de Interesse Social	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:		Medição nº:	1	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*	*Período da Medição:*
Atrasada	abr-26	100,00%				0,00	0,00	12/01/2026 a14/04/2026

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repasse	3.160.000,00	0,00	68.731,16	68.731,16	2,18%
							CP. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Soma das metas do QCI	3.160.000,00	0,00	68.731,16	68.731,16	
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Licitado / Em Execução	25,00	un	61/2025	1	3.160.000,00	-	68.731,16	68.731,16	2,18%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Coronel Vivida

Data: 27 de abril de 2026

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
2026.04.27 15:42:13-03'00'

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Responsável Técnico
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Cargo: Engenheira Civil
ART/RRT Fiscal.:

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
	974638/2025	MCIDADES	Minha Casa Minha Vida	Moardia Digna - FNHIS Sub-50	OGU PAC

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
Município de Coronel Vivida	CORONEL VIVIDA/PR	Município de Coronel Vivida			
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
Construção de unidades habitacionais de interesse social.		Construção de 25 unidades Habitacionais de Interesse Social	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:		Medição nº:	2	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*	*Período da Medição:*
Atrasada	mai-26	100,00%				0,00	0,00	15/04/2026 a 05/05/2026

Acumulado Anterior: 2,18%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repasse	3.160.000,00	68.731,16	185.150,04	253.881,20	8,03%
							CP. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Soma das metas do QCI	3.160.000,00	68.731,16	185.150,04	253.881,20	
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Licitado / Em Execução	25,00	un	61/2025	2	3.160.000,00	68.731,16	185.150,04	253.881,20	8,03%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Coronel Vivida

Data: 15 de maio de 2026

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
2026.05.15 09:43:30 -03'00'

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Responsável Técnico
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Cargo: Engenheira Civil
ART/RRT Fiscal.:

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
	974638/2025	MCIDADES	Minha Casa Minha Vida	Moardia Digna - FNHIS Sub-50	OGU PAC

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
Município de Coronel Vivida	CORONEL VIVIDA/PR	Município de Coronel Vivida	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	3.250.000,00	178,51	3.250.178,51
Construção de unidades habitacionais de interesse social.		Construção de 25 unidades Habitacionais de Interesse Social			

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:		Medição nº:	3	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*	*Período da Medição:*
Atrasada	jun-26	100,00%				0,00	0,00	06/05/2026 a 09/06/2026

Acumulado Anterior: 7,81%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repasse	3.250.000,00	253.881,20	197.593,35	451.474,55	13,89%
							CP. Financ.	178,51	0,00	0,00	0,00	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Soma das metas do QCI	3.250.178,51	253.881,20	197.593,35	451.474,55	
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Licitado / Em Execução	25,00	un	61/2025	3	3.187.178,51	253.881,20	197.593,35	451.474,55	14,17%
1	Meta 2.	EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL	Licitado / Em Execução	25,00	nº fam	07/2026		63.000,00	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Coronel Vivida

Data: 17 de junho de 2026

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942 Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 2026.06.17 15:16:05-03'00'

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2026.06.17 14:36:14 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Cargo: Engenheira Civil
ART/RRT Fiscal.:

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

-bm 3 13.89

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
	974638/2025	MCIDADES	Minha Casa Minha Vida	Moardia Digna - FNHIS Sub-50	OGU PAC

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
Município de Coronel Vivida	CORONEL VIVIDA/PR	Município de Coronel Vivida			
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
Construção de unidades habitacionais de interesse social.		Construção de 25 unidades Habitacionais de Interesse Social	3.250.000,00	178,51	3.250.178,51

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:		Medição nº:	3	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*	*Período da Medição:*
Atrasada	jun-26	100,00%				0,00	0,00	06/05/2026 a 09/06/2026

Acumulado Anterior: 7,81%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repasse	3.250.000,00	253.881,20	197.593,35	451.474,55	13,89%
							CP. Financ.	178,51	0,00	0,00	0,00	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Soma das metas do QCI	3.250.178,51	253.881,20	197.593,35	451.474,55	
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Licitado / Em Execução	25,00	un	61/2025	3	3.187.178,51	253.881,20	197.593,35	451.474,55	14,17%
1	Meta 2.	EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL	Licitado / Em Execução	25,00	nº fam	07/2026		63.000,00	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Coronel Vivida

Data: 17 de junho de 2026

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942 Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 2026.06.17 15:16:05-03'00'

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2026.06.17 14:36:14 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Cargo: Engenheira Civil
ART/RRT Fiscal.:

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 4 **Período:** 10/06/2026 a 13/07/2026 **% Realizado Período.:** 13,51% **% Realizado Acum.:** 28,65%

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
3	FUNDAÇÕES	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
4	SUPRAESTRUTURA	3	3	3	3	3	4	4	4	4																	
5	PAREDES E PAINÉIS	4	4	4	4																						
6	COBERTURA	4	4	4	4																						
7	REVESTIMENTOS																										
8	PAVIMENTAÇÕES																										
9	INSTALAÇÕES																										
10	COMPLEMENTAÇÕES																										
11	IMPLANTAÇÃO																										
12	#REF!																										
13	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - APARE																										
14	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ELÉTRI																										
15	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
16	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
17	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ESQUA																										
18	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -PINTUR																										
19	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - REVES																										

		Data das Medições												
		14/04/2026	05/05/2026	09/06/2026	13/07/2026									
Medições		**Medição 1**	**Medição 2**	**Medição 3**	**Medição 4**	**Medição 5**	**Medição 6**	**Medição 7**	**Medição 8**	**Medição 9**	**Medição 10**	**Medição 11**	**Medição 12**	
Período:	%	2,30%	6,21%	6,62%	**13,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%
	R$	72.807,93	196.132,22	209.313,54	**426.940,88**	-	-	-	-	-	-	-	-	R$
Acumulado:	%	2,30%	8,51%	15,13%	**28,65%**	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	%
	R$	72.807,93	268.940,15	478.253,69	**905.194,57**	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	R$

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 4 **Período:** 10/06/2026 a 13/07/2026 **% Realizado Período.:** 13,51% **% Realizado Acum.:** 28,65%

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Coronel Vivida
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=41019900001511, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RTB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

I

CAIXA

- PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
974638/2025	33757/2025	ípio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025

Nº do Evento	Título dos Eventos	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																								
2	SERVIÇOS INICIAIS																								
3	FUNDAÇÕES																								
4	SUPRAESTRUTURA																								
5	PAREDES E PAINÉIS																								
6	COBERTURA																								
7	REVESTIMENTOS																								
8	PAVIMENTAÇÕES																								
9	INSTALAÇÕES																								
10	COMPLEMENTAÇÕES																								
11	IMPLANTAÇÃO																								
12	#REF!																								
13	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - APARE																								
14	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ELÉTRI																								
15	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																								
16	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																								
17	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ESQUA																								
18	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -PINTUR																								
19	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - REVES																								

	Data das Medições											
Medições	**Medição 1**	**Medição 2**	**Medição 3**	**Medição 4**	**Medição 5**	**Medição 6**	**Medição 7**	**Medição 8**	**Medição 9**	**Medição 10**	**Medição 11**	**Medição 12**
Período:	2,30% 72.807,93	6,21% 196.132,22	6,62% 209.313,54	**13,51%** **426.940,88**	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
Acumulado:	2,30% 72.807,93	8,51% 268.940,15	15,13% 478.253,69	**28,65%** **905.194,57**	28,65% 905.194,57	28,65% 905.194,57	28,65% 905.194,57	28,65% 905.194,57	28,65% 905.194,57	28,65% 905.194,57	28,65% 905.194,57	28,65% 905.194,57

I

CAIXA

- PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
974638/2025	33757/2025	ipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025

Nº do Evento	Título dos Eventos	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Coronel Vivida
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Municipio de Coronel Vivida - Paraná	974638/2025	33757/2025				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	Coronel Vivida		3.250.000,00	178,51	3.250.178,51	**4**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**jul-26**	**51,97%**		90.000,00	178,51

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTEI	Licitado / Em Execução	25	un	61/2025	4	3.160.000,00	478.253,69	426.940,88	905.194,57	28,65%
					(%)		(100,00%)	(15,13%)	(13,51%)	(28,65%)	**28,65%**
					Repasse		3.160.000,00	478.253,69	426.940,88	905.194,57	
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.160.000,00**	**478.253,69**	**426.940,88**	**905.194,57**	

Coronel Vivida
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312990000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO** | **PLE** OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 5 | **Período:** 14/07/2026 a 17/08/2026 | **% Realizado Período.:** 8,03% | **% Realizado Acum.:** 36,62%

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5				
3	FUNDAÇÕES	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
4	SUPRAESTRUTURA	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5															
5	PAREDES E PAINÉIS	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5															
6	COBERTURA	4	4	4	4	5	5	5	5	5																	
7	REVESTIMENTOS	5	5	5	5	5																					
8	PAVIMENTAÇÕES																										
9	INSTALAÇÕES																										
10	COMPLEMENTAÇÕES																										
11	IMPLANTAÇÃO																										
13	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - APARE																										
14	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ELÉTRI																										
15	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
16	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
17	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ESQUA																										
18	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -PINTUR																										
19	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - REVES																										

Medições		Data das Medições												
		14/04/2026	05/05/2026	09/06/2026	13/07/2026	17/08/2026								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	2,18%	5,85%	6,25%	13,31%	**8,03%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%
	R$	68.731,16	185.150,04	197.593,35	452.232,77	**254.173,29**	-	-	-	-	-	-	-	R$
Acumulado:	%	2,18%	8,03%	14,28%	28,59%	**36,62%**	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	%
	R$	68.731,16	253.881,20	451.474,55	903.707,32	**1.157.462,99**	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	R$

KATIA ELOIZA DA ROCHA:

PLE BM 05

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 5 **Período:** 14/07/2026 a 17/08/2026 **% Realizado Período.:** 8,03% **% Realizado Acum.:** 36,62 %

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											

segunda-feira, 18 de agosto de 2026
Data

Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**VALORES CONTRATADOS (R$):**			**RECURSO**
Municipio de Coronel Vivida - Paraná	974638/2025	33757/2025				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	Coronel Vivida		3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	**5**

Situação do TC/CR:	**Percentual previsto em:**		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**set-26**	**61,70%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTEI	Licitado / Em Execução	25	un	61/2025	5	3.160.000,00	903.707,32	254.173,29	1.157.462,99	36,62%
					(%)		(100,00%)	(28,59%)	(8,03%)	(36,62%)	
					Repasse		3.160.000,00	903.707,32	254.173,29	1.157.462,99	
					Contrapartida		-	-	-	-	**36,62%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.160.000,00**	**903.707,32**	**254.173,29**	**1.157.462,99**	

Coronel Vivida
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

segunda-feira, 18 de agosto de 2026
Data

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO** | **PLE** OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 5 | **Período:** 14/07/2026 a 17/08/2026 | **% Realizado Período.:** 8,03% | **% Realizado Acum.:** 36,62%

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	**5**				
3	FUNDAÇÕES	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
4	SUPRAESTRUTURA	3	3	3	3	3	4	4	4	4	**5**	**5**															
5	PAREDES E PAINÉIS	4	4	4	4	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**															
6	COBERTURA	4	4	4	4	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**																	
7	REVESTIMENTOS	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**																					
8	PAVIMENTAÇÕES																										
9	INSTALAÇÕES																										
10	COMPLEMENTAÇÕES																										
11	IMPLANTAÇÃO																										
13	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - APARE																										
14	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ELÉTRI																										
15	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
16	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
17	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ESQUA																										
18	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -PINTUR																										
19	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - REVES																										

Medições		Data das Medições												
		14/04/2026	05/05/2026	09/06/2026	13/07/2026	17/08/2026								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	2,18%	5,85%	6,25%	13,31%	**8,03%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%
	R$	68.731,16	185.150,04	197.593,35	452.232,77	**254.173,29**	-	-	-	-	-	-	-	R$
Acumulado:	%	2,18%	8,03%	14,28%	28,59%	**36,62%**	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	%
	R$	68.731,16	253.881,20	451.474,55	903.707,32	**1.157.462,99**	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	R$

KATIA ELOIZA DA ROCHA:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 5 **Período:** 14/07/2026 a 17/08/2026 **% Realizado Período.:** 8,03% **% Realizado Acum.:** 36,62 %

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											

segunda-feira, 18 de agosto de 2026
Data

Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Municipio de Coronel Vivida - Paraná	974638/2025	33757/2025				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	Coronel Vivida		3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	**5**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**set-26**	**61,70%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTEI	Licitado / Em Execução	25	un	61/2025	5	3.160.000,00	903.707,32	254.173,29	1.157.462,99	36,62%
					(%)		(100,00%)	(28,59%)	(8,03%)	(36,62%)	
					Repasse		3.160.000,00	903.707,32	254.173,29	1.157.462,99	
					Contrapartida		-	-	-	-	**36,62%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.160.000,00**	**903.707,32**	**254.173,29**	**1.157.462,99**	

Coronel Vivida
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

segunda-feira, 18 de agosto de 2026
Data

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: