Prefeitura Municipal
de Itapejara D' Oeste

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/09/2026 - 05:57:09

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	REPERFILAMENTO DE ESTRADAS RURAIS **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 4249/2026	210	04/05/2026	R$ 1.883.000,00	84,25%

Nº4/2026
Data Inicial: 04/05/2026

REPERFILAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

R$ 1.883.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
16793; 16794; 16795; 16796

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4109	2026	04/05/2026	12334
3940	2026	04/05/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	04/05/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**72**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*0**90**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*0**90**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*0**90**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10709	R$ 1.942.398,41	04/05/2026	
Contrato	4249	2026	76.995.430/0001-52	10710	R$ 1.883.000,00	04/05/2026	84,25%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10708	Medição	1	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4249/2026	84,25%
10802	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4249/2026	84,25%
10958	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4249/2026	84,25%

Nº4/2026
Data Inicial: 04/05/2026

REPERFILAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

Documentos

R$ 1.883.000,00

TC_07375