Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 27/11/2026 - 21:12:45

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2012	CONSTRUÇÃO ACADEMIA SAUDE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 861/2012	120	18/09/2012	R$ 79.989,59	100,00%

Nº6/2012
Data Inicial: 18/09/2012

CONSTRUÇÃO ACADEMIA SAUDE



R$ 79.989,59

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
1015049

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	861	2012	80.874.100/0001-86	0	R$ 79.989,59	18/09/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
422012	Medição	2	Jurisdicionado	01/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 861/2012	33,86%
22013	Medição	3	Jurisdicionado	15/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 861/2012	52,61%
62013	Medição	4	Jurisdicionado	26/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 861/2012	74,31%
4016	Medição	5	Jurisdicionado	06/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 861/2012	90,00%
4076	Medição	6	Jurisdicionado	18/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 861/2012	100,00%
4140	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/12/2013			