Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:08:33

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | EXECUÇÃO DA 2º ETAPA DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO-IMPORTADA **Esta intervenção foi concluída** | Contrato 73/2012 | 180 | 15/02/2013 | R$ 301.800,75 | 100,00% |
| 1 | 2013 | EXECUÇÃO DA 2º ETAPA DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO-IMPORTADA **Esta intervenção foi concluída** | Aditivo 2/2014 | 180 | 15/02/2013 | R$ 301.800,75 | 100,00% |

Nº1/2013
Data Inicial: 15/02/2013

# EXECUÇÃO DA 2º ETAPA DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO-IMPORTADA



R$ 301.800,75

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 22391 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 489 | 2013 | 26/02/2013 | 12217 |
| 490 | 2013 | 26/02/2013 | 12217 |
| 491 | 2013 | 26/02/2013 | 12217 |
| 327 | 2014 | 31/01/2014 | 12217 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 00*.*7*.5**-42 | ART (CREA) | PR 84.**7/D | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.*7*.5**-42 | ART (CREA) | PR 84.**7/D | Fiscalização | Sim |
| CPF | 06*.*6*.2**-79 | ART (CREA) | PR 21.**5/D | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 25*.*1*.1**-87 | RRT (CAU) | 14**6-* | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 28*.*0*.7**-15 | ART (CREA) | SC 58**/D | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 33*.*1*.5**-87 | ART (CREA) | PR 13.**0-D | Projeto Estrutural | Sim |
| CPF | 65*.*1*.6**-49 | ART (CREA) | SC 43**6/D | Projeto Complementar | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 3924 | R$ 302.000,00 | 03/10/2012 | |
| Contrato | 73 | 2012 | 80.874.100/0001-86 | 2013001 | R$ 301.800,75 | 28/12/2012 | 100,00% |
| Aditivo | 2 | 2014 | 80.874.100/0001-86 | 4153 | R$ 48.677,43 | 24/01/2014 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 18/03/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 73/2012 | 15,58% |
| 20132 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 26/04/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 73/2012 | 45,78% |
| 4009 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 24/06/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 73/2012 | 88,28% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4077 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 25/09/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 73/2012 | 88,28% |
| 4142 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 23/12/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 73/2012 | 88,28% |
| 4162 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 27/01/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 73/2012 | 100,00% |
| 4162 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 27/01/2014 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 2/2014 | 100,00% |
| 9999 | Conclusão | 8 | Jurisdicionado | 01/09/2014 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2147483647 | | | | | |