Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:08:08

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2013	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS A TIRADENTES - TRECHO 2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 63/2013	270	31/12/2013	R$ 573.120,00	100,00%

Nº5/2013
Data Inicial: 31/12/2013

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS A TIRADENTES - TRECHO 2



R$ 573.120,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
22450

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4247	2013	31/12/2013	12127
2290	2016	01/07/2016	12127

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	2037	1	31/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	26*.*2*.5**-34	ART (CREA)	PR 14.**5/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4134	R$ 573.600,00	22/02/2013	
Contrato	63	2013	80.874.100/0001-86	4135	R$ 573.120,00	17/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9999	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	13,01%
4394	Paralisação	2	Jurisdicionado	20/01/2015			
4450	Medição	3	Jurisdicionado	29/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	57,02%
4511	Medição	4	Jurisdicionado	20/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	65,32%
4592	Paralisação	5	Jurisdicionado	04/12/2015			

9008	Medição	6	Jurisdicionado	07/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	66,25%
9014	Medição	7	Jurisdicionado	11/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	76,75%
9017	Medição	8	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	83,83%
9041	Medição	9	Jurisdicionado	03/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	86,45%
9048	Medição	10	Jurisdicionado	18/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	90,00%
9061	Medição	11	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	90,00%
9068	Medição	12	Jurisdicionado	05/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	90,05%
9076	Medição	13	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	90,06%
9086	Medição	14	Jurisdicionado	30/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	90,10%
9088	Medição	15	Jurisdicionado	23/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	100,00%
9096	Conclusão	16	Jurisdicionado	10/01/2017			