Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:09:07

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2013	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SANTA CATARINA E SÃO CRISTÓVÃO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 20/2013	240	17/06/2013	R$ 255.855,00	100,00%

Nº4/2013
Data Inicial: 17/06/2013

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SANTA CATARINA E SÃO CRISTÓVÃO



R$ 255.855,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
22425

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1882	2013	17/06/2013	12217
1883	2013	17/06/2013	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	2037	1	17/06/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	89*.*0*.0**-34	ART (CREA)	SP-50**1*8**0/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4018	R$ 255.855,01	11/01/2013	
Contrato	20	2013	80.874.100/0001-86	4012	R$ 255.855,00	08/03/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4041	Paralisação	1	Jurisdicionado	31/07/2013			
4092	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2013	9,90%
4383	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2013	84,36%
4384	Medição	4	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2013	100,00%
4512	Conclusão	5	Jurisdicionado	03/08/2015			