Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:08:46

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2014 | CONCLUSAO DO PREDIO EM ALVENARIA COM AREA DE 121,25 M2 PARA INSTALAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DA ACADEMIA<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 168/2014 | 60 | 10/12/2014 | R$ 54.670,17 | 100,00% |

Nº17/2014
Data Inicial: 10/12/2014

# CONCLUSAO DO PREDIO EM ALVENARIA COM AREA DE 121,25 M2 PARA INSTALAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DA ACADEMIA



R$ 54.670,17

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 141374 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 11676 | 2014 | 10/12/2014 | 12261 |
| 5581 | 2016 | 06/06/2016 | 12261 |
| 5582 | 2016 | 06/06/2016 | 12261 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12261 | 1059 | 2528 | 10/12/2014 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 10/10/2014 | | Contrato |
| 30/12/1899 | | Convênio |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*9*.7**-61 | ART (CREA) | 20**1*8**51 | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.*9*.7**-61 | ART (CREA) | 20**1*8**51 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 98*.*8*.8**-04 | ART (CREA) | 20**0*6**99 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 5072 | R$ 54.670,17 | 10/12/2014 | |
| Contrato | 168 | 2014 | 76.995.455/0001-56 | 5073 | R$ 54.670,17 | 10/12/2014 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5140 | Paralisação | 1 | Jurisdicionado | 02/08/2015 | | | |
| 5635 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/09/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2014 | 100,00% |
| 5677 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 03/10/2016 | | | |