Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:17:45

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2014	UNIDADE REGIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD III **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 133/2014	90	01/09/2014	R$ 32.580,00	100,00%

Nº13/2014
Data Inicial: 01/09/2014

UNIDADE REGIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD III



R$ 32.580,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
144322

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8283	2014	01/09/2014	12261
13253	2014	01/01/2015	12261
558	2015	01/02/2015	12261
7161	2016	01/07/2016	12261
809	2017	01/02/2017	12261
810	2017	01/02/2017	12261
11115	2017	02/10/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	01/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*0*.9**-31	RRT (CAU)	28**4*1	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*0*.9**-31	RRT (CAU)	28**4*1	Orçamento	Sim
CPF	05*.*7*.4**-09	ART (CREA)	20**0*4**81	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*2**31	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5066	R$ 32.580,00	25/07/2014	
Contrato	133	2014	76.995.455/0001-56	5067	R$ 32.580,00	25/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

5135	Medição	1	Jurisdicionado	27/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2014	57,53%
5545	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2014	100,00%
5546	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/07/2016			