Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:34:27

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2016	EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCOS DE CONTRATO INTERTRAVADOS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 34/2016	180	02/06/2016	R$ 455.887,87	100,00%

Nº3/2016
Data Inicial: 02/06/2016

EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCOS DE CONTRATO INTERTRAVADOS



R$ 455.887,87

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
22693

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1907	2016	01/06/2016	12217
1870	2017	01/07/2017	12217
1830	2017	01/07/2017	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1102	5000	01/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	20**4*2**84	Orçamento	Sim
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	20**4*2**84	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*8*.9**-90	ART (CREA)	20**2*7**64	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9032	R$ 455.887,87	09/05/2016	
Contrato	34	2016	80.874.100/0001-86	9033	R$ 455.887,87	09/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9045	Medição	1	Jurisdicionado	03/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	5,73%
9051	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	5,73%
9063	Medição	3	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	5,74%
9074	Medição	4	Jurisdicionado	05/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	30,25%

9070	Medição	5	Jurisdicionado	15/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	89,23%
9078	Medição	6	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	89,30%
9087	Medição	7	Jurisdicionado	30/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	90,00%
9090	Medição	8	Jurisdicionado	20/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	90,00%
9099	Paralisação	9	Jurisdicionado	10/01/2017			
9114	Medição	10	Jurisdicionado	02/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2016	100,00%
9115	Conclusão	11	Jurisdicionado	02/06/2017			