Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:18:45

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, E AMPLIAÇÃO DE DUAS PONTES CONFORME PROJETO<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 20/2015 | 180 | 02/05/2015 | R$ 114.884,97 | 100,00% |

Nº1/2015
Data Inicial: 02/05/2015

# CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, E AMPLIAÇÃO DE DUAS PONTES CONFORME PROJETO



R$ 114.884,97

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 999 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1526 | 2015 | 11/05/2015 | 12217 |
| 4245 | 2016 | 01/01/2017 | 12217 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12217 | 1020 | 4144 | 11/05/2015 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 00*.*7*.5**-42 | ART (CREA) | 20**1*1**88 | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.*7*.5**-42 | ART (CREA) | 20**1*1**88 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 89*.*0*.0**-34 | ART (CREA) | 20**2*3**13 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 4447 | R$ 114.884,97 | 29/04/2015 | |
| Contrato | 20 | 2015 | 80.874.100/0001-86 | 4448 | R$ 114.884,97 | 29/04/2015 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4449 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 25/05/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 20/2015 | 26,60% |
| 4570 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 05/11/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 20/2015 | 86,76% |
| 4593 | Paralisação | 3 | Jurisdicionado | 04/12/2015 | | | |
| 9055 | Paralisação | 4 | Jurisdicionado | 22/07/2016 | | | |
| 9094 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 26/12/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 20/2015 | 100,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9098 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 10/01/2017 |