Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/12/2025 - 17:16:41

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	RECAPEAMENTO ASFALTICO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 72/2014	60	01/07/2014	R$ 253.070,16	100,00%

Nº4/2014
Data Inicial: 01/07/2014

RECAPEAMENTO ASFALTICO

R$ 253.070,16

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
22465

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2168	2014	01/07/2014	12217
2169	2014	01/07/2014	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	4144	01/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	PR-28**5/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4317	R$ 253.736,22	28/02/2014	
Contrato	72	2014	80.874.100/0001-86	4318	R$ 253.070,16	29/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4392	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2014	41,08%
4393	Medição	2	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2014	100,00%
4516	Conclusão	3	Jurisdicionado	03/08/2015			