Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:18:26

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2014	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO LINHA VITÓRIA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 4/2014	30	28/03/2014	R$ 46.500,00	100,00%

Nº2/2014
Data Inicial: 28/03/2014

BARRACÃO PRÉ-MOLDADO LINHA VITÓRIA



R$ 46.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
22461

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
953	2014	01/03/2014	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1028	4144	01/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	17*.*9*.9**-34	ART (CREA)	PR-48**/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4196	R$ 47.000,00	30/01/2014	
Contrato	4	2014	80.874.100/0001-86	4197	R$ 46.500,00	30/01/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4388	Medição	1	Jurisdicionado	20/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2014	100,00%
4514	Conclusão	2	Jurisdicionado	03/08/2015			