Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:56:47

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ PARA GRUTA N. S. DE LURDESCOM 28.420 M2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 173/2018	210	07/05/2019	R$ 2.681.853,78	100,00%

Nº3/2019
Data Inicial: 07/05/2019

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ PARA GRUTA N. S. DE LURDESCOM 28.420 M2



R$ 2.681.853,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
23828

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
896	2019	06/05/2019	12217
897	2019	06/05/2019	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	631	06/05/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*0**12	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*0**12	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*6*.1**-61	ART (CREA)	20**5*5**49	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9212	R$ 2.732.652,58	06/05/2019	
Contrato	173	2018	80.874.100/0001-86	9213	R$ 2.681.853,78	17/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9214	Medição	1	Jurisdicionado	07/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2018	95,46%
9215	Medição	2	Jurisdicionado	10/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2018	100,00%
9216	Conclusão	3	Jurisdicionado	14/06/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					