Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:49:42

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
24	2026	RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1828/2025 -SECID **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 66/2026	180	18/03/2026	R$ 4.651.897,88	12,27%

Nº24/2026
Data Inicial: 18/03/2026

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1828/2025 -SECID



R$ 4.651.897,88

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
41111; 41112; 41113; 41114; 41115; 41116; 41118; 41119; 41120

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3259	2026	26/05/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4724	01/08/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
13/03/2027	66/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**79**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**79**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*1**31**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**52**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001512	R$ 4.651.897,88	06/11/2025	
Contrato	66	2026	76.995.414/0001-60	9001513	R$ 4.651.897,88	18/03/2026	12,27%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001514	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2026	12,27%

9001514	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2026	12,27%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900278817672					

Nº24/2026
Data Inicial: 18/03/2026

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1828/2025 -SECID

Documentos



R$ 4.651.897,88

1




1 de jul. de 2026 13:03:00
25°51'33"S 52°33'21"W


1 de jul. de 2026 13:01:34
25°51'32"S 52°33'25"W


1 de jul. de 2026 12:57:35
25°51'31"S 52°33'26"W


1 de jul. de 2026 12:57:02
25°51'29"S 52°33'29"W


1 de jul. de 2026 12:56:11
25°51'28"S 52°33'30"W


1 de jul. de 2026 12:55:42
25°51'26"S 52°33'29"W