Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:06

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES - SANTA MARIA **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 172026/2026	210	10/07/2026	R$ 2.639.900,00	25,46%

Nº5/2026
Data Inicial: 10/07/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES - SANTA MARIA



R$ 2.639.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9406; 9407; 9408; 9409; 9410; 9411; 9412

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2687	2026	10/07/2026	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1748022	10/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*7*.7**-82	ART (CREA)	17**2*6**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.7**-82	ART (CREA)	17**2*6**50**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.*7*.7**-82	ART (CREA)	17**2*6**50**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.7**-82	ART (CREA)	17**2*6**50**	Fiscalização	Sim
CPF	81*.*3*.4**-15	ART (CREA)	17**2*4**21**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5670	R$ 3.026.320,43	10/07/2026	
Contrato	172026	2026	76.205.681/0001-96	5671	R$ 2.639.900,00	10/07/2026	25,46%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5679	Medição	1	Jurisdicionado	19/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172026/2026	25,46%
5686	Medição	2	Jurisdicionado	30/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172026/2026	25,46%

Nº5/2026
Data Inicial: 10/07/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES - SANTA MARIA

Documentos



R$ 2.639.900,00

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ Pedras Irregulares em diversas ruas do Bairro Santa Maria no Perímetro Urbano de Renascença, com área de 19.529,05m², está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 25,46%.

Renascença, 30 de setembro de 2026.

Arthur Bazzo Faggion
Engenheiro Civil – CREA PR 174995/D
Prefeitura do Município de Renascença

Termo de Medição -Asfalto Santa Maria com med

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDIÇÃO PARCELA	1	DATA	30/06/2026 - ter
Mês	Jun		
SAM	57		
Lote	1		

MUNICÍPIO:	RENASCENCA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	264
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
FIRMA EMPREITERA:	EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ:	12.022.153/0001-19

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	17/2026	Nº	
DATA:	25/03/2026	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,12%	0,12%	3.067,31	3.067,31	3.067,31	-
2		554	TERRAPLENAGEM			-	-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	4,00	-	4,00				8,45	-	33,80	33,80
	420200	DER	Remoção de Revestimento Primário	m3	3,00	-	3,00				12,94	-	38,82	38,82
3		589	DRENAGEM			-	-				-	-	-	-
	633000B	DER/PRC	Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	70,00	-	70,00	42,86%	0,23%	0,10%	88,25	2.647,50	6.177,50	3.530,00
4		556	BASE / SUB-BASE			-	-				-	-	-	-
	531000	DER	Brita Graduada	m3	3,00	-	3,00		0,02%		190,06	-	570,18	570,18
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	4,00	-	4,00		0,02%		156,88	-	627,52	627,52
5		551	REVESTIMENTO			-	-				-	-	-	-
	PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	19.529,05	-	19.529,05	39,67%	0,56%	0,22%	0,76	5.887,29	14.842,08	8.954,79
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	39.058,10	-	39.058,10	39,67%	0,56%	0,22%	0,38	5.887,29	14.842,07	8.954,78
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,53	-	19,53	39,68%	3,18%	1,26%	4.298,99	33.317,18	83.959,29	50.642,11
	570000B	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	1.464,72	-	1.464,72	39,66%	14,10%	5,59%	254,09	147.621,21	372.170,71	224.549,50
	589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	80,57	-	80,57	32,92%	17,48%	5,75%	5.728,87	151.929,63	461.575,05	309.645,42
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	1.464,72	-	1.464,72	39,66%	14,10%	5,59%	254,09	147.621,21	372.170,71	224.549,50
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	80,57	-	80,57	32,92%	17,48%	5,75%	5.728,87	151.929,63	461.575,05	309.645,42
6		557	MEIO-FIO E SARJETA			-	-				-	-	-	-
	PAV-071	PMC	Arrancamento de Meio-Fio	m	3.355,99	-	3.355,99		2,89%		22,72	-	76.248,10	76.248,10
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.355,99	-	3.355,99		4,86%		38,26	-	128.400,17	128.400,17
7		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			-	-				-	-	-	-
	606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	41,15	-	41,15		0,21%		131,77	-	5.422,34	5.422,34
	401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4.666,22	-	4.666,22		0,04%		0,24	-	1.119,90	1.119,90
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	3.290,99	-	3.290,99		10,56%		84,69	-	278.713,94	278.713,94
	534906B	DER/PRC	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia	m2	1.375,23	-	1.375,23		4,86%		93,29	-	128.295,19	128.295,19
	98510	SINAPI	Plantio de Árvore com altura até 2m	un	220,00	-	220,00		0,63%		75,66	-	16.645,20	16.645,20
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	2.598,48	-	2.598,48		1,09%		11,08	-	28.791,16	28.791,16
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	68,00	-	68,00		1,03%		398,86	-	27.122,48	27.122,48
	COMP57_1_1	PM_264	Viga de confinamento em concreto fck=15Mpa, (10x10)cm	m	6.582,00	-	6.582,00		2,22%		8,89	-	58.513,98	58.513,98
8		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.130,96	-	1.130,96		1,12%		26,11	-	29.529,37	29.529,37
9		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa			-	-				-	-	-	-

Termo de Medição -Asfalto Santa Maria com med

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	72,00	-	72,00	27,78%	0,16%	0,04%	58,35	1.167,00	4.201,20	3.034,20
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	72,00	-	72,00	27,78%	0,33%	0,09%	120,15	2.403,00	8.650,80	6.247,80
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	72,00	-	72,00	27,78%	0,32%	0,09%	118,62	2.372,40	8.540,64	6.168,24
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	3,00	-	3,00	36,33%	0,83%	0,30%	7.294,06	7.950,52	21.882,18	13.931,66
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	**% PREVISTO :**			**0,54%**	**% EXECUTADO :**		**25,46%**	**SOMAS**	**672.228,24**	**2.639.900,00**	**1.967.671,76**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$2.639.900,00	
Medição Acumulada:	672.228,24	
Total Anterior:	-	
Valor e % executado desta Medição :	R$672.228,24	25,46 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANO JOSE NEGRI
Data: 06/07/2026 16:10:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
LUCIANO JOSÉ NEGRI
CREA SC-698521/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARTHUR BAZZO FAGGION
Data: 06/07/2026 14:14:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA
Arthur Bazzo Faggion
ENGº CIVIL - CREA PR-174995/D

FABIELI MANFREDI:06632359957
Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.07.07 09:05:07 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
FABIELI MANFREDI