Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:49:46

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
21	2026	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LINHA VITORIA CONVENIO 734/25 - SECID **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 175/2026	360	11/06/2026	R$ 9.362.762,86	0,55%

Nº21/2026
Data Inicial: 11/06/2026

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LINHA VITORIA CONVENIO 734/25 - SECID



R$ 9.362.762,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45515

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4188	2026	06/07/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	4724	01/08/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/05/2028	175/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**97**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**97**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*3**91**	Fiscalização	Sim
CPF	11*.*0*.3**-57	ART (CREA)	17**2*3**93**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001502	R$ 9.362.862,86	07/11/2025	
Contrato	175	2026	76.995.414/0001-60	9001503	R$ 9.362.762,86	29/06/2026	0,55%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001504	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2026	0,55%

9001504	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2026	0,55%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900290755178					

Nº21/2026
Data Inicial: 11/06/2026

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LINHA VITORIA CONVENIO 734/25 - SECID

Documentos



R$ 9.362.762,86

01




27 de jun. de 2026 09:02:08
25°49'5,70392"S 52°39'1,69042"W ±3,79m
OBRA LINHA VITÓRIA


27 de jun. de 2026 11:22:50
OBRA LINHA VITÓRIA


30 de jun. de 2026 14:21:15
OBRA LINHA VITÓRIA


30 de jun. de 2026 14:22:21
OBRA LINHA VITÓRIA


30 de jun. de 2026 14:48:11
OBRA LINHA VITÓRIA


27 de jun. de 2026 09:01:11
OBRA LINHA VITÓRIA


30 de jun. de 2026 14:19:31
OBRA LINHA VITÓRIA