Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:08

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2026	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COM AREA DE 211,73M² **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 272026/2026	180	10/07/2026	R$ 595.000,00	13,60%

Nº6/2026
Data Inicial: 10/07/2026

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COM AREA DE 211,73M²



R$ 595.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9405

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4674	2026	10/07/2026	12476
4675	2026	10/07/2026	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1748022	10/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**77**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**77**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**77**	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**77**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**77**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	16**7*7*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5672	R$ 787.937,51	10/07/2026	
Contrato	272026	2026	76.205.681/0001-96	5673	R$ 595.000,00	10/07/2026	13,60%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5680	Medição	1	Jurisdicionado	19/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272026/2026	13,60%
5687	Medição	2	Jurisdicionado	30/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272026/2026	13,60%

Nº6/2026
Data Inicial: 10/07/2026

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COM AREA DE 211,73M²

Documentos



R$ 595.000,00

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução da obra de Capela Mortuária, localizada no Perímetro Urbano de Renascença, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 13,60%.

Renascença, 30 de Setembro de 2026.

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA PR 134576/D
Prefeitura do Município de Renascença

Termo de Medição - Capela Mortuária com med

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	Mês	Jun		
MEDIÇÃO PARCELA	1	DATA	19/06/2026 - sex	SAM	53		
MUNICÍPIO:	RENASCENCA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	264	Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	CAPELA MORTUÁRIA			Nº	27/2026	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	AMG CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	17.681.193/0001-96	DATA:	08/05/2026	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-				-		-	-
	1,1		SERVICOS PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-	-	-				-	-	-	-
	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	10,00	-	10,00		0,12%		69,64	-	696,40	696,40
	1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024		-	-	-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	80,00	-	80,00	100,00%	0,97%	0,97%	71,79	5.743,20	5.743,20	-
	1,2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-	-	-				-	-	-	-
	4659	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	mês	6,00	-	6,00	16,67%	1,66%	0,28%	1.647,40	1.647,40	9.884,40	8.237,00
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-				-	-	-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,46%	0,46%	2.759,36	2.759,36	2.759,36	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-	-	-				-	-	-	-
	COMP53_1_29	PM_264	TAPUME COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - 4 UTLIZAÇÕES	m²	190,00	-	190,00	52,63%	1,92%	1,01%	60,00	6.000,00	11.400,00	5.400,00
2		562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-				-	-	-	-
	2,1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-				-	-	-	-
	2.1.1		ESCAVACAO MANUAL		-	-	-				-	-	-	-
	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m3	21,94	-	21,94	100,00%	0,97%	0,97%	263,24	5.775,49	5.775,49	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-	-	-				-	-	-	-
	96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m3	33,53	-	33,53	94,93%	0,95%	0,90%	168,69	5.369,40	5.656,17	286,77
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m3	10,15	-	10,15	100,00%	0,22%	0,22%	126,27	1.281,64	1.281,64	-
	2.1.4		ATERRO MANUAL		-	-	-				-	-	-	-
	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m3	10,00	-	10,00		0,13%		79,49	-	794,90	794,90
	2.1.8		COMPACTACAO MANUAL		-	-	-				-	-	-	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	23,84	-	23,84	100,00%	0,25%	0,25%	61,62	1.469,02	1.469,02	-
	2,4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-				-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-	-	-				-	-	-	-
	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	un	2,00	-	2,00		0,12%		362,28	-	724,56	724,56
	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	un	4,00	-	4,00		0,39%		577,67	-	2.310,68	2.310,68
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-	-	-				-	-	-	-
	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,00	-	3,00		0,05%		101,50	-	304,50	304,50
3		563	FUNDACOES		-	-	-				-	-	-	-
	3,8		ESTACAS DIVERSAS		-	-	-				-	-	-	-
	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	16,50	-	16,50		0,25%		90,56	-	1.494,24	1.494,24
4		564	ESTRUTURAS		-	-	-				-	-	-	-
	4,1		FORMAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-				-	-	-	-
	102042	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m2	45,70	-	45,70		2,20%		286,67	-	13.100,82	13.100,82
	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	65,15	-	65,15	100,00%	1,15%	1,15%	105,15	6.850,52	6.850,52	-
	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	161,78	-	161,78	85,15%	3,59%	3,06%	132,01	18.184,38	21.356,58	3.172,20
	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m2	142,72	-	142,72		2,73%		114,00	-	16.270,08	16.270,08
	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2	158,99	-	158,99		5,13%		192,03	-	30.530,85	30.530,85
	4,2		ARMADURAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-	-	-				-	-	-	-
	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	143,60	-	143,60		0,40%		16,61	-	2.385,20	2.385,20
	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	281,80	-	281,80		0,60%		12,72	-	3.584,50	3.584,50
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	1,90	-	1,90	100,00%	0,01%	0,01%	18,86	35,83	35,83	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	463,76	-	463,76	84,63%	1,29%	1,09%	16,55	6.495,88	7.675,23	1.179,35
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	313,40	-	313,40	100,00%	0,75%	0,75%	14,28	4.475,35	4.475,35	-
	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	134,80	-	134,80	100,00%	0,25%	0,25%	11,13	1.500,33	1.500,33	-
	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	12,60	-	12,60	100,00%	0,02%	0,02%	10,23	128,90	128,90	-
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	423,75	-	423,75	45,55%	1,03%	0,47%	14,52	2.802,36	6.152,85	3.350,49
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	309,60	-	309,60		0,55%		10,65	-	3.297,24	3.297,24
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	242,80	-	242,80		0,36%		8,88	-	2.156,06	2.156,06
	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	35,20	-	35,20		0,05%		8,50	-	299,20	299,20
	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	160,60	-	160,60		0,62%		23,05	-	3.701,83	3.701,83
	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	4,00	-	4,00		0,01%		19,80	-	79,20	79,20
	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	211,76	-	211,76		0,61%		17,17	-	3.635,92	3.635,92
	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	326,80	-	326,80		0,80%		14,58	-	4.764,74	4.764,74
	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	122,40	-	122,40		0,24%		11,85	-	1.450,44	1.450,44
	4,3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-				-	-	-	-
	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	10,17	-	10,17		0,95%		558,02	-	5.675,07	5.675,07
	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	11,31	-	11,31		1,11%		583,09	-	6.594,75	6.594,75
	103686	SINAPI	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	5,94	-	5,94		0,64%		638,47	-	3.792,51	3.792,51
	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	8,64	-	8,64	100,00%	0,88%	0,88%	607,90	5.252,26	5.252,26	-
	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	7,99	-	7,99	100,00%	0,86%	0,86%	640,76	5.119,67	5.119,67	-
	4,5		LAJES PRE-MOLDADAS		-	-	-				-	-	-	-

Termo de Medição - Capela Mortuária com med

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS		-	-	-				-	-	-	-
	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	m2	176,38	-	176,38		4,90%		165,22	-	29.141,51	29.141,51
	4,6		ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		-	-	-				-	-	-	-
	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	44,00	-	44,00		0,59%		79,29	-	3.488,76	3.488,76
	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	22,00	-	22,00		0,21%		57,69	-	1.269,18	1.269,18
5		565	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**		-	-	-				-	-	-	-
	5,1		ALVENARIA		-	-	-				-	-	-	-
	87521	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2024	m2	590,82	-	590,82		10,77%		108,42	-	64.056,71	64.056,71
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-				-	-	-	-
	COMP53_1_23	PM_264	EMBONECAMENTO DAS DESCIDAS INTERNAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DRYWALL FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA (15X15X350CM)	M	7,00	-	7,00		0,06%		50,65	-	354,55	354,55
6		566	**COBERTURA**		-	-	-				-	-	-	-
	6,11		CALHAS		-	-	-				-	-	-	-
	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	24,00	-	24,00		0,62%		152,60	-	3.662,40	3.662,40
	6,13		RUFOS		-	-	-				-	-	-	-
	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	171,00	-	171,00		1,53%		53,31	-	9.116,01	9.116,01
	x		SERVICOS EXTRAS - COBERTURA		-	-	-				-	-	-	-
	COMP53_1_9	PM_264	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR MONTANTES. BANZOS E TERCAS.	KG	783,11	-	783,11		1,61%		12,22	-	9.569,61	9.569,61
	COMP53_1_10	PM_264	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PISO E PAREDE	UN	46,00	-	46,00		0,33%		42,88	-	1.972,48	1.972,48
	COMP53_1_11	PM_264	CHAPEAMENTO EM PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	35,00	-	35,00		0,51%		86,93	-	3.042,55	3.042,55
7		567	**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**		-	-	-				-	-	-	-
	7,1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS		-	-	-				-	-	-	-
	7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO		-	-	-				-	-	-	-
	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	14,22	-	14,22		1,47%		613,83	-	8.728,66	8.728,66
	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	m	42,62	-	42,62		0,78%		109,36	-	4.660,92	4.660,92
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	-	-				-	-	-	-
	COMP53_1_3	PM_264	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FOR	M2	12,54	-	12,54		1,31%		622,66	-	7.808,15	7.808,15
	COMP53_1_4	PM_264	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	14,07	-	14,07		1,83%		772,63	-	10.870,90	10.870,90
	COMP53_1_5	PM_264	PAINEL DIVISÓRIA DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM MDF - DIMENÇÃO DE 7.70 X 3.00 M - INCLUSO PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	1,00		1,39%		8.247,45	-	8.247,45	8.247,45
	COMP53_1_6	PM_264	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	-	2,00		0,42%		1.248,09	-	2.496,18	2.496,18
	COMP53_1_8	PM_264	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	-	3,00		0,65%		1.280,60	-	3.841,80	3.841,80
	COMP53_1_7	PM_264	PORTA PIVOTANTE DUPLA, SEMI-OCA MADEIRA, FRISADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	2,00		0,69%		2.066,28	-	4.132,56	4.132,56
	COMP53_1_16	PM_264	PORTA ALÇAPÃO VENEZIANA DE ALUMINIO COM GUARNIÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,70	-	0,70		0,09%		788,11	-	551,68	551,68
	COMP53_1_30	PM_264	PORTA DE CORRER DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO CONJUNTO DE INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	-	2,00		0,45%		1.352,38	-	2.704,76	2.704,76
8		568	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**		-	-	-				-	-	-	-
	8,2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-	-	-				-	-	-	-
	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	486,81	-	486,81		0,97%		11,84	-	5.763,83	5.763,83
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-	-	-				-	-	-	-
	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	58,00	-	58,00		0,11%		11,71	-	679,18	679,18
	8.2.5		CABOS		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-	-	-				-	-	-	-
	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	138,00	-	138,00		0,07%		3,07	-	423,66	423,66
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	288,00	-	288,00		0,21%		4,39	-	1.264,32	1.264,32
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	114,00	-	114,00		0,13%		6,72	-	766,08	766,08
	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	120,00	-	120,00		0,48%		23,85	-	2.862,00	2.862,00
	8.2.8		CAIXAS		-	-	-				-	-	-	-
	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	25,00	-	25,00		0,10%		23,61	-	590,25	590,25
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	58,00	-	58,00		0,22%		22,49	-	1.304,42	1.304,42
	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	1,00	-	1,00		0,03%		174,48	-	174,48	174,48
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-	-	-				-	-	-	-
	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	-	1,00		0,02%		114,09	-	114,09	114,09
	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	-	1,00		0,08%		467,84	-	467,84	467,84
	8.2.11		DISJUNTORES		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-	-	-				-	-	-	-
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	7,00	-	7,00		0,02%		13,07	-	91,49	91,49
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	-	1,00				14,55	-	14,55	14,55
	8.2.11.2		BIPOLARES		-	-	-				-	-	-	-
	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	-	2,00		0,02%		60,06	-	120,12	120,12
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00	-	3,00		0,03%		63,01	-	189,03	189,03
	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	-	2,00		0,02%		66,62	-	133,24	133,24
	8.2.12		INTERRUPTORES		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.12.1		SIMPLES		-	-	-				-	-	-	-
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	-	4,00		0,02%		33,34	-	133,36	133,36
	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	-	2,00		0,02%		57,83	-	115,66	115,66
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	-	2,00		0,02%		67,80	-	135,60	135,60
	8.2.12.2		PARALELOS		-	-	-				-	-	-	-
	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	-	2,00		0,01%		40,65	-	81,30	81,30
	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	-	1,00		0,01%		65,20	-	65,20	65,20
	8.2.12.3		INTERMEDIARIO		-	-	-				-	-	-	-
	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	-	1,00		0,01%		55,67	-	55,67	55,67
	8.2.13		TOMADAS		-	-	-				-	-	-	-

Termo de Medição - Capela Mortuária com med

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	36,00	-	36,00		0,24%		39,55	-	1.423,80	1.423,80
	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	-	2,00		0,02%		63,01	-	126,02	126,02
	8.2.18		LUMINARIAS		-	-	-				-	-	-	-
	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	un	25,00	-	25,00		0,14%		32,33	-	808,25	808,25
	8.2.20		LAMPADAS		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED		-	-	-				-	-	-	-
	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	5,00	-	5,00		0,10%		123,77	-	618,85	618,85
9		569	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**		-	-	-				-	-	-	-
	9,3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-				-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-	-	-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	un	1,00	-	1,00		0,04%		213,52	-	213,52	213,52
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	un	1,00	-	1,00		0,02%		140,65	-	140,65	140,65
	9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		-	-	-				-	-	-	-
	102622	SINAPI	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00	-	1,00		0,10%		583,98	-	583,98	583,98
	9.3.15		TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-	-	-				-	-	-	-
	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	4,00	-	4,00				3,70	-	14,80	14,80
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-	-	-				-	-	-	-
	9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-				-	-	-	-
	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	50,00	-	50,00		0,23%		26,91	-	1.345,50	1.345,50
	9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		-	-	-				-	-	-	-
	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	m	15,00	-	15,00		0,04%		16,25	-	243,75	243,75
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-				-	-	-	-
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	10,00	-	10,00		0,02%		10,93	-	109,30	109,30
	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	-	2,00				9,88	-	19,76	19,76
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA		-	-	-				-	-	-	-
	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00	-	4,00		0,01%		11,37	-	45,48	45,48
	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	-	2,00		0,01%		17,04	-	34,08	34,08
	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,00	-	7,00		0,02%		14,85	-	103,95	103,95
	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00	-	3,00				8,35	-	25,05	25,05
	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00	-	3,00		0,05%		95,65	-	286,95	286,95
	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	-	1,00				19,80	-	19,80	19,80
	9.3.27		EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO		-	-	-				-	-	-	-
	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	8,00	-	8,00		0,01%		9,75	-	78,00	78,00
	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	4,00	-	4,00		0,02%		29,59	-	118,36	118,36
	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	14,00	-	14,00		0,02%		9,11	-	127,54	127,54
	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	5,00	-	5,00		0,02%		28,86	-	144,30	144,30
	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	22,00	-	22,00		0,02%		5,62	-	123,64	123,64
	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	14,00	-	14,00		0,05%		19,21	-	268,94	268,94
	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2,00	-	2,00		0,01%		44,22	-	88,44	88,44
	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3,00	-	3,00		0,01%		17,96	-	53,88	53,88
	9,4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-				-	-	-	-
	9.4.3		TANQUES		-	-	-				-	-	-	-
	86926	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	-	1,00		0,09%		529,98	-	529,98	529,98
	9.4.8		APARELHOS SANITARIOS		-	-	-				-	-	-	-
	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	-	2,00		0,21%		616,99	-	1.233,98	1.233,98
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	2,00	-	2,00		0,01%		42,86	-	85,72	85,72
	9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS		-	-	-				-	-	-	-
	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	-	4,00		0,15%		227,10	-	908,40	908,40
	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	-	2,00		0,08%		234,07	-	468,14	468,14
	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	-	4,00		0,17%		246,43	-	985,72	985,72
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-	-	-				-	-	-	-
	COMPS3_1_15	PM_264	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO CONFORME PROJETO	CNJ	1,00	-	1,00		1,56%		9.255,46	-	9.255,46	9.255,46
	COMPS3_1_18	PM_264	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), COM TORNEIRA CROMADA COM TEMPORIZADOR, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO E FLEXÍVEL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	-	2,00		0,24%		703,15	-	1.406,30	1.406,30
	COMPS3_1_24	PM_264	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAPEL, MANUAL.	UN	2,00	-	2,00		0,02%		51,64	-	103,28	103,28
	COMPS3_1_25	PM_264	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	-	2,00		0,02%		66,04	-	132,08	132,08
	COMPS3_1_17	PM_264	BANCADA DE COZINHA EM GRANITO ESP=3,0CM, INCLUSO TORNEIRA, CUBA INOX, VÁLVULA 3.1/2" E SIFÃO 1.1/2" CROMADOS (COM SAIA E RODAPIA).	UN	1,00	-	1,00		0,28%		1.642,14	-	1.642,14	1.642,14
	COMPS3_1_20	PM_264	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS 4KG C/ PINTURA DEMARC. - FORNEC. E INST.	UN	3,00	-	3,00		0,11%		211,10	-	633,30	633,30
	COMPS3_1_21	PM_264	PLACA DE INDICAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO - CONFORME PROJETO	UN	8,00	-	8,00		0,10%		76,30	-	610,40	610,40
10		570	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**		-	-	-				-	-	-	-
	10,1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-	-	-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-	-	-				-	-	-	-
	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	422,89	-	422,89		0,34%		4,83	-	2.042,56	2.042,56
	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	162,04	-	162,04		0,17%		6,26	-	1.014,37	1.014,37
	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	491,66	-	491,66		0,76%		9,20	-	4.523,27	4.523,27
	10.1.3		EMBOCO		-	-	-				-	-	-	-
	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024	m2	421,89	-	421,89		2,86%		40,39	-	17.040,14	17.040,14

Termo de Medição - Capela Mortuária com med

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	491,66	-	491,66		4,92%		59,58	-	29.293,10	29.293,10
	10.1.11		REVESTIMENTO COM PEDRA		-	-	-				-	-	-	-
	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m2	164,00	-	164,00		3,26%		118,24	-	19.391,36	19.391,36
	10.1.16		FORRO DE PVC		-	-	-				-	-	-	-
	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	m	23,00	-	23,00		0,05%		12,77	-	293,71	293,71
	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m2	24,32	-	24,32		0,31%		76,79	-	1.867,53	1.867,53
	10,2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		-	-	-				-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS		-	-	-				-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	127,23	-	127,23		0,92%		43,18	-	5.493,75	5.493,75
	10,4		PINTURAS		-	-	-				-	-	-	-
	10.4.2		EMASSAMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	392,29	-	392,29		1,42%		21,61	-	8.477,39	8.477,39
	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	162,04	-	162,04		1,05%		38,38	-	6.219,10	6.219,10
	10.4.3		MASSA ÚNICA		-	-	-				-	-	-	-
	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024	m2	162,04	-	162,04		1,64%		60,05	-	9.730,50	9.730,50
	10.4.4		MONOCAMADAS		-	-	-				-	-	-	-
	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	331,56	-	331,56		0,75%		13,52	-	4.482,69	4.482,69
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR		-	-	-				-	-	-	-
	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	392,29	-	392,29		0,28%		4,25	-	1.667,24	1.667,24
	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	162,04	-	162,04		0,15%		5,40	-	875,02	875,02
	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m2	331,56	-	331,56		0,26%		4,60	-	1.525,18	1.525,18
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-	-	-				-	-	-	-
	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	392,29	-	392,29		0,86%		13,02	-	5.107,62	5.107,62
	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	m2	331,56	-	331,56		1,37%		24,52	-	8.129,85	8.129,85
	10.4.13		PINTURA EM TETOS		-	-	-				-	-	-	-
	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	162,04	-	162,04		0,43%		15,81	-	2.561,85	2.561,85
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-				-	-	-	-
	COMP53_1_13	PM_264	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM, COM MALHA Q-92.	M²	256,30	-	256,30		4,32%		100,38	-	25.727,40	25.727,40
11		571	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		-	-	-				-	-	-	-
	11,2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-	-	-				-	-	-	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2	310,88	-	310,88		0,68%		13,07	-	4.063,20	4.063,20
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-				-	-	-	-
	COMP53_1_27	PM_264	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,62	-	7,62		0,27%		209,07	-	1.593,12	1.593,12
	COMP53_1_28	PM_264	PISO TATIL/PODOTATIL, LADRILHO CONCRETO 40X40, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL	UN	20,00	-	20,00		0,06%		18,85	-	377,00	377,00
12	12	572	**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**		-	-	-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-				-	-	-	-
	COMP53_1_14	PM_264	Letreiro em chapa de aço inox com relevo, dimensões 3,00 m x 0,60 m (300 x 60 cm) — estrutura típica de fachada institucional ou pública.	UN	1,00	-	1,00		0,49%		2.918,87	-	2.918,87	2.918,87
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	**% PREVISTO :**			**15,32%**	**% EXECUTADO :**		**13,60%**	**SOMAS**	**80.890,99**	**594.999,99**	**514.109,00**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$595.000,00	
Medição Acumulada:	80.890,99	
Total Anterior:	-	
Valor e % executado desta Medição :	R$80.890,99	13,60 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994
Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=59512250003102, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura nesta documento
Localização: eua localizado de assinatura aqui
Data: 2026.07.10 07:53:56 -03'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.6

AMG CONSTRUTORA LTDA
MARCOS VINICIOS GOMES
A1293079

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 09/07/2026 09:45:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA
JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 134576/D

FABIELI MANFREDI:06632359957
Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.07.09 09:51:28 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
FABIELI MANFREDI