Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:56:12

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2020 | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 247/2019 | 120 | 05/05/2020 | R$ 259.482,28 | 100,00% |

Nº2/2020
Data Inicial: 05/05/2020

# EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER



R$ 259.482,28

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 24295 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1473 | 2020 | 04/05/2020 | 12217 |
| 1474 | 2020 | 05/05/2020 | 12217 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12217 | 1004 | 960 | 05/05/2020 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 17**1*4**67** | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 17**1*4**67** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 54*.*8*.8**-72 | ART (CREA) | 17**1*6**17** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9269 | R$ 281.294,98 | 11/11/2019 | |
| Contrato | 247 | 2019 | 80.874.100/0001-86 | 9270 | R$ 259.482,28 | 29/11/2019 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9274 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 05/06/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 33,53% |
| 9291 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 29/07/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 42,00% |
| 9302 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 28/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 55,00% |
| 9308 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 09/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 67,62% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9320 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 23/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 70,00% |
| 9326 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 30/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 73,00% |
| 9338 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 29/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 75,00% |
| 9348 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 29/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 90,00% |
| 9360 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 22/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 247/2019 | 100,00% |
| 9373 | Conclusão | 10 | Jurisdicionado | 25/03/2021 | | | |

Nº2/2020
Data Inicial: 05/05/2020

# EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER

## Documentos



R$ 259.482,28

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E CALÇADAS EM PAVER, está sendo executada no Parque Industrial José Giacomini, perímetro urbano do município, conforme Contrato nº 247/2019, informo que a obra está em execução, com percentual de 75,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de dezembro de 2020.

.....
*Fábio Júnior de Oliveira*
*Engenheiro Civil*
*CREA PR-82.120/D*

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E CALÇADAS EM PAVER, está sendo executada no Parque Industrial José Giacomini, perímetro urbano do município, conforme Contrato nº 247/2019, informo que a obra está em execução, com percentual de 90,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de janeiro de 2021.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D