Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:48:19

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, RELATIVA A SUBSTITUIÇÃO DE 215 LUMINÁRIAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 109/2018	60	10/01/2019	R$ 399.869,00	100,00%

Nº1/2019
Data Inicial: 10/01/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, RELATIVA A SUBSTITUIÇÃO DE 215 LUMINÁRIAS



R$ 399.869,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
23751; 23752; 23753; 23754; 23755; 23756; 23757; 23758; 23759

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
172	2019	01/01/2019	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	2013	631	03/01/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*2*.6**-03	ART (CREA)	20**3*0**64	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**2*1**42	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**2*1**42	Fiscalização	Sim
CPF	76*.*6*.6**-34	ART (CREA)	20**0*9**39	Projeto Complementar	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9197	R$ 399.869,00	09/07/2018	
Contrato	109	2018	80.874.100/0001-86	9198	R$ 399.869,00	09/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9196	Medição	1	Jurisdicionado	09/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2018	100,00%
9200	Conclusão	2	Jurisdicionado	12/02/2019			