Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:49:39

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026 | Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ<br>Estrada Santa Helena<br>**Esta intervenção está em andamento** | Contrato 166/2026 | 180 | 08/06/2026 | R$ 2.974.000,00 | 94,39% |

**Nº20/2026**
**Data Inicial: 08/06/2026**

# Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ
# Estrada Santa Helena



**R$ 2.974.000,00**

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 30372 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 4468 | 2026 | 20/07/2026 | 12249 |
| 4469 | 2026 | 20/07/2026 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1006 | 4724 | 01/07/2026 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 03/06/2027 | 166/2026 | Contrato |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 03*.*4*.3**-09 | ART (CREA) | 17**2*0**91** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*4*.3**-09 | ART (CREA) | 17**2*0**91** | Orçamento | Sim |
| CPF | 04*.*0*.0**-07 | ART (CREA) | 17**2*4**46** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.*8*.1**-39 | ART (CREA) | 17**2*3**50** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9001493 | R$ 3.083.882,60 | 01/02/2026 | |
| Contrato | 166 | 2026 | 76.995.414/0001-60 | 9001494 | R$ 2.974.000,00 | 03/06/2026 | 94,39% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001495 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 17/07/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 166/2026 | 87,55% |
| 9001495 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 17/08/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 166/2026 | 87,55% |
| 9001542 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 29/09/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 166/2026 | 94,39% |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900289652677 | | | | | |

Nº20/2026
Data Inicial: 08/06/2026

# Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ
# Estrada Santa Helena

## Documentos



R$ 2.974.000,00

# WhatsApp Image 2026-07-17 at 14.16.29



WhatsApp Image 2026-07-17 at 14.16.30 (1)



WhatsApp Image 2026-07-17 at 14.16.30 (2)



WhatsApp Image 2026-07-17 at 14.16.30 (3)



# WhatsApp Image 2026-07-17 at 14.16.30



WhatsApp Image 2026-07-17 at 14.16.31 (1)



WhatsApp Image 2026-07-17 at 14.16.31 (2)



WhatsApp Image 2026-07-17 at 14.16.31 (3)

