Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:53:38

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2026	Execução de extensão de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública Novo Horizo **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 91/2026	240	02/04/2026	R$ 252.200,00	100,00%

Nº15/2026
Data Inicial: 02/04/2026

Execução de extensão de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública Novo Horizo



R$ 252.200,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45661; 45662

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4227	2026	08/07/2026	12249
5657	2026	01/09/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1048	4724	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
28/11/2026	91/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*4*.2**-19	ART (CREA)	17**2*2**54**	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*4**17**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*4**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*4**50**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001477	R$ 270.643,76	18/12/2025	
Contrato	91	2026	76.995.414/0001-60	9001478	R$ 252.200,00	13/03/2026	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001479	Medição	1	Jurisdicionado	09/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2026	17,17%
9001480	Medição	2	Jurisdicionado	27/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2026	97,00%
9001480	Medição	3	Jurisdicionado	27/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2026	97,00%
9001538	Medição	4	Jurisdicionado	02/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2026	100,00%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900297179470					

Nº15/2026
Data Inicial: 02/04/2026

Execução de extensão de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública Novo Horizo

Documentos



R$ 252.200,00

WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.03.35



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.05.36 (1)



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.05.36



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.05.37



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.05.38



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.31 (1)



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.31



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.32 (1)



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.32



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.33



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.03.31



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.03.32



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.03.34



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.03.35



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.05.36 (1)



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.05.36



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.05.37



WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.05.38



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.21



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.23 (1)



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.23



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.26



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.27



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.29 (1)



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.29 (2)



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.29



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.30 (1)



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.30



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.31 (1)



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.31



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.32 (1)



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.32



WhatsApp Image 2026-07-27 at 09.26.33




27 de jul. de 2026 08:56:32
25°51'29"S 52°33'31"W


75
27 de jul. de 2026 08:52:00
25°51'26"S 52°33'33"W


27 de jul. de 2026 08:51:36
25°51'26"S 52°33'34"W


27 de jul. de 2026 08:51:07
25°51'26"S 52°33'35"W

5

