Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:53:42

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2026	Construção de Auditório Municipal Convenio 2007/2025 - SECID **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 72/2026	240	25/03/2026	R$ 1.678.000,00	14,86%

Nº18/2026
Data Inicial: 25/03/2026

Construção de Auditório Municipal Convenio 2007/2025 - SECID



R$ 1.678.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45637

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3626	2026	16/06/2026	12249
3627	2026	16/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1045	4724	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/07/2027	72/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**78**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**78**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*2**89**	Fiscalização	Sim
CPF	10*.*0*.5**-40	ART (CREA)	17**2*2**79**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001487	R$ 1.991.643,64	28/10/2025	
Contrato	72	2026	76.995.414/0001-60	9001488	R$ 1.678.000,00	02/03/2026	14,86%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001489	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2026	3,91%
9001489	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2026	3,91%
9001540	Medição	3	Jurisdicionado	24/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2026	14,86%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900285433278					

Nº18/2026
Data Inicial: 25/03/2026

Construção de Auditório Municipal Convenio 2007/2025 - SECID

Documentos



R$ 1.678.000,00


8 de junho de 2026

07




8 de junho de 2026


8 de junho de 2026


8 de junho de 2026


CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO


1 de setembro de 2026

08




1 de setembro de 2026


1 de setembro de 2026