Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:53:46

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2026	Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 46.530,00m² - Estrada Vicinal rota do turismo - CPA Ametist **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 43/2026	180	02/03/2026	R$ 12.889.246,71	1,56%

Nº16/2026
Data Inicial: 02/03/2026

Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 46.530,00m² - Estrada Vicinal rota do turismo - CPA Ametist



R$ 12.889.246,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45636

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3639	2026	17/06/2026	12249
3640	2026	17/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	4724	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/03/2027	43/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**35**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**35**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*1**41**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**54**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001481	R$ 12.894.947,06	06/11/2025	
Contrato	43	2026	76.995.414/0001-60	9001482	R$ 12.889.246,71	02/03/2026	1,56%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001483	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2026	1,56%
9001483	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2026	1,56%
9001483	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2026	1,56%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900276295677					

Nº16/2026
Data Inicial: 02/03/2026

Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 46.530,00m² - Estrada Vicinal rota do turismo - CPA Ametist

Documentos



R$ 12.889.246,71


20/06/2026
25°52'45"S 52°28'12"W
PAVIMENTAÇÃO - CBUQ
Valor da obra: R$ 12.889.246,71
Fonte de recurso: GOVERNO DO ESTADO
Prazo de execução: 180 dias
Empresa Exec.: PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CNPJ Exec.: 77.744.134/0001-41
Trecho: Estrada Vicinal rota do turismo - CPA
Ametista
Extensão/Área: 46.530 m²
Secretaria das Cidades - SECID
PARANACIDADE


23 de jun. de 2026 17:22:32


23 de jun. de 2026 14:48:16





