Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 02/11/2026 - 23:27:23

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2026	pavimentação de Estrada J. Tortelli **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 52/2026	360	01/07/2026	R$ 6.701.527,57	1,24%
9	2026	pavimentação de Estrada J. Tortelli **Esta intervenção está em andamento**	Aditivo 1/2026	360	01/07/2026	R$ 6.701.527,57	0,00%

Nº9/2026
Data Inicial: 01/07/2026

pavimentação de Estrada J. Tortelli



R$ 6.701.527,57

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136836

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6332	2026	01/07/2026	12261
6330	2026	01/07/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1125	5300432	01/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*7**21**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*7**21**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.9**-18	ART (CREA)	17**2*3**44**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*3**09**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10317	R$ 6.701.527,57	02/04/2026	
Contrato	52	2026	76.995.455/0001-56	10318	R$ 6.701.527,57	01/07/2026	1,24%
Aditivo	1	2026	76.995.455/0001-56	10371	R$ 612.766,21	29/09/2026	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10319	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	1,24%
10338	Medição	2	Jurisdicionado	03/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	1,24%
10370	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	1,24%

Nº9/2026
Data Inicial: 01/07/2026

pavimentação de Estrada J. Tortelli

Documentos



R$ 6.701.527,57

MUNICÍ

PLANILHA DE ORÇAME

Projeto:

item	cód SINAPI
	550
00051	ORSE
840000A	DER/PRC
	554
401000	DER
400000	DER
520100B	DER/PRC
520200B	DER/PRC
521300	DER
	555
600300	DER
601200	DER
620100	DER
620200	DER
620300	DER
610600B	DER/PRC
610800A	DER/PRC
611000A	DER/PRC
611200A	DER/PRC
CLA080	DER/PRC
DISSIPM60	DER/PRC
DISSIPM80	DER/PRC
DISSIPM10	DER/PRC
653200	DER
655200	DER
2003407	DNIT/SICRO
	556
511100A	DER/PRC
531000	DER
531300	DER
	551
560100A	DER/PRC
589420A	DER/PRC
561100A	DER/PRC

589420B DER/PRC

570000F DER/PRC
589000P DER/PRC
COMP91_01_4
552
870000 DER

822000 DER
820000A DER/PRC
821300 DER
553

09.02.11 DAER

09.02.11B DAER/PRC

09.02.11C DAER/PRC

09.02.11D DAER/PRC
09.02.01 DAER
09.02.01A DAER/PRC
74022/27 SINAPI
09.04.04 DAER
74022/53 SINAPI
09.05.02 DAER
09.04.03 DAER
09.04.01 DAER

09.01.18 DAER

Fazer Cotafonte da cotaç

PIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

NTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un
Remoção e recolocação de cercas de arame	m
TERRAPLENAGEM	
Compactação de Aterros 100% P.N.	m3
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2
Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3
Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3
Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m3
DRENAGEM	
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3
Reaterro e apiloamento mecânico	m3
Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un
Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un
Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un
Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un
Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m
Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m
BASE / SUB-BASE	
Regularização compac.subleito 100% PN	m2
Brita Graduada	m3
Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3
REVESTIMENTO	
Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	**m2**

Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton
EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO B - CONTRAN	und
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
Tacha refletiva monodirecional	un
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2
Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2
Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	0
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un
Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb
Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.p

orcamento proposto

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
		R$ 35,716.20
1	R$ 3,745.48	R$ 3,745.48
840.45	R$ 38.04	R$ 31,970.72
0		R$ 236,642.72
1828.43	R$ 7.91	R$ 14,462.88
28320	R$ 1.42	R$ 40,214.40
11941.38	R$ 10.98	R$ 131,116.35
2686.81	R$ 12.03	R$ 32,322.32
298.53	R$ 62.06	R$ 18,526.77
0		R$ 627,061.42
358.48	R$ 11.11	R$ 3,982.71
255.83	R$ 33.78	R$ 8,641.94
2	R$ 1,452.96	R$ 2,905.92
33	R$ 2,037.12	R$ 67,224.96
2	R$ 2,936.31	R$ 5,872.62
4	R$ 341.27	R$ 1,365.08
171	R$ 536.91	R$ 91,811.61
14	R$ 673.70	R$ 9,431.80
4	R$ 976.92	R$ 3,907.68
6	R$ 2,263.86	R$ 13,583.16
1	R$ 2,208.78	R$ 2,208.78
16	R$ 3,480.71	R$ 55,691.36
1	R$ 4,998.68	R$ 4,998.68
2644	R$ 129.08	R$ 341,287.52
16	R$ 440.49	R$ 7,047.84
8	R$ 887.47	R$ 7,099.76
0		R$ 2,050,300.62
5524.48	R$ 5.08	R$ 28,064.36
6640.31	R$ 228.04	R$ 1,514,256.29
2699.58	R$ 188.17	R$ 507,979.97
0		R$ 3,318,853.90
44723.8	R$ 0.63	R$ 28,175.99
53.67	R$ 4,614.31	R$ 247,650.01
38280	**R$ 0.43**	R$ 16,460.40

orcamento proposto

19.14		R$	4,614.31	R$	88,317.89
4765.86		R$	294.64	R$	1,404,212.99
247.82		R$	6,168.43	R$	1,528,660.32
6		R$	896.05	R$	5,376.30
0				R$	305,648.68
4785		R$	20.95	R$	100,245.75
1914		R$	33.88	R$	64,846.32
110.04		R$	671.93	R$	73,939.18
131		R$	508.53	R$	66,617.43
0				R$	127,304.03
0		R$	-	R$	-
17		R$	196.25	R$	3,336.25
	17	R$	196.25	R$	3,336.25
	17	R$	196.25	R$	3,336.25
	64	R$	196.25	R$	12,560.00
	64	R$	202.34	R$	12,949.76
	17	R$	202.34	R$	3,439.78
	64	R$	143.28	R$	9,169.92
	64	R$	240.35	R$	15,382.40
	55	R$	184.22	R$	10,132.10
	55	R$	65.85	R$	3,621.75
	55	R$	135.54	R$	7,454.70
	136	R$	133.83	R$	18,200.88
	2	R$	8,229.06	R$	16,458.12
	12.76	R$	621.15	R$	7,925.87
		TOTAL		R$	6,701,527.57

ORCAMENTO CONTRATADO

SUDOPAV CONSTRUTORA

Ao

Município de Coronel Vivida - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 06/2026

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

| | | |

ORCAMENTO CONTRATADO

SUDOPAV CONSTRUTORA

| | | |

PL ADITIVO

BDI (Já incluso no orçamento) **24,23%**

ORÇAMENTO

R$ 612.766,21

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ESTRADA VICINAL MUNICIPAL - SAM 91

N° do contrato CT 52/2026-0 /

ART de Orçamento Nº

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R$)		Fonte	CÓDIGO DER - PR / DNIT/SICR
				UNITÁRIO	TOTAL		
1	**TERRAPLENAGEM**						
1.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	119,87	7,91	948,17		401000
1.2	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	1.135,89	12,03	13.664,76		520200B
2	**DRENAGEM**						
2.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	1.086,15	11,11	12.067,13		600300
2.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	987,54	33,78	33.359,10		601200
2.3	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	31,00	341,27	10.579,37		610600B
2.4	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	56,00	536,91	30.066,96		610800A
2.5	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	1,00	673,70	673,70		611000A
2.6	C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un	15,00	2.263,86	33.957,90		CLA080
2.7	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un	3,00	2.208,78	6.626,34		DISSIPM60
2.8	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	5,00	3.480,71	17.403,55		DISSIPM80
2.9	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	44,00	440,49	19.381,56		655200
3	**BASE / SUB-BASE**						
3.1	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6.925,52	5,08	35.181,64		511100A
3.2	Brita Graduada	m3	16,32	228,04	3.721,61		531000
3.3	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	2.099,88	188,17	395.134,42		531300

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	rancisco Beltrão (P.A	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1	DATA	18/06/2026 - qui
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.: 75	SAM 91
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	Lote 01	Nº 52/2026
Nº			
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ: 26.499.438/0001-50	DATA: 22/05/2026
DATA			

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 01														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		-				-	-	-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.745,48	3.745,48	3.745,48	-
	840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	840,45		840,45	54,73%	0,48%	0,26%	38,04	17.498,40	31.970,72	14.472,32
2		554	TERRAPLENAGEM		-		-				-	-	-	-
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	1.828,43		1.828,43		0,22%		7,91	-	14.462,88	14.462,88
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	28.320,00		28.320,00	90,00%	0,60%	0,54%	1,42	36.192,96	40.214,40	4.021,44
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	11.941,38		11.941,38		1,96%		10,98	-	131.116,35	131.116,35
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	2.686,81		2.686,81		0,48%		12,03	-	32.322,32	32.322,32
	521300	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m3	298,53		298,53		0,28%		62,06	-	18.526,77	18.526,77
3		589	DRENAGEM		-		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	358,48		358,48	25,00%	0,06%	0,02%	11,11	995,68	3.982,71	2.987,03
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	255,83		255,83	25,00%	0,13%	0,03%	33,78	2.160,57	8.641,94	6.481,37
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	2,00		2,00		0,04%		1.452,96	-	2.905,92	2.905,92
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	33,00		33,00		1,00%		2.037,12	-	67.224,96	67.224,96
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un	2,00		2,00		0,09%		2.936,31	-	5.872,62	5.872,62
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	4,00		4,00		0,02%		341,27	-	1.365,08	1.365,08
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	171,00		171,00	24,56%	1,37%	0,34%	536,91	22.550,22	91.811,61	69.261,39
	611000A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	14,00		14,00		0,14%		673,70	-	9.431,80	9.431,80
	611200A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	4,00		4,00		0,06%		976,92	-	3.907,68	3.907,68
	CLA080	DER/PRC	C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un	6,00		6,00		0,20%		2.263,86	-	13.583,16	13.583,16
	DISSIPM60	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un	1,00		1,00		0,03%		2.208,78	-	2.208,78	2.208,78
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	16,00		16,00		0,83%		3.480,71	-	55.691,36	55.691,36
	DISSIPM100	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un	1,00		1,00		0,07%		4.998,68	-	4.998,68	4.998,68
	653200	DER	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m	2.644,00		2.644,00		5,09%		129,08	-	341.287,52	341.287,52
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	16,00		16,00		0,11%		440,49	-	7.047,84	7.047,84
	2003407	DNIT/SICRO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	8,00		8,00		0,11%		887,47	-	7.099,76	7.099,76
4		556	BASE / SUB-BASE		-		-				-	-	-	-
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	5.524,48		5.524,48		0,42%		5,08	-	28.064,36	28.064,36
	531000	DER	Brita Graduada	m3	6.640,31		6.640,31		22,60%		228,04	-	1.514.256,29	1.514.256,29
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	2.699,58		2.699,58		7,58%		188,17	-	507.979,97	507.979,97
5		551	REVESTIMENTO		-		-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	44.723,80		44.723,80		0,42%		0,63	-	28.175,99	28.175,99
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	53,67		53,67		3,70%		4.614,31	-	247.650,01	247.650,01
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	38.280,00		38.280,00		0,25%		0,43	-	16.460,40	16.460,40
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,14		19,14		1,32%		4.614,31	-	88.317,89	88.317,89
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.765,86		4.765,86		20,95%		294,64	-	1.404.212,99	1.404.212,99
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	247,82		247,82		22,81%		6.168,43	-	1.528.660,32	1.528.660,32
	COMP91_01_4		EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO B - CONTRAN	und	6,00		6,00		0,08%		896,05	-	5.376,30	5.376,30
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		-				-	-	-	-
	870000	DER	Tacha refletiva monodirecional	un	4.785,00		4.785,00		1,50%		20,95	-	100.245,75	100.245,75
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	1.914,00		1.914,00		0,97%		33,88	-	64.846,32	64.846,32
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	110,04		110,04		1,10%		671,93	-	73.939,18	73.939,18
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	131,00		131,00		0,99%		508,53	-	66.617,43	66.617,43
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-		-				-	-	-	-
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	64,00		64,00		0,19%		196,25	-	12.560,00	12.560,00
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	64,00		64,00		0,19%		202,34	-	12.949,76	12.949,76
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	17,00		17,00		0,05%		202,34	-	3.439,78	3.439,78
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	64,00		64,00		0,14%		143,28	-	9.169,92	9.169,92
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	64,00		64,00		0,23%		240,35	-	15.382,40	15.382,40
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	55,00		55,00		0,15%		184,22	-	10.132,10	10.132,10
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	55,00		55,00		0,05%		65,85	-	3.621,75	3.621,75
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	55,00		55,00		0,11%		135,54	-	7.454,70	7.454,70
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	136,00		136,00		0,27%		133,83	-	18.200,88	18.200,88
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	2,00		2,00		0,25%		8.229,06	-	16.458,12	16.458,12
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	12,76		12,76		0,12%		621,15	-	7.925,87	7.925,87
			TOTAL: GLOBAL - LOTE 01:	% PREVISTO :			0,50%	% EXECUTADO :		1,24%	SOMAS	83.143,31	6.701.527,57	6.618.384,26

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$6.701.527,57
Medição Acumulada:	83.143,31
Total Anterior:	-
Valor e % executado desta Medição :	R$83.143,31 1,24 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR 28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
Edwar Gawenda Ziger
ENGº CIVIL - CREA PR-187.180/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:30). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316483020

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (23/06/2026 15:54:33 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (23/06/2026 16:42:40 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:30)

Nome do arquivo:
2026062316483020.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316483020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **1**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **18/06/2026**

CONVÊNIO : Nº **PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ : **26.499.438/0001-50** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **17/05/2027**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **52/2026** DATA ASSINATURA : **22/05/2026** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **11/05/2028**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **6.701.527,57**

SAM : Nº **91** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **006/2026**

LOTE : Nº **01**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	10,49%	3.745,48	59,48%	35.716,20	21.243,88		21.243,88	59,48%
2		TERRAPLENAGEM	8,80%	20.826,50	15,29%	236.642,72	36.192,96		36.192,96	15,29%
3		DRENAGEM		-	4,10%	627.061,42	25.706,47		25.706,47	4,10%
4		BASE / SUB-BASE		-		2.050.300,62	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		3.318.853,90	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		305.648,68	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	6,77%	8.621,56		127.304,03	-		-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**33.193,54**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**83.143,31**			

OK	Valor desta ETAPA da Medição
Acumulado Med. Anterior	
-	**83.143,31**

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$83.143,31** — **1,24 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 006/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	33.193,54	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	83.143,31	250,48%

META FINANCEIRA ATINGIDA

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (23/06/2026 15:54:14 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (23/06/2026 16:43:21 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:15)

Nome do arquivo:
2026062316481503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316481503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	rancisco Beltrão (P.A	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1	DATA	18/06/2026 - qui
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.: 75	SAM 91
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	Lote 01	Nº 52/2026
Nº		DATA	
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ: 26.499.438/0001-50	DATA: 22/05/2026

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 01														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		-				-	-	-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.745,48	3.745,48	3.745,48	-
	840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	840,45		840,45	54,73%	0,48%	0,26%	38,04	17.498,40	31.970,72	14.472,32
2		554	TERRAPLENAGEM		-		-				-	-	-	-
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	1.828,43		1.828,43		0,22%		7,91	-	14.462,88	14.462,88
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	28.320,00		28.320,00	90,00%	0,60%	0,54%	1,42	36.192,96	40.214,40	4.021,44
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	11.941,38		11.941,38		1,96%		10,98	-	131.116,35	131.116,35
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	2.686,81		2.686,81		0,48%		12,03	-	32.322,32	32.322,32
	521300	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m3	298,53		298,53		0,28%		62,06	-	18.526,77	18.526,77
3		589	DRENAGEM		-		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	358,48		358,48	25,00%	0,06%	0,02%	11,11	995,68	3.982,71	2.987,03
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	255,83		255,83	25,00%	0,13%	0,03%	33,78	2.160,57	8.641,94	6.481,37
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	2,00		2,00		0,04%		1.452,96	-	2.905,92	2.905,92
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	33,00		33,00		1,00%		2.037,12	-	67.224,96	67.224,96
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un	2,00		2,00		0,09%		2.936,31	-	5.872,62	5.872,62
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	4,00		4,00		0,02%		341,27	-	1.365,08	1.365,08
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	171,00		171,00	24,56%	1,37%	0,34%	536,91	22.550,22	91.811,61	69.261,39
	611000A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	14,00		14,00		0,14%		673,70	-	9.431,80	9.431,80
	611200A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	4,00		4,00		0,06%		976,92	-	3.907,68	3.907,68
	CLA080	DER/PRC	C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un	6,00		6,00		0,20%		2.263,86	-	13.583,16	13.583,16
	DISSIPM60	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un	1,00		1,00		0,03%		2.208,78	-	2.208,78	2.208,78
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	16,00		16,00		0,83%		3.480,71	-	55.691,36	55.691,36
	DISSIPM100	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un	1,00		1,00		0,07%		4.998,68	-	4.998,68	4.998,68
	653200	DER	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m	2.644,00		2.644,00		5,09%		129,08	-	341.287,52	341.287,52
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	16,00		16,00		0,11%		440,49	-	7.047,84	7.047,84
	2003407	DNIT/SICRO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	8,00		8,00		0,11%		887,47	-	7.099,76	7.099,76
4		556	BASE / SUB-BASE		-		-				-	-	-	-
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	5.524,48		5.524,48		0,42%		5,08	-	28.064,36	28.064,36
	531000	DER	Brita Graduada	m3	6.640,31		6.640,31		22,60%		228,04	-	1.514.256,29	1.514.256,29
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	2.699,58		2.699,58		7,58%		188,17	-	507.979,97	507.979,97
5		551	REVESTIMENTO		-		-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	44.723,80		44.723,80		0,42%		0,63	-	28.175,99	28.175,99
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	53,67		53,67		3,70%		4.614,31	-	247.650,01	247.650,01
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	38.280,00		38.280,00		0,25%		0,43	-	16.460,40	16.460,40
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,14		19,14		1,32%		4.614,31	-	88.317,89	88.317,89
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.765,86		4.765,86		20,95%		294,64	-	1.404.212,99	1.404.212,99
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	247,82		247,82		22,81%		6.168,43	-	1.528.660,32	1.528.660,32
	COMP91_01_4		EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO B - CONTRAN	und	6,00		6,00		0,08%		896,05	-	5.376,30	5.376,30
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		-				-	-	-	-
	870000	DER	Tacha refletiva monodirecional	un	4.785,00		4.785,00		1,50%		20,95	-	100.245,75	100.245,75
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	1.914,00		1.914,00		0,97%		33,88	-	64.846,32	64.846,32
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	110,04		110,04		1,10%		671,93	-	73.939,18	73.939,18
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	131,00		131,00		0,99%		508,53	-	66.617,43	66.617,43
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-		-				-	-	-	-
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	64,00		64,00		0,19%		196,25	-	12.560,00	12.560,00
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	64,00		64,00		0,19%		202,34	-	12.949,76	12.949,76
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	17,00		17,00		0,05%		202,34	-	3.439,78	3.439,78
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	64,00		64,00		0,14%		143,28	-	9.169,92	9.169,92
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	64,00		64,00		0,23%		240,35	-	15.382,40	15.382,40
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	55,00		55,00		0,15%		184,22	-	10.132,10	10.132,10
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	55,00		55,00		0,05%		65,85	-	3.621,75	3.621,75
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	55,00		55,00		0,11%		135,54	-	7.454,70	7.454,70
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	136,00		136,00		0,27%		133,83	-	18.200,88	18.200,88
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	2,00		2,00		0,25%		8.229,06	-	16.458,12	16.458,12
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	12,76		12,76		0,12%		621,15	-	7.925,87	7.925,87
			TOTAL: GLOBAL - LOTE 01:	% PREVISTO :			0,50%	% EXECUTADO :		1,24%	SOMAS	83.143,31	6.701.527,57	6.618.384,26

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R$6.701.527,57
	Medição Acumulada:	83.143,31
	Total Anterior:	-
	Valor e % executado desta Medição :	R$83.143,31 — 1,24 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
Rodrigo Silipandi
CREA PR 28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
Edwar Gawenda Ziger
ENGº CIVIL - CREA PR-187.180/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:30). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316483020

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (23/06/2026 15:54:33 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (23/06/2026 16:42:40 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:30)

Nome do arquivo:
2026062316483020.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316483020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **1**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **18/06/2026**

CONVÊNIO : Nº **PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ : **26.499.438/0001-50** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **17/05/2027**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **52/2026** DATA ASSINATURA : **22/05/2026** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **11/05/2028**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **6.701.527,57**

SAM : Nº **91** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **006/2026**

LOTE : Nº **01**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	10,49%	3.745,48	59,48%	35.716,20	21.243,88		21.243,88	59,48%
2		TERRAPLENAGEM	8,80%	20.826,50	15,29%	236.642,72	36.192,96		36.192,96	15,29%
3		DRENAGEM		-	4,10%	627.061,42	25.706,47		25.706,47	4,10%
4		BASE / SUB-BASE		-		2.050.300,62	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		3.318.853,90	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		305.648,68	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	6,77%	8.621,56		127.304,03	-		-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**33.193,54**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**83.143,31**			

OK	Valor desta ETAPA da Medição
Acumulado Med. Anterior	
-	83.143,31

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$83.143,31** — **1,24 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 006/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	33.193,54	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	83.143,31	250,48%

META FINANCEIRA ATINGIDA

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (23/06/2026 15:54:14 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (23/06/2026 16:43:21 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:15)

Nome do arquivo:
2026062316481503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316481503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	rancisco Beltrão (P.A	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1	DATA	18/06/2026 - qui
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.: 75	SAM 91
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	Lote 01	Nº 52/2026
Nº		DATA	
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ: 26.499.438/0001-50	DATA: 22/05/2026

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 01														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		-				-	-	-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.745,48	3.745,48	3.745,48	-
	840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	840,45		840,45	54,73%	0,48%	0,26%	38,04	17.498,40	31.970,72	14.472,32
2		554	TERRAPLENAGEM		-		-				-	-	-	-
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	1.828,43		1.828,43		0,22%		7,91	-	14.462,88	14.462,88
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	28.320,00		28.320,00	90,00%	0,60%	0,54%	1,42	36.192,96	40.214,40	4.021,44
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	11.941,38		11.941,38		1,96%		10,98	-	131.116,35	131.116,35
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	2.686,81		2.686,81		0,48%		12,03	-	32.322,32	32.322,32
	521300	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m3	298,53		298,53		0,28%		62,06	-	18.526,77	18.526,77
3		589	DRENAGEM		-		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	358,48		358,48	25,00%	0,06%	0,02%	11,11	995,68	3.982,71	2.987,03
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	255,83		255,83	25,00%	0,13%	0,03%	33,78	2.160,57	8.641,94	6.481,37
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	2,00		2,00		0,04%		1.452,96	-	2.905,92	2.905,92
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	33,00		33,00		1,00%		2.037,12	-	67.224,96	67.224,96
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un	2,00		2,00		0,09%		2.936,31	-	5.872,62	5.872,62
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	4,00		4,00		0,02%		341,27	-	1.365,08	1.365,08
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	171,00		171,00	24,56%	1,37%	0,34%	536,91	22.550,22	91.811,61	69.261,39
	611000A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	14,00		14,00		0,14%		673,70	-	9.431,80	9.431,80
	611200A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	4,00		4,00		0,06%		976,92	-	3.907,68	3.907,68
	CLA080	DER/PRC	C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un	6,00		6,00		0,20%		2.263,86	-	13.583,16	13.583,16
	DISSIPM60	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un	1,00		1,00		0,03%		2.208,78	-	2.208,78	2.208,78
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	16,00		16,00		0,83%		3.480,71	-	55.691,36	55.691,36
	DISSIPM100	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un	1,00		1,00		0,07%		4.998,68	-	4.998,68	4.998,68
	653200	DER	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m	2.644,00		2.644,00		5,09%		129,08	-	341.287,52	341.287,52
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	16,00		16,00		0,11%		440,49	-	7.047,84	7.047,84
	2003407	DNIT/SICRO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	8,00		8,00		0,11%		887,47	-	7.099,76	7.099,76
4		556	BASE / SUB-BASE		-		-				-	-	-	-
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	5.524,48		5.524,48		0,42%		5,08	-	28.064,36	28.064,36
	531000	DER	Brita Graduada	m3	6.640,31		6.640,31		22,60%		228,04	-	1.514.256,29	1.514.256,29
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	2.699,58		2.699,58		7,58%		188,17	-	507.979,97	507.979,97
5		551	REVESTIMENTO		-		-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	44.723,80		44.723,80		0,42%		0,63	-	28.175,99	28.175,99
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	53,67		53,67		3,70%		4.614,31	-	247.650,01	247.650,01
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	38.280,00		38.280,00		0,25%		0,43	-	16.460,40	16.460,40
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,14		19,14		1,32%		4.614,31	-	88.317,89	88.317,89
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.765,86		4.765,86		20,95%		294,64	-	1.404.212,99	1.404.212,99
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	247,82		247,82		22,81%		6.168,43	-	1.528.660,32	1.528.660,32
	COMP91_01_4		EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO B - CONTRAN	und	6,00		6,00		0,08%		896,05	-	5.376,30	5.376,30
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		-				-	-	-	-
	870000	DER	Tacha refletiva monodirecional	un	4.785,00		4.785,00		1,50%		20,95	-	100.245,75	100.245,75
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	1.914,00		1.914,00		0,97%		33,88	-	64.846,32	64.846,32
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	110,04		110,04		1,10%		671,93	-	73.939,18	73.939,18
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	131,00		131,00		0,99%		508,53	-	66.617,43	66.617,43
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-		-				-	-	-	-
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3.336,25	3.336,25
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	64,00		64,00		0,19%		196,25	-	12.560,00	12.560,00
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	64,00		64,00		0,19%		202,34	-	12.949,76	12.949,76
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	17,00		17,00		0,05%		202,34	-	3.439,78	3.439,78
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	64,00		64,00		0,14%		143,28	-	9.169,92	9.169,92
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	64,00		64,00		0,23%		240,35	-	15.382,40	15.382,40
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	55,00		55,00		0,15%		184,22	-	10.132,10	10.132,10
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	55,00		55,00		0,05%		65,85	-	3.621,75	3.621,75
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	55,00		55,00		0,11%		135,54	-	7.454,70	7.454,70
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	136,00		136,00		0,27%		133,83	-	18.200,88	18.200,88
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	2,00		2,00		0,25%		8.229,06	-	16.458,12	16.458,12
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	12,76		12,76		0,12%		621,15	-	7.925,87	7.925,87
			TOTAL: GLOBAL - LOTE 01:	% PREVISTO :			0,50%	% EXECUTADO :		1,24%	SOMAS	83.143,31	6.701.527,57	6.618.384,26

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$6.701.527,57
Medição Acumulada:	83.143,31
Total Anterior:	-
Valor e % executado desta Medição :	R$83.143,31 — 1,24 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR 28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
Edwar Gawenda Ziger
ENGº CIVIL - CREA PR-187.180/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:30). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316483020

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (23/06/2026 15:54:33 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (23/06/2026 16:42:40 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:30)

Nome do arquivo:
2026062316483020.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316483020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**
CONVÊNIO : **Nº** **PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ : **26.499.438/0001-50**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **52/2026** DATA ASSINATURA : **22/05/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **6.701.527,57**
SAM : **Nº** **91**
LOTE : **Nº** **01**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **18/06/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **17/05/2027**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **11/05/2028**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **006/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	10,49%	3.745,48	59,48%	35.716,20	21.243,88		21.243,88	59,48%
2		TERRAPLENAGEM	8,80%	20.826,50	15,29%	236.642,72	36.192,96		36.192,96	15,29%
3		DRENAGEM		-	4,10%	627.061,42	25.706,47		25.706,47	4,10%
4		BASE / SUB-BASE		-		2.050.300,62	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		3.318.853,90	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		305.648,68	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	6,77%	8.621,56		127.304,03	-		-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**33.193,54**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**83.143,31**			

OK	Valor desta ETAPA da Medição
Acumulado Med. Anterior	
-	83.143,31

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$83.143,31** **1,24 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 006/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	33.193,54	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	83.143,31	250,48%

META FINANCEIRA ATINGIDA

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (23/06/2026 15:54:14 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (23/06/2026 16:43:21 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:15)

Nome do arquivo:
2026062316481503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316481503