Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:53:24

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
19	2026	Reforma e Ampliação da Creche Criança Esperança - Convenio 1435/2025 - SECID **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 181/2026	540	16/06/2026	R$ 3.199.800,00	9,56%

Nº19/2026
Data Inicial: 16/06/2026

Reforma e Ampliação da Creche Criança Esperança - Convenio 1435/2025 - SECID



R$ 3.199.800,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
32860

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3672	2026	18/06/2026	12249
3673	2026	18/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1009	4724	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/05/2029	181/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*4**51**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*4**51**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*3**55**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*9*.2**-00	ART (CREA)	17**2*3**33**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001490	R$ 3.234.472,85	01/12/2024	
Contrato	181	2026	76.995.414/0001-60	9001491	R$ 3.199.800,00	05/06/2026	9,56%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001492	Medição	1	Jurisdicionado	06/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 181/2026	6,77%
9001492	Medição	2	Jurisdicionado	06/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 181/2026	6,77%
9001541	Medição	3	Jurisdicionado	24/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 181/2026	9,56%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900291956877					

Nº19/2026
Data Inicial: 16/06/2026

Reforma e Ampliação da Creche Criança Esperança - Convenio 1435/2025 - SECID

Documentos



R$ 3.199.800,00

03


CRECHE - CONSTRUÇÃO
CIVIL
Secretaria das Cidades -
SECID
2 de julho de 2026


2 de julho de 2026


2 de julho de 2026


2 de julho de 2026


vinilona
sansuy
2 de julho de 2026