Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:05:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2026	CONSTRUÇÃO 03 UNIDADES HABITACIONAIS TC 983409 Loteamento Pedro Szura Área – 161,58 m² **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 29/2026	180	08/04/2026	R$ 363.499,98	66,73%

Nº10/2026
Data Inicial: 08/04/2026

CONSTRUÇÃO 03 UNIDADES HABITACIONAIS TC 983409 Loteamento Pedro Szura Área – 161,58 m²



R$ 363.499,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45610; 45611; 45612

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3663	2026	18/06/2026	12249
3665	2026	18/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1003	4724	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/02/2027	29/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**62**	Fiscalização	Sim
CPF	10*.*4*.5**-04	ART (CREA)	17**2*1**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001454	R$ 421.964,91	15/09/2025	
Contrato	29	2026	76.995.414/0001-60	9001455	R$ 363.499,98	26/01/2026	66,73%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001456	Medição	1	Jurisdicionado	09/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	30,19%
9001498	Medição	2	Jurisdicionado	24/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	66,73%
9001498	Medição	3	Jurisdicionado	24/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	66,73%
9001498	Medição	4	Jurisdicionado	24/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	66,73%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900285665771					

Nº10/2026
Data Inicial: 08/04/2026

CONSTRUÇÃO 03 UNIDADES HABITACIONAIS TC 983409 Loteamento Pedro Szura Área – 161,58 m²

Documentos



R$ 363.499,98


01/06/2026
S 25° 50' 44", W 52° 31' 2"
Chopinzinho, PR


12/06/2026, 11:27
-25.345603,-52.517114
Chopinzinho


01/06/2026
S 25° 50' 44", W 52° 31' 1"
Chopinzinho, PR


01/06/2026
S 25° 50' 45", W 52° 31' 1"
Chopinzinho, PR


01/08/2026
S 25° 50' 45" W 52° 31' 0"
Cruzeirinho, PR


24/07/2026, 14:16
25° 50' 44" S, 52° 31' 1" W


21/07/2026, 10:39
25° 50' 44" S, 52° 31' 1" W


24/07/2026, 14:01
25° 50' 44" S, 52° 31' 1" W


24/07/2026, 14:01
25° 50' 44" S, 52° 31' 1" W


24/07/2026, 14:07
25° 50' 45" S, 52° 31' 0" W