Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:21

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2026	CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS -983409 Loteamento Idalina Scariot Área – 269,30 m² **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 26/2026	180	13/04/2026	R$ 606.899,80	21,57%

Nº11/2026
Data Inicial: 13/04/2026

CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS -983409 Loteamento Idalina Scariot Área – 269,30 m²



R$ 606.899,80

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45631; 45632

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3667	2026	18/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1003	4724	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/02/2027	26/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**62**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*3**35**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001457	R$ 703.274,85	15/09/2025	
Contrato	26	2026	76.995.414/0001-60	9001458	R$ 606.899,80	21/01/2026	21,57%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001459	Medição	1	Jurisdicionado	09/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2026	7,32%

9001459	Medição	2	Jurisdicionado	09/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2026	7,32%
9001459	Medição	3	Jurisdicionado	09/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2026	7,32%
9001536	Medição	4	Jurisdicionado	02/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2026	21,57%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900287510378					

Nº11/2026
Data Inicial: 13/04/2026

CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS -983409 Loteamento Idalina Scariot Área – 269,30 m²

Documentos



R$ 606.899,80


16/06/2026
S 25° 51' 33", W 52° 31' 2"
Chopinzinho, PR


16/06/2026
S 25° 51' 33", W 52° 31' 3"
Chopinzinho, PR


20/05/2026, 15:51
S 25° 51' 33", W 52° 31' 3"
Chopinzinho, PR


25/05/2026
S 25° 51' 33", W 52° 31' 2"
Chopinzinho, PR


16/06/2026
S 25° 51' 33", W 52° 31' 2"
Chopinzinho, PR
Aqui tem
trabalho
do Governo
Federal
BRASIL
CAIXA

TC_01789


28 de agosto de 2026 às 10:55:26
S 25° 51' 32.045", W 52° 31' 2.221"
Rua José Zuconelli
Chopinzinho PR
85560-000

TC_01794


28 de agosto de 2026 às 10:56:34
S 25° 51' 32.086", W 52° 31' 2.194"
Rua José Zuconelli
Chopinzinho PR
85560-000

TC_01798


28 de agosto de 2026 às 10:57:09
S 25° 51' 32.314", W 52° 31' 2.531"
Rua José Zuconelli
Chopinzinho PR
85560-000

TC_01804


28 de agosto de 2026 às 10:57:58
S 25° 51' 32.804", W 52° 31' 2.810"
Rua José Zuconelli
Chopinzinho PR
85560-000


28 de agosto de 2026 às 10:58:43
S 25° 51' 33.235", W 52° 31' 2.160"
Rua José Zuconelli
Chopinzinho PR
85560-000