Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 09/11/2026 - 07:10:28

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL 16.200,00 M² **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 90/2025	120	01/06/2026	R$ 3.141.890,96	38,55%

Nº8/2026
Data Inicial: 01/06/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL
16.200,00 M²



R$ 3.141.890,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136877

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
921	2026	01/06/2026	12261
922	2026	01/06/2026	12261
9948	2026	01/07/2026	12261
8370	2026	01/07/2026	12261
7713	2026	01/07/2026	12261
7711	2026	01/07/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	5300432	01/06/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**90**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**90**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*1**98**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.*2*.3**-62	ART (CREA)	17**2*1**94**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10287	R$ 3.141.890,96	30/07/2025	
Contrato	90	2025	76.995.455/0001-56	10288	R$ 3.141.890,96	14/10/2025	38,55%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10289	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	7,73%

10290	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	21,05%
10291	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	25,72%
10294	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	25,72%
10339	Medição	5	Jurisdicionado	14/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	38,55%
10372	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	38,55%

Nº8/2026
Data Inicial: 01/06/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL 16.200,00 M²

Documentos



R$ 3.141.890,96

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

MUNICÍ

PLANILHA DE ORÇAME

Projeto: Pavimentaçã

CÓDIGO	NCO DE DAD	
COMPOSIÇ		1
COMPOSIÇ		2
COMPOSIÇ		3
SICRO		4805757
SICRO		4805757
SICRO		2003822
SICRO		2003834
SICRO		4815671
SICRO		804377
SICRO		804401
DER-PR	650200	
DER-PR	655200	
SICRO		2003477
SICRO		2003453
SICRO		4011279
SICRO		4011276
SICRO		5914354
SICRO		5914389
SICRO		4011351
DER-PR		589100

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

SICRO	5914650
SICRO	5914389
DER-PR	515580
SICRO	4011353
COMPOSIÇ	4
SICRO	5914650
SICRO	5914389
SICRO	4011463
COMPOSIÇ	5
SICRO	5914649
SICRO	5914389
SICRO	5219606
SICRO	5213400
SICRO	5213466
SICRO	5213445
SICRO	5213441
COMPOSIÇ	6

PIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

NTO

o asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und
SERVIÇOS INICIAIS	
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	und
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und
TERRAPLENAGEM	
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³
DRENAGEM	
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³
TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m
TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m
REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³
BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	und
BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	und
SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	m
TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	m
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	und
SUB-BASE E BASE	
BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	m³
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	m³
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	t
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	txkm
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²
FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	txkm
LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	
LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	m²
REVESTIMENTO	
PINTURA DE LIGAÇÃO	m²
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	kg
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	**txkm**
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t
FORNECIMENTO DE CAP-50/70	kg
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	txkm
SINALIZAÇÃO	
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	m²
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	und

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
		R$ 86,013.52
1	R$ 86,013.52	R$ 86,013.52
		R$ 4,822.30
1	R$ 2,638.68	R$ 2,638.68
2	R$ 1,091.81	R$ 2,183.62
		R$ 4,142.47
464.4	R$ 8.92	R$ 4,142.47
		R$ 390,551.87
99.8	R$ 8.92	R$ 890.22
30	R$ 315.46	R$ 9,463.80
20	R$ 905.33	R$ 18,106.60
68.69	R$ 26.63	R$ 1,829.23
6	R$ 1,470.33	R$ 8,821.98
4	R$ 5,366.13	R$ 21,464.52
3380	R$ 78.58	R$ 265,600.40
42	R$ 437.29	R$ 18,366.18
7	R$ 6,215.84	R$ 43,510.88
2	R$ 1,249.03	R$ 2,498.06
		R$ 1,102,031.46
607.4	R$ 213.60	R$ 129,740.64
2685.15	R$ 247.21	R$ 663,795.94
8271.34	R$ 2.29	R$ 18,941.38
108519.98	R$ 0.99	R$ 107,434.78
18522	R$ 0.50	R$ 9,261.00
22.21	R$ 7,368.64	R$ 163,657.52

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

22.21	R$	13.93	R$	309.39
8980.6	R$	0.99	R$	8,890.81
			R$	50,382.00
16200	R$	3.11	R$	50,382.00
			R$	1,347,069.94
16200	R$	0.37	R$	5,994.00
7290	R$	4.12	R$	30,034.80
7.29	R$	13.93	R$	101.52
2947.72	**R$**	**0.99**	R$	2,918.22
2432.4	R$	199.60	R$	485,507.04
134876.58	R$	5.69	R$	767,447.74
2432.4	R$	9.65	R$	23,472.66
31913.08	R$	0.99	R$	31,593.96
			R$	156,877.40
2025	R$	48.28	R$	97,767.00
810	R$	24.78	R$	20,071.80
26	R$	822.68	R$	21,389.68
11	R$	588.13	R$	6,469.43
16		588.23		9,411.68
1		1,767.81		1,767.81
	TOTAL			3,141,890.96

PLANILHA_ORCAMENTARIA CONTRATADA

Planilha Orçamentária

Proponente: **Município de Coronel Vivida**
Obra/Projeto: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro
Local / Implantação: Coronel Vivida/PR
Proposta nº: 956205/2024
Data ref.: SICRO Abr/2025 | DER Mar/2025 Não des. | SINAPI Mai/2025 Não des. | ANP Mai/2025 - PR

BDI%: 24,22% **BDI insumos%:** 15,28%

Item	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário (R$)	Preço unitário com BDI (R$)	Preço total com BDI (R$)	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$ 86.013,52	2,74%
1.1	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1,00	R$ 69.242,89	R$ 86.013,52	R$ 86.013,52	2,74%
2			SERVIÇOS INICIAIS					R$ 4.822,30	0,15%
2.1	COMPOSIÇÃO	2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	und	1,00	R$ 2.124,20	R$ 2.638,68	R$ 2.638,68	0,08%
2.2	COMPOSIÇÃO	3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	2,00	R$ 878,93	R$ 1.091,81	R$ 2.183,62	0,07%
3			TERRAPLENAGEM					R$ 4.142,47	0,13%
3.1	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	464,40	R$ 7,18	R$ 8,92	R$ 4.142,47	0,13%
4			DRENAGEM					R$ 390.551,87	12,43%
4.1	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	99,80	R$ 7,18	R$ 8,92	R$ 890,22	0,03%
4.2	SICRO	2003822	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00	R$ 253,95	R$ 315,46	R$ 9.463,80	0,30%
4.3	SICRO	2003834	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00	R$ 728,81	R$ 905,33	R$ 18.106,60	0,58%
4.4	SICRO	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	68,69	R$ 21,44	R$ 26,63	R$ 1.829,23	0,06%
4.5	SICRO	804377	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	und	6,00	R$ 1.183,65	R$ 1.470,33	R$ 8.821,98	0,28%
4.6	SICRO	804401	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	und	4,00	R$ 4.319,86	R$ 5.366,13	R$ 21.464,52	0,68%
4.7	DER-PR	650200	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	m	3380,00	R$ 63,26	R$ 78,58	R$ 265.600,40	8,45%
4.8	DER-PR	655200	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	m	42,00	R$ 352,03	R$ 437,29	R$ 18.366,18	0,58%
4.9	SICRO	2003477	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und	7,00	R$ 5.003,90	R$ 6.215,84	R$ 43.510,88	1,38%
4.10	SICRO	2003453	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	und	2,00	R$ 1.005,50	R$ 1.249,03	R$ 2.498,06	0,08%
5			SUB-BASE E BASE					R$ 1.102.031,46	35,08%
5.1	SICRO	4011279	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	m³	607,40	R$ 171,95	R$ 213,60	R$ 129.740,64	4,13%
5.2	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	m³	2685,15	R$ 199,01	R$ 247,21	R$ 663.795,94	21,13%
5.3	SICRO	5914354	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	t	8271,34	R$ 1,84	R$ 2,29	R$ 18.941,38	0,60%
5.4	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	txkm	108519,98	R$ 0,80	R$ 0,99	R$ 107.434,78	3,42%
5.5	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	18522,00	R$ 0,40	R$ 0,50	R$ 9.261,00	0,29%
5.6	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	22,21	R$ 6.391,95	R$ 7.368,64	R$ 163.657,52	5,21%
5.7	SICRO	5914650	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t	22,21	R$ 11,21	R$ 13,93	R$ 309,39	0,01%
5.8	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	txkm	8980,60	R$ 0,80	R$ 0,99	R$ 8.890,81	0,28%
6			LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA					R$ 50.382,00	1,60%
6.1	DER-PR	515580	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	m²	16200,00	R$ 2,50	R$ 3,11	R$ 50.382,00	1,60%
7			REVESTIMENTO					R$ 1.347.069,94	42,87%
7.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	16200,00	R$ 0,30	R$ 0,37	R$ 5.994,00	0,19%
7.2	COMPOSIÇÃO	4	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	kg	7290,00	R$ 3,57	R$ 4,12	R$ 30.034,80	0,96%
7.3	SICRO	5914650	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t	7,29	R$ 11,21	R$ 13,93	R$ 101,52	0,00%
7.4	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	txkm	2947,72	R$ 0,80	R$ 0,99	R$ 2.918,22	0,09%
7.5	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	2432,40	R$ 160,68	R$ 199,60	R$ 485.507,04	15,45%
7.6	COMPOSIÇÃO	5	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	kg	134876,58	R$ 4,94	R$ 5,69	R$ 767.447,74	24,43%
7.7	SICRO	5914649	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t	2432,40	R$ 7,77	R$ 9,65	R$ 23.472,66	0,75%
7.8	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	txkm	31913,08	R$ 0,80	R$ 0,99	R$ 31.593,96	1,01%
8			SINALIZAÇÃO					R$ 156.877,40	4,99%
8.1	SICRO	5219606	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	2025,00	R$ 38,87	R$ 48,28	R$ 97.767,00	3,11%
8.2	SICRO	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	m²	810,00	R$ 19,95	R$ 24,78	R$ 20.071,80	0,64%
8.3	SICRO	5213466	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	26,00	R$ 662,28	R$ 822,68	R$ 21.389,68	0,68%
8.4	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	11,00	R$ 473,46	R$ 588,13	R$ 6.469,43	0,21%
8.5	SICRO	5213441	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	16,00	R$ 473,54	R$ 588,23	R$ 9.411,68	0,30%
8.6	COMPOSIÇÃO	6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	und	1,00	R$ 1.423,13	R$ 1.767,81	R$ 1.767,81	0,06%
							VALOR TOTAL DA OBRA =	R$ 2.589.127,78	
							VALOR DO BDI =	R$ 552.763,18	
							VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =	R$ 3.141.890,96	

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS/PR, 14/10/2025

HENRIQUE GABRIEL MOREIRA BRUM:09782930962

HENRIQUE GABRIEL MOREIRA BRUM
Eng. Civil CREA-PR 193765/D

NELTON BRUM:84050209934

BM1

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	29/01/2026 a 20/03/2026	1

Realizado Acumulado: 7,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**243.009,29**	**243.009,29**
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA**	**-**	**-**	**-**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**243.009,29**	**243.009,29**
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**-**	**-**	**-**	**86.013,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.020,95**	**6.020,95**
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	86.013,52	86.013,52	-	0,07	0,07	-	6.020,95	6.020,95
1.2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**-**	**-**	**-**	**4.822,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.730,49**	**3.730,49**
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UN	1,00	2.638,68	2.638,68	-	1,00	1,00	-	2.638,68	2.638,68
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1.091,81	2.183,62	-	1,00	1,00	-	1.091,81	1.091,81
1.3.	**TERRAPLENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**4.142,45**
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	464,40	8,92	4.142,45	-	464,40	464,40	-	4.142,45	4.142,45
1.4.	**DRENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**390.551,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.289,83**	**30.289,83**
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	99,80	8,92	890,22	-	99,80	99,80	-	890,22	890,22
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	315,46	9.463,80	-	30,00	30,00	-	9.463,80	9.463,80
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	905,33	18.106,60	-	20,00	20,00	-	18.106,60	18.106,60
1.4.4.	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	68,69	26,63	1.829,21	-	68,69	68,69	-	1.829,21	1.829,21
1.4.5.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	6,00	1.470,33	8.821,98	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	5.366,13	21.464,52	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	M	3.380,00	78,58	265.600,40	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	M	42,00	437,29	18.366,18	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00	6.215,84	43.510,88	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.249,03	2.498,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	**SUB-BASE E BASE**	**-**	**-**	**-**	**1.102.031,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169.342,77**	**169.342,77**
1.5.1.	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	M3	607,40	213,60	129.740,64	-	607,40	607,40	-	129.740,64	129.740,64
1.5.2.	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	M3	2.685,15	247,21	663.795,93	-	65,89	65,89	-	16.288,67	16.288,67
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	8.271,34	2,29	18.941,37	-	1.525,87	1.525,87	-	3.494,24	3.494,24
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	108.519,98	0,99	107.434,78	-	20.019,41	20.019,41	-	19.819,22	19.819,22
1.5.5.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.522,00	0,50	9.261,00	-	-	-	-	-	-
1.5.6.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	22,21	7.368,64	163.657,49	-	-	-	-	-	-
1.5.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	22,21	13,93	309,39	-	-	-	-	-	-
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.980,60	0,99	8.890,79	-	-	-	-	-	-
1.6.	**LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA**	**-**	**-**	**-**	**50.382,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.482,80**	**29.482,80**
1.6.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	M2	16.200,00	3,11	50.382,00	-	9.480,00	9.480,00	-	29.482,80	29.482,80
1.7.	**REVESTIMENTO**				**1.947.600,00**						

BM1

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	29/01/2026 a 20/03/2026	1

Realizado Acumulado: 7,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**243.009,29**	**243.009,29**
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	7.290,00	4,12	30.034,80	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	7,29	13,93	101,55	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.947,72	0,99	2.918,24	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.432,40	199,60	485.507,04	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KG	134.876,58	5,69	767.447,74	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	2.432,40	9,65	23.472,66	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.913,08	0,99	31.593,95	-	-	-	-	-	-
1.8.	**SINALIZAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**156.877,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.8.1.	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.025,00	48,28	97.767,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	810,00	24,78	20.071,80	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	822,68	21.389,68	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	588,13	6.469,43	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	588,23	9.411,68	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	1,00	1.767,81	1.767,81	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida/PR
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.04.10 16:10:07-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**VALORES CONTRATADOS (R$):**			**RECURSO**
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024				MAPA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	Coronel Vivida/PR		2.960.500,00	181.390,96	3.141.890,96	**1**

Situação do TC/CR:	**Percentual previsto em:**		***Saldo a Reprogramar***	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**abr-26**	**100,00%**		-	0,07

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	Licitado / Em Execução	16200	m²	90/2025	1	3.141.890,89	-	243.009,29	243.009,29	7,73%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(7,73%)	(7,73%)	
					Repasse		2.960.500,00	-	228.979,63	228.979,63	
					Contrapartida		181.390,89	-	14.029,66	14.029,66	**7,73%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.141.890,89**	**-**	**243.009,29**	**243.009,29**	

Coronel Vivida/PR
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.04.10 16:10:22-03'00'

Representante Tomador
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BM2

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	21/03/2026 a 15/04/2026	2

Realizado Acumulado: 21,05%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**243.009,29**	**418.308,58**	**661.317,87**
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA**	**-**	**-**	**-**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**243.009,29**	**418.308,58**	**661.317,87**
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**-**	**-**	**-**	**86.013,52**	**-**	**-**	**-**	**6.020,95**	**11.181,75**	**17.202,70**
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	86.013,52	86.013,52	0,07	0,13	0,20	6.020,95	11.181,75	17.202,70
1.2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**-**	**-**	**-**	**4.822,30**	**-**	**-**	**-**	**3.730,49**	**-**	**3.730,49**
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UN	1,00	2.638,68	2.638,68	1,00	-	1,00	2.638,68	-	2.638,68
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1.091,81	2.183,62	1,00	-	1,00	1.091,81	-	1.091,81
1.3.	**TERRAPLENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**4.142,45**
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	464,40	8,92	4.142,45	464,40	-	464,40	4.142,45	-	4.142,45
1.4.	**DRENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**390.551,85**	**-**	**-**	**-**	**30.289,83**	**-**	**30.289,83**
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	99,80	8,92	890,22	99,80	-	99,80	890,22	-	890,22
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	315,46	9.463,80	30,00	-	30,00	9.463,80	-	9.463,80
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	905,33	18.106,60	20,00	-	20,00	18.106,60	-	18.106,60
1.4.4.	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	68,69	26,63	1.829,21	68,69	-	68,69	1.829,21	-	1.829,21
1.4.5.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	6,00	1.470,33	8.821,98	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	5.366,13	21.464,52	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	M	3.380,00	78,58	265.600,40	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	M	42,00	437,29	18.366,18	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00	6.215,84	43.510,88	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.249,03	2.498,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	**SUB-BASE E BASE**	**-**	**-**	**-**	**1.102.031,39**	**-**	**-**	**-**	**169.342,77**	**394.064,83**	**563.407,60**
1.5.1.	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	M3	607,40	213,60	129.740,64	607,40	-	607,40	129.740,64	-	129.740,64
1.5.2.	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	M3	2.685,15	247,21	663.795,93	65,89	1.093,95	1.159,84	16.288,67	270.435,38	286.724,05
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	8.271,34	2,29	18.941,37	1.525,87	3.234,64	4.760,51	3.494,24	7.407,33	10.901,57
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	108.519,98	0,99	107.434,78	20.019,41	42.438,48	62.457,89	19.819,22	42.014,09	61.833,31
1.5.5.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.522,00	0,50	9.261,00	-	7.546,00	7.546,00	-	3.773,00	3.773,00
1.5.6.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	22,21	7.368,64	163.657,49	-	9,05	9,05	-	66.686,19	66.686,19
1.5.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	22,21	13,93	309,39	-	9,05	9,05	-	126,07	126,07
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.980,60	0,99	8.890,79	-	3.659,36	3.659,36	-	3.622,77	3.622,77
1.6.	**LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA**	**-**	**-**	**-**	**50.382,00**	**-**	**-**	**-**	**29.482,80**	**13.062,00**	**42.544,80**
1.6.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	M2	16.200,00	3,11	50.382,00	9.480,00	4.200,00	13.680,00	29.482,80	13.062,00	42.544,80
1.7.	**REVESTIMENTO**				**1.947.600,00**						

BM2

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	21/03/2026 a 15/04/2026	2

Realizado Acumulado: 21,05%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**243.009,29**	**418.308,58**	**661.317,87**
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	7.290,00	4,12	30.034,80	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	7,29	13,93	101,55	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.947,72	0,99	2.918,24	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.432,40	199,60	485.507,04	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KG	134.876,58	5,69	767.447,74	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	2.432,40	9,65	23.472,66	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.913,08	0,99	31.593,95	-	-	-	-	-	-
1.8.	**SINALIZAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**156.877,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.8.1.	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.025,00	48,28	97.767,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	810,00	24,78	20.071,80	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	822,68	21.389,68	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	588,13	6.469,43	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	588,23	9.411,68	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	1,00	1.767,81	1.767,81	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida/PR
Local

terça-feira, 5 de maio de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.05.05 15:32:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

I

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**VALORES CONTRATADOS (R$):**			**RECURSO**
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	Coronel Vivida/PR		2.902.390,96	239.500,00	3.141.890,96	**2**

Situação do TC/CR:	**Percentual previsto em:**		***Saldo a Reprogramar***	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**mai-26**	**100,00%**	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	Licitado / Em Execução	16200	m²	90/2025	2	3.141.890,96	243.009,29	418.308,58	661.317,87	21,05%
					(%)		(100,00%)	(7,73%)	(13,31%)	(21,05%)	
					Repasse		2.902.390,96	228.979,63	219.443,42	448.423,05	
					Contrapartida		239.500,00	14.029,66	198.865,16	212.894,82	**21,05%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.141.890,96**	**243.009,29**	**418.308,58**	**661.317,87**	

Coronel Vivida/PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

terça-feira, 5 de maio de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.03 14:01:47-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	16/04/2026 a 13/05/2026	3

Realizado Acumulado: 25,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**661.317,87**	**146.729,71**	**808.047,58**
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA**	**-**	**-**	**-**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**661.317,87**	**146.729,71**	**808.047,58**
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**-**	**-**	**-**	**86.013,52**	**-**	**-**	**-**	**17.202,70**	**3.440,54**	**20.643,24**
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	86.013,52	86.013,52	0,20	0,04	0,24	17.202,70	3.440,54	20.643,24
1.2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**-**	**-**	**-**	**4.822,30**	**-**	**-**	**-**	**3.730,49**	**-**	**3.730,49**
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UN	1,00	2.638,68	2.638,68	1,00	-	1,00	2.638,68	-	2.638,68
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1.091,81	2.183,62	1,00	-	1,00	1.091,81	-	1.091,81
1.3.	**TERRAPLENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**4.142,45**
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	464,40	8,92	4.142,45	464,40	-	464,40	4.142,45	-	4.142,45
1.4.	**DRENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**390.551,85**	**-**	**-**	**-**	**30.289,83**	**-**	**30.289,83**
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	99,80	8,92	890,22	99,80	-	99,80	890,22	-	890,22
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	315,46	9.463,80	30,00	-	30,00	9.463,80	-	9.463,80
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	905,33	18.106,60	20,00	-	20,00	18.106,60	-	18.106,60
1.4.4.	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	68,69	26,63	1.829,21	68,69	-	68,69	1.829,21	-	1.829,21
1.4.5.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	6,00	1.470,33	8.821,98	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	5.366,13	21.464,52	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	M	3.380,00	78,58	265.600,40	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	M	42,00	437,29	18.366,18	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00	6.215,84	43.510,88	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.249,03	2.498,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	**SUB-BASE E BASE**	**-**	**-**	**-**	**1.102.031,39**	**-**	**-**	**-**	**563.407,60**	**143.289,17**	**706.696,77**
1.5.1.	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	M3	607,40	213,60	129.740,64	607,40	-	607,40	129.740,64	-	129.740,64
1.5.2.	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	M3	2.685,15	247,21	663.795,93	1.159,84	397,80	1.557,64	286.724,05	98.340,13	385.064,18
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	8.271,34	2,29	18.941,37	4.760,51	1.176,23	5.936,74	10.901,57	2.693,56	13.595,13
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	108.519,98	0,99	107.434,78	62.457,89	15.432,14	77.890,03	61.833,31	15.277,82	77.111,13
1.5.5.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.522,00	0,50	9.261,00	7.546,00	2.744,00	10.290,00	3.773,00	1.372,00	5.145,00
1.5.6.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	22,21	7.368,64	163.657,49	9,05	3,29	12,34	66.686,19	24.242,83	90.929,02
1.5.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	22,21	13,93	309,39	9,05	3,29	12,34	126,07	45,83	171,90
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.980,60	0,99	8.890,79	3.659,36	1.330,31	4.989,67	3.622,77	1.317,00	4.939,77
1.6.	**LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA**	**-**	**-**	**-**	**50.382,00**	**-**	**-**	**-**	**42.544,80**	**-**	**42.544,80**
1.6.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	M2	16.200,00	3,11	50.382,00	13.680,00	-	13.680,00	42.544,80	-	42.544,80
1.7.	**REVESTIMENTO**				**1.847.688,00**						

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	16/04/2026 a 13/05/2026	3

Realizado Acumulado: 25,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**661.317,87**	**146.729,71**	**808.047,58**
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	7.290,00	4,12	30.034,80	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	7,29	13,93	101,55	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.947,72	0,99	2.918,24	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.432,40	199,60	485.507,04	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KG	134.876,58	5,69	767.447,74	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	2.432,40	9,65	23.472,66	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.913,08	0,99	31.593,95	-	-	-	-	-	-
1.8.	**SINALIZAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**156.877,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.8.1.	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.025,00	48,28	97.767,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	810,00	24,78	20.071,80	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	822,68	21.389,68	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	588,13	6.469,43	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	588,23	9.411,68	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	1,00	1.767,81	1.767,81	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida/PR
Local

quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.05.13 11:10:41 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

I

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**VALORES CONTRATADOS (R$):**			**RECURSO**
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	Coronel Vivida/PR		2.902.390,96	239.500,00	3.141.890,96	**3**

Situação do TC/CR:	**Percentual previsto em:**		***Saldo a Reprogramar***	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**mai-26**	**100,00%**	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	Licitado / Em Execução	16200	m²	90/2025	3	3.141.890,96	661.317,87	146.729,71	808.047,58	25,72%
					(%)		(100,00%)	(21,05%)	(4,67%)	(25,72%)	
					Repasse		2.902.390,96	448.423,05	138.258,56	586.681,61	
					Contrapartida		239.500,00	212.894,82	8.471,15	221.365,97	**25,72%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.141.890,96**	**661.317,87**	**146.729,71**	**808.047,58**	

Coronel Vivida/PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.03 14:02:11-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	16/04/2026 a 13/05/2026	3

Realizado Acumulado: 25,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**661.317,87**	**146.729,71**	**808.047,58**
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA**	**-**	**-**	**-**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**661.317,87**	**146.729,71**	**808.047,58**
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**-**	**-**	**-**	**86.013,52**	**-**	**-**	**-**	**17.202,70**	**3.440,54**	**20.643,24**
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	86.013,52	86.013,52	0,20	0,04	0,24	17.202,70	3.440,54	20.643,24
1.2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**-**	**-**	**-**	**4.822,30**	**-**	**-**	**-**	**3.730,49**	**-**	**3.730,49**
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UN	1,00	2.638,68	2.638,68	1,00	-	1,00	2.638,68	-	2.638,68
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1.091,81	2.183,62	1,00	-	1,00	1.091,81	-	1.091,81
1.3.	**TERRAPLENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**4.142,45**
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	464,40	8,92	4.142,45	464,40	-	464,40	4.142,45	-	4.142,45
1.4.	**DRENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**390.551,85**	**-**	**-**	**-**	**30.289,83**	**-**	**30.289,83**
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	99,80	8,92	890,22	99,80	-	99,80	890,22	-	890,22
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	315,46	9.463,80	30,00	-	30,00	9.463,80	-	9.463,80
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	905,33	18.106,60	20,00	-	20,00	18.106,60	-	18.106,60
1.4.4.	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	68,69	26,63	1.829,21	68,69	-	68,69	1.829,21	-	1.829,21
1.4.5.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	6,00	1.470,33	8.821,98	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	5.366,13	21.464,52	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	M	3.380,00	78,58	265.600,40	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	M	42,00	437,29	18.366,18	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00	6.215,84	43.510,88	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.249,03	2.498,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	**SUB-BASE E BASE**	**-**	**-**	**-**	**1.102.031,39**	**-**	**-**	**-**	**563.407,60**	**143.289,17**	**706.696,77**
1.5.1.	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	M3	607,40	213,60	129.740,64	607,40	-	607,40	129.740,64	-	129.740,64
1.5.2.	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	M3	2.685,15	247,21	663.795,93	1.159,84	397,80	1.557,64	286.724,05	98.340,13	385.064,18
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	8.271,34	2,29	18.941,37	4.760,51	1.176,23	5.936,74	10.901,57	2.693,56	13.595,13
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	108.519,98	0,99	107.434,78	62.457,89	15.432,14	77.890,03	61.833,31	15.277,82	77.111,13
1.5.5.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.522,00	0,50	9.261,00	7.546,00	2.744,00	10.290,00	3.773,00	1.372,00	5.145,00
1.5.6.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	22,21	7.368,64	163.657,49	9,05	3,29	12,34	66.686,19	24.242,83	90.929,02
1.5.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	22,21	13,93	309,39	9,05	3,29	12,34	126,07	45,83	171,90
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.980,60	0,99	8.890,79	3.659,36	1.330,31	4.989,67	3.622,77	1.317,00	4.939,77
1.6.	**LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA**	**-**	**-**	**-**	**50.382,00**	**-**	**-**	**-**	**42.544,80**	**-**	**42.544,80**
1.6.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	M2	16.200,00	3,11	50.382,00	13.680,00	-	13.680,00	42.544,80	-	42.544,80
1.7.	**REVESTIMENTO**				**1.847.688,00**						

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	16/04/2026 a 13/05/2026	3

Realizado Acumulado: 25,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**661.317,87**	**146.729,71**	**808.047,58**
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	7.290,00	4,12	30.034,80	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	7,29	13,93	101,55	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.947,72	0,99	2.918,24	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.432,40	199,60	485.507,04	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KG	134.876,58	5,69	767.447,74	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	2.432,40	9,65	23.472,66	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.913,08	0,99	31.593,95	-	-	-	-	-	-
1.8.	**SINALIZAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**156.877,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.8.1.	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.025,00	48,28	97.767,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	810,00	24,78	20.071,80	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	822,68	21.389,68	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	588,13	6.469,43	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	588,23	9.411,68	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	1,00	1.767,81	1.767,81	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida/PR
Local

quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.05.13 11:10:41 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

I

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**VALORES CONTRATADOS (R$):**			**RECURSO**
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	Coronel Vivida/PR		2.902.390,96	239.500,00	3.141.890,96	**3**

Situação do TC/CR:	**Percentual previsto em:**		***Saldo a Reprogramar***	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**mai-26**	**100,00%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	Licitado / Em Execução	16200	m²	90/2025	3	3.141.890,96	661.317,87	146.729,71	808.047,58	25,72%
					(%)		(100,00%)	(21,05%)	(4,67%)	(25,72%)	
					Repasse		2.902.390,96	448.423,05	138.258,56	586.681,61	
					Contrapartida		239.500,00	212.894,82	8.471,15	221.365,97	**25,72%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.141.890,96**	**661.317,87**	**146.729,71**	**808.047,58**	

Coronel Vivida/PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.03 14:02:11-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	14/05/2026 a 14/08/2026	4

Realizado Acumulado: 38,55%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA**	**-**	**-**	**-**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**-**	**-**	**-**	**86.013,52**	**-**	**-**	**-**	**20.643,24**	**-**	**20.643,24**
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	86.013,52	86.013,52	0,24	-	0,24	20.643,24	-	20.643,24
1.2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**-**	**-**	**-**	**4.822,30**	**-**	**-**	**-**	**3.730,49**	**-**	**3.730,49**
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UN	1,00	2.638,68	2.638,68	1,00	-	1,00	2.638,68	-	2.638,68
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1.091,81	2.183,62	1,00	-	1,00	1.091,81	-	1.091,81
1.3.	**TERRAPLENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**4.142,45**
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	464,40	8,92	4.142,45	464,40	-	464,40	4.142,45	-	4.142,45
1.4.	**DRENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**390.551,85**	**-**	**-**	**-**	**30.289,83**	**-**	**30.289,83**
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	99,80	8,92	890,22	99,80	-	99,80	890,22	-	890,22
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	315,46	9.463,80	30,00	-	30,00	9.463,80	-	9.463,80
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	905,33	18.106,60	20,00	-	20,00	18.106,60	-	18.106,60
1.4.4.	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	68,69	26,63	1.829,21	68,69	-	68,69	1.829,21	-	1.829,21
1.4.5.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	6,00	1.470,33	8.821,98	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	5.366,13	21.464,52	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	M	3.380,00	78,58	265.600,40	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	M	42,00	437,29	18.366,18	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00	6.215,84	43.510,88	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.249,03	2.498,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	**SUB-BASE E BASE**	**-**	**-**	**-**	**1.102.031,39**	**-**	**-**	**-**	**706.696,77**	**395.334,62**	**1.102.031,39**
1.5.1.	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	M3	607,40	213,60	129.740,64	607,40	-	607,40	129.740,64	-	129.740,64
1.5.2.	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	M3	2.685,15	247,21	663.795,93	1.557,64	1.127,51	2.685,15	385.064,18	278.731,75	663.795,93
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	8.271,34	2,29	18.941,37	5.936,74	2.334,60	8.271,34	13.595,13	5.346,24	18.941,37
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	108.519,98	0,99	107.434,78	77.890,03	30.629,95	108.519,98	77.111,13	30.323,65	107.434,78
1.5.5.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.522,00	0,50	9.261,00	10.290,00	8.232,00	18.522,00	5.145,00	4.116,00	9.261,00
1.5.6.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	22,21	7.368,64	163.657,49	12,34	9,87	22,21	90.929,02	72.728,47	163.657,49
1.5.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	22,21	13,93	309,39	12,34	9,87	22,21	171,90	137,49	309,39
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.980,60	0,99	8.890,79	4.989,67	3.990,93	8.980,60	4.939,77	3.951,02	8.890,79
1.6.	**LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA**	**-**	**-**	**-**	**50.382,00**	**-**	**-**	**-**	**42.544,80**	**7.837,20**	**50.382,00**
1.6.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	M2	16.200,00	3,11	50.382,00	13.680,00	2.520,00	16.200,00	42.544,80	7.837,20	50.382,00
1.7.	**REVESTIMENTO**				**1.947.698,00**						

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	14/05/2026 a 14/08/2026	4

Realizado Acumulado: 38,55%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	7.290,00	4,12	30.034,80	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	7,29	13,93	101,55	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.947,72	0,99	2.918,24	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.432,40	199,60	485.507,04	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KG	134.876,58	5,69	767.447,74	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	2.432,40	9,65	23.472,66	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.913,08	0,99	31.593,95	-	-	-	-	-	-
1.8.	**SINALIZAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**156.877,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.8.1.	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.025,00	48,28	97.767,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	810,00	24,78	20.071,80	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	822,68	21.389,68	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	588,13	6.469,43	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	588,23	9.411,68	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	1,00	1.767,81	1.767,81	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 14:15:05-03'00'

Coronel Vivida/PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**VALORES CONTRATADOS (R$):**			**RECURSO**
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	Coronel Vivida/PR		2.902.390,96	239.500,00	3.141.890,96	**4**

Situação do TC/CR:	**Percentual previsto em:**			
Atrasada	**ago-26** **100,00%**	***Saldo a Reprogramar***	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
			-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	Licitado / Em Execução	16200	m²	90/2025	4	3.141.890,96	808.047,58	403.171,82	1.211.219,40	38,55%
					(%)		(100,00%)	(25,72%)	(12,83%)	(38,55%)	
					Repasse		2.902.390,96	746.451,76	385.037,79	971.719,40	
					Contrapartida		239.500,00	61.595,82	18.134,03	239.500,00	**38,55%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.141.890,96**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**	

Coronel Vivida/PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 14:15:30-03'00'

Representante Tomador
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	14/05/2026 a 14/08/2026	4

Realizado Acumulado: 38,55%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	-	-	-	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA**	-	-	-	**3.141.890,89**	-	-	-	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	-	-	-	**86.013,52**	-	-	-	**20.643,24**	-	**20.643,24**
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	86.013,52	86.013,52	0,24	-	0,24	20.643,24	-	20.643,24
1.2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	-	-	-	**4.822,30**	-	-	-	**3.730,49**	-	**3.730,49**
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UN	1,00	2.638,68	2.638,68	1,00	-	1,00	2.638,68	-	2.638,68
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1.091,81	2.183,62	1,00	-	1,00	1.091,81	-	1.091,81
1.3.	**TERRAPLENAGEM**	-	-	-	**4.142,45**	-	-	-	**4.142,45**	-	**4.142,45**
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	464,40	8,92	4.142,45	464,40	-	464,40	4.142,45	-	4.142,45
1.4.	**DRENAGEM**	-	-	-	**390.551,85**	-	-	-	**30.289,83**	-	**30.289,83**
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	99,80	8,92	890,22	99,80	-	99,80	890,22	-	890,22
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	315,46	9.463,80	30,00	-	30,00	9.463,80	-	9.463,80
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	905,33	18.106,60	20,00	-	20,00	18.106,60	-	18.106,60
1.4.4.	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	68,69	26,63	1.829,21	68,69	-	68,69	1.829,21	-	1.829,21
1.4.5.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	6,00	1.470,33	8.821,98	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	5.366,13	21.464,52	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	M	3.380,00	78,58	265.600,40	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	M	42,00	437,29	18.366,18	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00	6.215,84	43.510,88	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.249,03	2.498,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	**SUB-BASE E BASE**	-	-	-	**1.102.031,39**	-	-	-	**706.696,77**	**395.334,62**	**1.102.031,39**
1.5.1.	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	M3	607,40	213,60	129.740,64	607,40	-	607,40	129.740,64	-	129.740,64
1.5.2.	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	M3	2.685,15	247,21	663.795,93	1.557,64	1.127,51	2.685,15	385.064,18	278.731,75	663.795,93
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	8.271,34	2,29	18.941,37	5.936,74	2.334,60	8.271,34	13.595,13	5.346,24	18.941,37
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	108.519,98	0,99	107.434,78	77.890,03	30.629,95	108.519,98	77.111,13	30.323,65	107.434,78
1.5.5.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.522,00	0,50	9.261,00	10.290,00	8.232,00	18.522,00	5.145,00	4.116,00	9.261,00
1.5.6.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	22,21	7.368,64	163.657,49	12,34	9,87	22,21	90.929,02	72.728,47	163.657,49
1.5.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	22,21	13,93	309,39	12,34	9,87	22,21	171,90	137,49	309,39
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.980,60	0,99	8.890,79	4.989,67	3.990,93	8.980,60	4.939,77	3.951,02	8.890,79
1.6.	**LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA**	-	-	-	**50.382,00**	-	-	-	**42.544,80**	**7.837,20**	**50.382,00**
1.6.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	M2	16.200,00	3,11	50.382,00	13.680,00	2.520,00	16.200,00	42.544,80	7.837,20	50.382,00
1.7.	**REVESTIMENTO**				**1.947.260,00**						

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	14/05/2026 a 14/08/2026	4

Realizado Acumulado: 38,55%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	7.290,00	4,12	30.034,80	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	7,29	13,93	101,55	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.947,72	0,99	2.918,24	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.432,40	199,60	485.507,04	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KG	134.876,58	5,69	767.447,74	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	2.432,40	9,65	23.472,66	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.913,08	0,99	31.593,95	-	-	-	-	-	-
1.8.	**SINALIZAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**156.877,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.8.1.	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.025,00	48,28	97.767,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	810,00	24,78	20.071,80	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	822,68	21.389,68	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	588,13	6.469,43	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	588,23	9.411,68	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	1,00	1.767,81	1.767,81	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 14:15:05-03'00'

Coronel Vivida/PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**VALORES CONTRATADOS (R$):**			**RECURSO**
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	Coronel Vivida/PR		2.902.390,96	239.500,00	3.141.890,96	**4**

Situação do TC/CR:	**Percentual previsto em:**		***Saldo a Reprogramar***	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**ago-26**	**100,00%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	Licitado / Em Execução	16200	m²	90/2025	4	3.141.890,96	808.047,58	403.171,82	1.211.219,40	38,55%
					(%)		(100,00%)	(25,72%)	(12,83%)	(38,55%)	
					Repasse		2.902.390,96	746.451,76	385.037,79	971.719,40	
					Contrapartida		239.500,00	61.595,82	18.134,03	239.500,00	**38,55%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.141.890,96**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**	

Coronel Vivida/PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 14:15:30-03'00'

Representante Tomador
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: