Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:56:24

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2019 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA COM ÁREA DE 897,65 M2<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 87/2019 | 365 | 01/11/2019 | R$ 764.723,75 | 100,00% |

Nº4/2019
Data Inicial: 01/11/2019

# CONSTRUÇÃO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA COM ÁREA DE 897,65 M2



R$ 764.723,75

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 24175 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 2143 | 2019 | 01/11/2019 | 12217 |
| 2144 | 2019 | 01/11/2019 | 12217 |
| 1393 | 2020 | 01/07/2020 | 12217 |
| 1394 | 2020 | 01/08/2020 | 12217 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12217 | 1106 | 631 | 01/11/2019 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 20**4*3**29 | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 20**4*3**29 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.*6*.9**-94 | RRT (CAU) | 00**0*8**36** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9247 | R$ 764.723,75 | 27/05/2019 | |
| Contrato | 87 | 2019 | 80.874.100/0001-86 | 9248 | R$ 764.723,75 | 25/04/2019 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9240 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 04/11/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 9,00% |
| 9241 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 19/11/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 15,28% |
| 9249 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 27/12/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 19,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9255 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 28/01/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 21,51% |
| 9260 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 27/02/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 24,50% |
| 9265 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 26/03/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 25,15% |
| 9263 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 30/04/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 26,00% |
| 9272 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 04/05/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 26,77% |
| 9277 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 30/06/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 52,00% |
| 9293 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 08/07/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 61,91% |
| 9305 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 28/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 69,00% |
| 9314 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 29/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 88,29% |
| 9318 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 28/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 91,00% |
| 9330 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 27/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 92,00% |
| 9341 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 21/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 95,00% |
| 9346 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 29/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 97,00% |
| 9362 | Medição | 17 | Jurisdicionado | 22/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 87/2019 | 100,00% |
| 9370 | Conclusão | 18 | Jurisdicionado | 31/03/2021 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900012202174 | | | | | |

Nº4/2019
Data Inicial: 01/11/2019

# CONSTRUÇÃO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA COM ÁREA DE 897,65 M2

## Documentos



R$ 764.723,75

Grau de Sigilo
**# PÚBLICO**

Ofício n°: 744/2020

Bom Sucesso do Sul / PR, 21 de dezembro de 2020

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 7ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1043825-77 - SICONV nº 844072/2017

Objeto: Construção de Centro de Convivência
Proponente / Tomador: Bom Sucesso do Sul / PR

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

| | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 7ª Medição | Valores Medidos Acumulados |
|---|---|---|---|
| Repasse: | R$ 400.000,00 | R$ 26.816,43 | R$ 379.981,34 |
| Contrapartida Financeira: | R$ 364.723,75 | R$ 24.451,48 | R$ 346.470,55 |
| Outros: | R$ - | R$ - | R$ - |
| Investimento: | R$ 764.723,75 | R$ 51.267,91 | R$ 726.451,89 |
| Execução Física: | - | 6,70% | 95,00% |

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Nilson Antônio Feversani
Prefeito Municipal

CAIXA

# PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1043825-77 | 844072/2017 | Bom Sucesso do Sul / PR | Construção de Centro de Convivência | ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI | 087/2019 |

Medição: 7 | Período: 30/09/2020 a 21/12/2020 | % Realizado Período.: 6,70% | % Realizado Acum.: 95,00%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | FRENTE 01 | FRENTE 02 | FRENTE 03 | FRENTE 04 | FRENTE 05 | FRENTE 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTAC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS CO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ALVENARIA E PAINÉIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | COBERTURA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO DE PISO | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | REVESTIMENTO FORRO LAJE | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | REVESTIMENTO FORRO - PVC | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVESTIMENTO DE CALÇADA EXTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ESQUADRIAS | | 6 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DIVISÓRIAS GRANITO / BANCADAS / LETF | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | 7 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | INSTALAÇÃO SPDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | LIMPEZA DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15/10/2019 | 19/11/2019 | 28/01/2020 | 04/05/2020 | 08/07/2020 | 29/09/2020 | 21/12/2020 | | | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 9,00% | 6,29% | 6,23% | 5,26% | 35,13% | 26,39% | 6,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 68.806,59 | 48.066,25 | 47.632,67 | 40.219,53 | 268.677,65 | 201.781,29 | 51.267,91 | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 9,00% | 15,28% | 21,51% | 26,77% | 61,91% | 88,29% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| | R$ | 68.806,59 | 116.872,84 | 164.505,51 | 204.725,04 | 473.402,69 | 675.183,98 | 726.451,89 | 726.451,89 | 726.451,89 | 726.451,89 | 726.451,89 | 726.451,89 |

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

segunda-feira, 21 de dezembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 20184534929

CAIXA

# RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bom Sucesso do Sul / PR | 1043825-77 | 844072/2017 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| Construção de Centro de Convivência | Bom Sucesso do Sul / PR | | 400.000,00 | 364.723,75 | 764.723,75 | 7 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrasada | dez-20 | 100,00% | | - | - |

Valores Medidos (R$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVE | Em Análise | 897,65 | m² | 087/2019 | 7 | 764.723,75 | 675.183,98 | 51.267,91 | 726.451,89 | 95,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 88,29% ) | ( 6,70% ) | ( 95,00% ) | |
| | | | | | Repasse | | 400.000,00 | 353.164,91 | 26.816,43 | 379.981,34 | |
| | | | | | Contrapartida | | 364.723,75 | 322.019,07 | 24.451,48 | 346.470,55 | 95,00% |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **764.723,75** | **675.183,98** | **51.267,91** | **726.451,89** | |

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

segunda-feira, 21 de dezembro de 2020
Data

Representante Tomador
**Nome:** Nilson Antônio Feversani
**Cargo:** Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** Fábio Júnior de Oliveira
**Profissão:** Engenheiro Civil
**CREA/CAU:** PR-82.120/D
**ART/RRT:** 20184534929

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA, está sendo executada no perímetro urbano do município, conforme Contrato nº 087/2019, informo que a obra está em execução, com percentual de 97,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de janeiro de 2021.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D