Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 02/11/2026 - 23:26:51

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026 | REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMAVERA<br>**Esta intervenção está em andamento** | Contrato 60/2025 | 180 | 01/09/2026 | R$ 303.500,00 | 89,42% |

**Nº15/2026**
**Data Inicial: 01/09/2026**

# REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMAVERA



**R$ 303.500,00**

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 158438 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 11515 | 2025 | 01/09/2026 | 12261 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12261 | 2051 | 5300432 | 01/09/2026 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 06*.*2*.6**-22 | ART (CREA) | 17**2*5**76** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 06*.*1*.7**-80 | RRT (CAU) | 14**9*9* | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 06*.*1*.7**-80 | RRT (CAU) | 14**9*9* | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.*1*.7**-80 | RRT (CAU) | 17**4*0* | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 10387 | R$ 316.761,00 | 20/05/2025 | |
| Contrato | 60 | 2025 | 76.995.455/0001-56 | 10388 | R$ 303.500,00 | 31/07/2025 | 89,42% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/09/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 60/2025 | 89,42% |

Nº15/2026
Data Inicial: 01/09/2026

# REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMAVERA

## Documentos



R$ 303.500,00

# ART EXECUCAO



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**ART de Obra ou Serviço**
1720255197687

**1. Responsável Técnico**

**DOUGLAS RAFAEL DELIBERALLI**

Título profissional:
**ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1716351251**
Carteira: **PR-160974/D**
Registro/Visto: **65553**

Empresa Contratada: **DUTRA & DELIBERALLI CONSTRUÇÕES LTDA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA** CNPJ: **76.995.455/0001-56**

PRAÇA ANGELO MEZZOMO, 00
PRAÇA ANGELO MEZZOMO PRAÇA ANGELO MEZZOMO - CORONEL VIVIDA/PR 85550-000

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 18/08/2025
Valor: R$ 303.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA NILSON ALEIXO ROCKEMBACK, S/N
CENTRO - CORONEL VIVIDA/PR 85550-000

**Data de Início:** 18/08/2025 **Previsão de término:** 14/02/2026 **Coordenadas Geográficas:** -25,99519 x -52,561448

**4. Atividade Técnica**

| | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| [Execução de obra] *de edificação de alvenaria* | 1990,00 | M2 |

**Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART**

**7. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS RAFAEL DELIBERALLI, registro Crea-PR PR-160974/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 08/09/2025 e hora 15h27.

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - CNPJ: 76.995.455/0001-56**

**8. Informações**

**- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.**

**- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br**

**- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**Valor da ART: R$ 271,47** **Registrada em : 08/09/2025** **Valor Pago: R$ 271,47**

**MUNICÍ**

**PLANILHA DE ORÇAME**

**Projeto:**

| item | cód SINAPI |
|---|---|
| 1. | |
| 1.1. | |
| 1.1.1. | 101173 |
| 1.1.2. | 96536 |
| 1.1.3. | 96544 |
| 1.1.4. | 96545 |
| 1.1.5. | 96555 |
| 1.1.6. | 92759 |
| 1.1.7. | 92760 |
| 1.1.8. | 103669 |
| 1.2. | |
| 1.2.1. | 08 |
| 1.2.2. | 05 |
| 1.3. | |
| 1.3.1. | 01 |
| 1.3.2. | 92343 |
| 1.4. | |
| 1.4.1. | 92396 |

| | |
|---|---|
| 1.4.2. | 03 |
| 2. | 4813 |
| 2.1. | |
| 2.1.1. | 102712 |
| 2.1.2. | 100324 |
| 2.1.3. | 01 |
| 2.2. | 02 |
| 2.2.1. | 02 |
| 2.2.2. | 95566 |
| 2.2.3. | 99260 |
| 2.2.4. | 97905 |
| 2.3. | |
| 2.3.1. | 01 |
| 3. | |
| 3.1. | |
| 3.1.1. | 3398 |
| 3.1.2. | 1050 |
| 3.1.3. | 91917 |
| 3.1.4. | 91872 |
| 3.1.5. | 345 |
| 3.1.6. | 2388 |

3.1.7. 91932

3.1.8. 91870
3.1.9. 39208
3.1.10. 39174

3.1.11. 96985

3.1.12. 39139

3.1.13. 11270

3.1.14. 98111

3.1.15. 21127
3.1.16. 39961

3.1.17. 1091

3.1.18. 101938

3.1.19. 1597

3.1.20. 1542
3.1.21. 10

3.2.

3.2.1. 101946

3.2.2. 39805

3.2.3. 93666

3.2.4. 93661

3.2.5. 93662

3.2.6. 101902

3.2.7. 04
3.2.8. 11
3.2.9. 93358

3.2.10. 97668

3.2.11. 91933

3.2.12. 91929

3.2.13. 91927

3.2.14. 97882

3.2.15. 96985

3.2.16. 96974

3.2.17. 03

3.2.18. 12
3.3.

3.3.1. 02
3.4.
3.4.1. 93358

3.4.2. 94964

3.4.3. 13
3.5.
3.5.1. 14

TOTAL

CORONEL VIVIDA, XX DE

**PIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

**NTO**

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD |
|---|---|
| **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA 1** | **-** |
| FUNDAÇÃO PLAYGROUND | - |
| **ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020** | M |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |
| ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |
| CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |
| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 |
| LAJE DA BASE DO PLAYGROUND | - |
| **CONCRETO USINADO 25 Mpa - CONVENCIONAL** | M3 |
| LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO | M² |
| ALAMBRADO DO PLAYGROUND | - |
| ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M |
| PASSEIO EM PAVER | - |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |

| | |
|---|---|
| VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm | M |
| CANCHA EM GRAMA SINTETTICA | - |
| BASE DO CAMPO | - |
| GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 |
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 |
| LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO | M3 |
| DRENAGEM DO CAMPO | - |
| DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,30 X 0,30 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (30x60cm), E REATERRO APILOADO (30x30cm). | M3 |
| TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |
| ALAMBRADO DO CAMPO | - |
| ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO | - |
| PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | - |
| ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN |
| CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | **UN** |
| CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |
| ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG |
| DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN |

| | |
|---|---|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |
| ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN |
| BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN |
| HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |
| ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN |
| ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN |
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN |
| ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN |
| CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |
| CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN |
| TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN |
| POSTE EM CONCRETO PM100 OU ES100 - DUPLO T - 7,20M | UNID |
| QUADRO DE COMANDO, CABOS, ELETRODUTOS, LUMINARIAS E POSTES, CAIXA DE PASSAGEM | - |
| QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |
| CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |
| EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 25MPa, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DO CONCRETO E ALISAMENTO QUEIMADO COM DESEMPENADEIRA A COMBUSTÃO | M² |
| BOTOEIRA DE COMANDAO LIGA/DESLIGA PARA QUADRO DE COMANDO | UNID |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 |

| | |
|---|---|
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |
| CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN |
| HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |
| CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M |
| CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox | UNID |
| LUMINARIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LAMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0 |
| GRAMA SINTÉTICA | - |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | M2 |
| INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL | - |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 |
| CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |
| PAR ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON | PAR |
| BRINQUEDO PLAYGROUND | - |
| PLAYGROUND INFANTIL PARA BASE 9X9M | UNID |

XXXXXXXXXXX DE 2025

# ORÇAMENTO_PROPOSTO

| QUANT | | PREÇO UNIT | | PREÇO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | - | | - | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | 8917.04 |
| 20 | R$ | 84.75 | R$ | 1,695.00 | |
| 20 | R$ | 95.25 | R$ | 1,905.00 | |
| 40 | R$ | 25.19 | R$ | 1,007.60 | |
| 100 | R$ | 22.05 | R$ | 2,205.00 | |
| 1 | R$ | 903.77 | R$ | 903.77 | |
| 10 | R$ | 19.34 | R$ | 193.40 | |
| 40 | R$ | 17.56 | R$ | 702.40 | |
| 0.25 | R$ | 1,219.48 | R$ | 304.87 | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | 12393.32 |
| 16.2 | R$ | 695.52 | R$ | 11,267.42 | |
| 81 | R$ | 13.90 | R$ | 1,125.90 | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | 16296.34 |
| 64.8 | R$ | 180.30 | R$ | 11,683.44 | |
| 21.6 | R$ | 213.56 | R$ | 4,612.90 | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | 82257.88 |
| 665 | R$ | 93.78 | R$ | 62,363.70 | |

# ORÇAMENTO_PROPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.9 | R$ | 121.38 | R$ | 19,894.18 | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | 11293.44 |
| 220 | R$ | 12.07 | R$ | 2,655.40 | |
| 34.56 | R$ | 189.81 | R$ | 6,559.83 | |
| 14.4 | R$ | 144.32 | R$ | 2,078.21 | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | 29321.39 |
| 140 | R$ | 145.09 | R$ | 20,312.60 | |
| 14.91 | R$ | 169.07 | R$ | 2,520.83 | |
| 4 | R$ | 608.74 | R$ | 2,434.96 | |
| 12 | R$ | 337.75 | R$ | 4,053.00 | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | 82036.5 |
| 455 | R$ | 180.30 | R$ | 82,036.50 | |
| 0 | | | | | |
| 0 | R$ | - | R$ | - | 4791.19 |
| 1 | R$ | 7.35 | R$ | 7.35 | |
| **1** | **R$** | **7.30** | R$ | 7.30 | |
| 1 | R$ | 36.23 | R$ | 36.23 | |
| 6 | R$ | 31.39 | R$ | 188.34 | |
| 50 | R$ | 46.86 | R$ | 2,343.00 | |
| 1 | R$ | 86.22 | R$ | 86.22 | |

# ORÇAMENTO_PROPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | R$ 22.13 | R$ | 663.90 | |
| | | | | | |
| 1.5 | | R$ 21.36 | R$ | 32.04 | |
| 1 | | R$ 0.78 | R$ | 0.78 | |
| 1 | | R$ 1.47 | R$ | 1.47 | |
| | | | | | |
| 1 | | R$ 91.63 | R$ | 91.63 | |
| | | | | | |
| 2 | | 1.74 | | 3.48 | |
| | | | | | |
| 1 | | 2.77 | | 2.77 | |
| | | | | | |
| 1 | | **67.75** | **R$** | **67.75** | |
| | | | | | |
| | 1 | 6.57 | | 6.57 | |
| | 1 | 28.18 | | 28.18 | |
| | | | | | |
| | 1 | 29.21 | | 29.21 | |
| | | | | | |
| | 1 | 195.21 | | 195.21 | |
| | | | | | |
| | 2 | 16.97 | | 33.94 | |
| | | | | | |
| | 12 | 31.84 | | 382.08 | |
| | 1 | 583.74 | | 583.74 | |
| | | | | | |
| | 0 | - | | - | 9477.77 |
| | | | | | |
| | 1 | 283.90 | | 283.90 | |
| | | | | | |
| | 1 | 280.37 | | 280.37 | |
| | | | | | |
| | 1 | 107.40 | | 107.40 | |
| | | | | | |
| | 1 | 81.74 | | 81.74 | |
| | | | | | |
| | 1 | 85.72 | | 85.72 | |
| | | | | | |
| | 1 | 325.09 | | 325.09 | |
| | | | | | |
| | 1 | 7.80 | | 7.80 | |
| | 8.23 | 55.27 | | 454.87 | |
| | 8.23 | 141.05 | | 1,160.84 | |

# ORÇAMENTO_PROPOSTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 20.57 | 411.40 | |
| 12.6 | 21.40 | 269.64 | |
| 20 | 9.59 | 191.80 | |
| 20 | 6.57 | 131.40 | |
| 5 | 269.84 | 1,349.20 | |
| 5 | 91.63 | 458.15 | |
| 5 | 121.13 | 605.65 | |
| 5 | 98.76 | 493.80 | |
| 5 | 555.80 | 2,779.00 | |
| 0 | - | - | 37023.8 |
| 220 | 168.29 | 37,023.80 | |
| 0 | - | - | 3701.33 |
| 0.13 | 141.05 | 18.34 | |
| 0.13 | 577.13 | 75.03 | |
| 1 | 3,607.96 | 3,607.96 | |
| 0 | - | - | 19251 |
| 1 | 19,251.00 | 19,251.00 | |
| | | 316,761.00 | |

**OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA 1**

**LOCALIZAÇÃO: Praça Primavera I - Rua Aleixo Rockembach com Rua Leopoldo Schiavnini**

| ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA 1** | **-** | **0,00** | **-** |
| **1.1.** | | **FUNDAÇÃO PLAYGROUND** | **-** | **0,00** | **-** |
| 1.1.1. | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 20,00 | 81,94 |
| 1.1.2. | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 20,00 | 91,26 |
| 1.1.3. | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 40,00 | 24,13 |
| 1.1.4. | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 100,00 | 21,12 |
| 1.1.5. | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,00 | 866,22 |
| 1.1.6. | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10,00 | 19,00 |
| 1.1.7. | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40,00 | 16,82 |
| 1.1.8. | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,25 | 1.167,00 |
| **1.2.** | | **LAJE DA BASE DO PLAYGROUND** | **-** | **0,00** | **-** |
| 1.2.1. | 08 | CONCRETO USINADO 25 Mpa - CONVENCIONAL | M3 | 16,20 | 666,31 |
| 1.2.2. | 05 | LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO | M² | 81,00 | 13,32 |
| **1.3.** | | **ALAMBRADO DO PLAYGROUND** | **-** | **0,00** | **-** |
| 1.3.1. | 01 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 64,80 | 172,73 |
| 1.3.2. | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 21,60 | 204,59 |
| **1.4.** | | **PASSEIO EM PAVER** | **-** | **0,00** | **-** |
| 1.4.1. | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 665,00 | 89,84 |
| 1.4.2. | 03 | VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm | M | 163,90 | 116,28 |
| **2.** | **4813** | **CANCHA EM GRAMA SINTETTICA** | **-** | **0,00** | **-** |
| **2.1.** | | **BASE DO CAMPO** | **-** | **0,00** | **-** |
| 2.1.1. | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 220,00 | 11,56 |

DUTRA E DELIBERALLI CONSTRUCOES LTDA:29304186000154

Assinado de forma digital por DUTRA E DELIBERALLI CONSTRUCOES LTDA:29304186000154 Dados: 2025.07.31 10:04:25 -03'00'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2. | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 34,56 | 181,84 |
| 2.1.3. | 01 | LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO | M3 | 14,40 | 138,26 |
| **2.2.** | **02** | **DRENAGEM DO CAMPO** | **-** | **0,00** | - |
| 2.2.1. | 02 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,30 X 0,30 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (30x60cm), E REATERRO APILOADO (30x30cm). | M3 | 140,00 | 139,00 |
| 2.2.2. | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 14,91 | 161,97 |
| 2.2.3. | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 583,17 |
| 2.2.4. | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 12,00 | 323,56 |
| **2.3.** | | **ALAMBRADO DO CAMPO** | **-** | **0,00** | - |
| 2.3.1. | 01 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 455,00 | 172,73 |
| **3.** | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO** | **-** | **0,00** | |
| **3.1.** | | **PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA** | **-** | **0,00** | **-** |
| 3.1.1. | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1,00 | 7,04 |
| 3.1.2. | 1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 1,00 | 6,99 |
| 3.1.3. | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 34,71 |
| 3.1.4. | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6,00 | 30,07 |
| 3.1.5. | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 50,00 | 44,89 |
| 3.1.6. | 2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1,00 | 82,60 |
| 3.1.7. | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,00 | 21,20 |
| 3.1.8. | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,50 | 20,46 |
| 3.1.9. | 39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1,00 | 0,75 |
| 3.1.10. | 39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1,00 | 1,41 |
| 3.1.11. | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | 87,78 |
| 3.1.12. | 39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | 2,00 | 1,67 |
| 3.1.13. | 11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | 1,00 | 2,65 |
| 3.1.14. | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 64,90 |
| 3.1.15. | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1,00 | 6,29 |
| 3.1.16. | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1,00 | 27,00 |
| 3.1.17. | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 1,00 | 27,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.18. | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 187,01 |
| 3.1.19. | 1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | 2,00 | 16,26 |
| 3.1.20. | 1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 12,00 | 30,50 |
| 3.1.21. | 10 | POSTE EM CONCRETO PM100 OU ES100 - DUPLO T - 7,20M | UNIDAD | 1,00 | 559,22 |
| **3.2.** | | **QUADRO DE COMANDO, CABOS, ELETRODUTOS, LUMINARIAS E POSTES, CAIXA DE PASSAGEM** | **-** | **0,00** | **-** |
| 3.2.1. | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 271,98 |
| 3.2.2. | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1,00 | 268,59 |
| 3.2.3. | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 102,89 |
| 3.2.4. | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 78,31 |
| 3.2.5. | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 82,12 |
| 3.2.6. | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 311,44 |
| 3.2.7. | 04 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 25MPa, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DO CONCRETO E ALISAMENTO QUEIMADO COM DESEMPENADEIRA A COMBUSTÃO | M² | 1,00 | 7,47 |
| 3.2.8. | 11 | BOTOEIRA DE COMANDAO LIGA/DESLIGA PARA QUADRO DE COMANDO | UNIDAD | 8,23 | 52,95 |
| 3.2.9. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8,23 | 135,13 |
| 3.2.10. | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20,00 | 19,71 |
| 3.2.11. | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,60 | 20,50 |
| 3.2.12. | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,00 | 9,19 |
| 3.2.13. | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,00 | 6,29 |
| 3.2.14. | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 5,00 | 258,51 |
| 3.2.15. | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5,00 | 87,78 |
| 3.2.16. | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 5,00 | 116,04 |
| 3.2.17. | 03 | CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox | UNIDAD | 5,00 | 94,61 |
| 3.2.18. | 12 | LUMINARIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LAMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0 | 5,00 | 532,46 |
| **3.3.** | | **GRAMA SINTÉTICA** | **-** | **0,00** | **-** |
| 3.3.1. | 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | M2 | 220,00 | 161,22 |
| **3.4.** | | **INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL** | **-** | **0,00** | **-** |
| 3.4.1. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0,13 | 135,13 |
| 3.4.2. | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,13 | 552,89 |
| 3.4.3. | 13 | PAR ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON | PAR | 1,00 | 3.480,00 |
| **3.5.** | | **BRINQUEDO PLAYGROUND** | **-** | **0,00** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1. | 14 | PLAYGROUND INFANTIL PARA BASE 9X9M | UNIDAD | 1,00 | 18.442,46 |
| | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** |

**CORONEL VIVIDA 31 de JULHO DE 2025**

DUTRA E DELIBERALLI CONSTRUCOES LTDA:29304186000154

Assinado de forma digital por DUTRA E DELIBERALLI CONSTRUCOES LTDA:29304186000154
Dados: 2025.07.31 10:04:43 -03'00'

# PLANILHA_CONTRATADA

| TOTAL |
| --- |
| - |
| - |
| 1.638,80 |
| 1.825,20 |
| 965,20 |
| 2.112,00 |
| 866,22 |
| 190,00 |
| 672,80 |
| 291,75 |
| - |
| 10.794,22 |
| 1.078,92 |
| - |
| 11.192,90 |
| 4.419,14 |
| - |
| 59.743,60 |
| 19.058,29 |
| - |
| - |
| 2.543,20 |

# PLANILHA_CONTRATADA

| |
|---|
| 6.284,39 |
| 1.990,94 |
| - |
| 19.460,00 |
| 2.414,97 |
| 2.332,68 |
| 3.882,72 |
| - |
| 78.592,15 |
| |
| - |
| 7,04 |
| 6,99 |
| 34,71 |
| 180,42 |
| 2.244,50 |
| 82,60 |
| 636,00 |
| 30,69 |
| 0,75 |
| 1,41 |
| 87,78 |
| 3,34 |
| 2,65 |
| 64,90 |
| 6,29 |
| 27,00 |
| 27,98 |

# PLANILHA_CONTRATADA

| |
|---|
| 187,01 |
| 32,52 |
| 366,00 |
| 559,22 |
| - |
| 271,98 |
| 268,59 |
| 102,89 |
| 78,31 |
| 82,12 |
| 311,44 |
| 7,47 |
| 435,78 |
| 1.112,12 |
| 394,20 |
| 258,30 |
| 183,80 |
| 125,80 |
| 1.292,55 |
| 438,90 |
| 580,20 |
| 473,05 |
| 2.662,30 |
| - |
| 35.468,40 |
| - |
| 17,57 |
| 71,88 |
| 3.480,00 |
| - |

# PLANILHA_CONTRATADA

| |
|---|
| 18.442,46 |
| |
| **303.500,00** |

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 0 | 0 | | | | (SELECIONAR) |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA 1 | CORONEL VIVIDA PR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrasada | ago-26 | 100,00% | | - | -303.500,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA | 0 | 0 | | 0 | 1 | 114.849,04 | - | 114.849,04 | 114.849,04 | 100,00% |
| 2. | CANCHA EM GRAMA SINTETTICA | 0 | 0 | | 0 | 1 | 117.501,05 | - | 117.501,05 | 117.501,05 | 100,00% |
| 3. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO | 0 | 0 | | 0 | 1 | 71.149,91 | - | 39.037,85 | 39.037,85 | 54,87% |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 0,00% ) | ( 89,42% ) | ( 89,42% ) | |
| | | | | | Repasse | | - | - | - | - | |
| | | | | | Contrapartida | | 303.500,00 | - | 271.387,94 | 271.387,94 | **89,42%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **303.500,00** | **-** | **271.387,94** | **271.387,94** | |

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
**Local**

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
**Data**

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON BARRETO
**Cargo:** PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** HULYAN BOLSONI MINOSSO
**Profissão:** ARQUITETO E URBANISTA
**CREA/CAU:** A230599-2
**ART/RRT:** 0

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO: 06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Paraná
Data: 2026.08.28 11:11:14-03'00'

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**